



IL COMMISSARIO DELEGATO  
AI SENSI DEL DPCM 25 AGOSTO 2014



**Decreto n.2177 del 14 Novembre 2014**

**EDIFICI PUBBLICI TEMPORANEI DUE (E.P.T.2)**

**LOTTO 4 EDIFICIO SCOLASTICO TEMPORANEO - COMUNE DI FINALE EMILIA (MO)**

**LIQUIDAZIONE ACCONTI SUI CERTIFICATI DI PAGAMENTO N.RI 2 E 3 E SALDO CERTIFICATO DI PAGAMENTO 3 BIS**

**CUP n. J43J13000360001 - CIG n. 5275747426**

**Visti:**

- la legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ss.mm.ii.;
- l'art. 8 della L. R. n.1 del 2005, recante "Norme in materia di protezione civile";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21.05.2012 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Decreto Legge 04.11.2002 n. 245, convertito con modificazioni dall'art. 1 della Legge 27.12.2002, n. 286;
- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio con i quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, i giorni 20 e 29 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;
- il Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122, con il quale sono stati previsti interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo il 20 e 29 maggio 2012;

- il Decreto legge 26.04.2013, n. 43 convertito, con modificazioni, dalla Legge 24.06.2013, n. 71, con il quale, tra l'altro, viene prorogato al 31.12.2014 lo stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;
- il D.L. 24 giugno 2014 n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto n. 116, pubblicata sulla G.U. n. 192 del 20 agosto 2014, il quale all'art. 10 comma 2-bis dispone che " ...in tutti i casi di cessazione anticipata, per qualsiasi causa, dalla carica di presidente della regione, questi cessa anche dalle funzioni commissariali eventualmente conferitegli con specifici provvedimenti legislativi. Qualora normative di settore o lo Statuto della regione non provvedano apposite modalità di sostituzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, è nominato un commissario che subentra nell'esercizio delle funzioni commissariali fino all'insediamento del nuovo Presidente...";
- il DPCM del 25 agosto 2014 con il quale Alfredo Bertelli è stato nominato Commissario delegato per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell'art. 1 D.L. n. 74 del 6 giugno 2014, convertito con modificazioni dalla legge n.122 del 1 agosto 2012;
- l'articolo 7, comma 9 ter del D.L. 12.09.2014 n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11.11.2014, n. 164 con il quale è stato prorogato al 31.12.2015 lo stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012..

**Premesso:**

- che con ordinanze n. 13 del 25.07.2012 e n. 78 del 21 novembre 2012, n. 17 del 2013 e n. 68 del 7 giugno 2013 n. 104 del 12 settembre 2013, n. 19 del 13 marzo 2014 e n. 52 del 30 giugno 2014 è stata approvata la Rimodulazione del Programma Operativo Scuole con il quale è stato stimato un costo complessivo di Euro 265.400.000,00, la cui copertura finanziaria è assicurata dalle risorse del fondo di cui all'art.2 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni con legge n. 122 del 1° agosto 2012;
- che con ordinanza n. 96 del 7 agosto 2013 è stato approvato il programma degli Edifici Pubblici Temporanei due ed è stata approvata la relativa documentazione di gara, con appalto articolato in quattro lotti, concernenti la costruzione di quattro Edifici Pubblici Temporanei da realizzarsi nei comuni di Mirandola ( EPT 1- Edificio Scolastico Temporaneo- e EPT 3- Palestra Scolastica Temporanea), Cavezzo ( EPT 2 - Edificio Municipale Temporaneo) e Finale Emilia (EPT 4- Edificio Scolastico Temporaneo);

- che con Decreto n. 972 del 30 settembre 2013 sono stati approvati gli esiti della suindicata gara ed aggiudicati provvisoriamente i lotti numeri 1,2,3 e 4;
- che con il suindicato decreto, in particolare, i lavori del lotto 4, relativo all'edificio scolastico temporaneo nel Comune di Finale Emilia (MO), sono stati provvisoriamente aggiudicati alla Ditta MARIANI Costruzioni Generali s.r.l., che ha offerto il ribasso percentuale del 9,50%, per il corrispettivo di € 997.500,00 oltre ad IVA, di cui € 47.250,00 per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- che con decreto n. 1718 del 12 dicembre 2013 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori del lotto 4 in argomento e l'aggiudicazione definitiva dei lavori alla Ditta MARIANI Costruzioni Generali s.r.l.;
- che il Codice Unico di Progetto (CUP) assegnato dalla competente Struttura presso il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 3, comma 6, della Legge n. 136/2010 è il n. J43J13000360001 e il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) attribuito dal Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare (SIMOG) dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori è il n. 5275747426;
- che, in data 20 dicembre 2013 è stato sottoscritto il relativo contratto di appalto, Rep. n. 0227 per il corrispettivo di € 997.500,00, comprensivi degli oneri per la sicurezza pari ad € 47.250,00 oltre ad IVA;
- che la ditta Mariani Costruzioni Generali ha ceduto alla Banca di Forlì- Credito Cooperativo- Società Cooperativa le seguenti somme:
  - a. con atto notificato in data 8.10.2014, notaio Sereno Barchi di Forlì (FC), Rep. 25360/12284 registrato l'8.10.2014 al n. 6171, Serie 1T, € 80.000,00, di cui € 25.710,09 riferita ai lavori in argomento, ovvero a parte della fattura n. 30/2014 del 22 settembre 2014 di totali € 197.955,75 IVA 10% compresa relativa al 3' stato di avanzamento lavori;
  - b. con atto notificato in data 31.10.2014, notaio Sereno Barchi di Forlì (FC), Rep. 25426/12329 registrato il 31.10.2014 al n. 6681, Serie 1T, € 162.617,17 di cui € 109.401,81 riferita ai lavori di cui trattasi, ovvero alla fattura n. 41/2014 del 21 ottobre 2014 di pari importo IVA 10% compresa relativa al certificato di pagamento 3 bis.

**Visti:**

- l'articolo 11 del suindicato contratto di appalto, che disciplina le modalità relative al pagamento di acconti e del saldo del corrispettivo contrattuale nonché, al punto 10, l'eventuale cessione dei crediti;
- l'art. 117 del D.Lgs. n. 163/2006 " Cessione dei crediti derivanti da contratto";
- lo stato di avanzamento lavori n. 2 redatto in data 26 giugno 2014 ed il Certificato di Pagamento n.2 dell'8 luglio 2014, dal quale risulta che possono essere corrisposti all'impresa € 326.500,19 IVA 10% compresa, importo al netto del ribasso d'asta offerto, della ritenuta del 10% a garanzia dei lavori prevista dall'art. 20 del Capitolato Speciale di Appalto e dello 0,5% di cui all'articolo 4 del D.P.R. n. 207/2010;
- la relativa fattura n.18/2014 del 26 giugno 2014 di € 326.500,19 IVA 10% compresa, emessa dalla Ditta MARIANI Costruzioni Generali S.r.l.;
- i decreti n. 1317 del 17 luglio 2014 e n. 1531 del 20 agosto 2014 con i quali, a fronte della suindicata spesa, sono stati liquidati acconti per complessivi € 305.106,89 subordinando la liquidazione della restante somma di € 21.393,30 a saldo ad acquisizione, con esito positivo, del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) per le imprese subappaltatrici UNICA Energia S.r.l., 2 G Struttura e colore di Ricciardelli Giovanni e Romagna Sottofondi S.r.l.;
- che tale verifica si è conclusa positivamente per la sola impresa subappaltatrice 2 G Struttura e colore di Ricciardelli Giovanni, che ha eseguito lavori per € 9.000,00, importo che può pertanto essere liquidato;
- lo stato di avanzamento lavori n. 3 redatto in data 19 settembre 2014 ed il Certificato di Pagamento n.3 del 29 settembre 2014, dal quale risulta che possono essere corrisposti all'impresa € 197.955,75 IVA 10% compresa, importo al netto del ribasso d'asta offerto, della ritenuta del 10% a garanzia dei lavori prevista dall'art. 20 del Capitolato Speciale di Appalto e dello 0,5% di cui all'articolo 4 del D.P.R. n. 207/2010;
- la relativa fattura n.30/2014 del 22 settembre 2014 di € 197.955,75 IVA 10% compresa, emessa dalla Ditta MARIANI Costruzioni Generali S.r.l.;
- il certificato di pagamento 3 bis redatto in data 20 ottobre 2014 per lo svincolo della ritenuta del 10% a garanzia dei lavori di € 109.401,81 avendo l'impresa, come previsto dalle norme contrattuali, presentato garanzia fideiussoria n. 201/13/6260772 emessa da Italiana Assicurazioni S.p.A. in data 15.10.2014 per € 114.871,90, importo corrispondente alla ritenuta maggiorato del 5%;
- la relativa fattura n.41/2014 del 21 ottobre 2014 di € 109.401,81 IVA 10% compresa, emessa dalla Ditta MARIANI

Costruzioni Generali S.r.l.;

- che si sono conclusi con esito positivo i controlli sulla regolarità contributiva per le imprese subappaltatrici ad esclusione delle imprese UNICA Energia S.r.l., che ha eseguito lavori per € 3.845,80 con riferimento al 2' stato di avanzamento lavori ed € 71.288,44 con riferimento al 3' stato di avanzamento e Romagna Sottofondi S.r.l., che ha eseguito lavori per € 8.547,50 con riferimento al 2' stato di avanzamento lavori;
- la spesa complessiva che conseguentemente è possibile liquidare ammonta ad € 245.069,12 importo determinato escludendo i corrispettivi di totali € 83.681,74 riferiti alle prestazioni rese dalle suindicate imprese subappaltatrici i cui controlli sono ancora in corso.

**Rilevato:**

- che la ditta MARIANI Costruzioni Generali S.r.l risulta iscritta nella White list ex art. 5 bis D.L. 74/2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2012 e successive modifiche della Prefettura di Bologna;
- che si è provveduto ad acquisire il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), attualmente in corso di validità, per la ditta MARIANI Costruzioni Generali s.r.l.;
- che l'aggiudicataria, in ottemperanza a quanto dettato dagli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, comma 7, della legge n. 136/2010 e ss.mm., ha presentato formale comunicazione del conto corrente dedicato;
- che l'aggiudicatario ha provveduto a presentare la prova dei pagamenti effettuati alle imprese subappaltatrici/ subcontraenti con riferimento alle somme riscosse in esecuzione dei precedenti decreti.

**Ritenuto**, in base alla documentazione sopracitata e come previsto dalle norme contrattuali di procedere alla liquidazione alla Ditta MARIANI Costruzioni Generali S.r.l. dell'importo di complessivi € 245.069,12 IVA compresa,così determinato:

- per € 9.000,00 quale ulteriore acconto sulla fattura n.18/2014 del 26 giugno 2014 di € 326.500,19 IVA 10% compresa, riferita al certificato di pagamento n. 2, di cui € 305.106,89 già liquidati con decreti n. 1317 del 17 luglio 2014 e n. 1531 del 20 agosto 2014;
- per € 135.111,90 tenendo conto della cessione del credito alla Banca di Forlì- Credito Cooperativo- Società Cooperativa, di cui € 25.710,09 a valere sulla suindicata fattura n. 30/2014 del 22 settembre 2014 riferita al certificato di pagamento n. 3 ed € 109.401,81 a saldo della fattura n. 41/2014 del 21 ottobre 2014 di pari importo IVA 10% compresa relativa al certificato di pagamento 3 bis;

- per € 100.957,22 quale acconto sul certificato di pagamento n. 3 e della fattura n. 30/2014 del 22 settembre 2014 di € 197.955,75 IVA 10% compresa.

**Preso atto:**

- che la copertura finanziaria della spesa di € 245.069,12 IVA compresa è assicurata dallo stanziamento previsto dall'art. 2 del D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 01.08.2012 n. 122 come disposto con le ordinanze ed i decreti più sopra citati;

- che presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Bologna, a favore del Commissario Delegato è stata aperta la contabilità speciale n. 5699, come previsto dall'art. 2 comma 6 Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122.

**Ritenuto** di incaricare per il pagamento l'Agenzia Regionale di Protezione Civile, che dovrà previamente effettuare il controllo previsto dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.40 del 18.01.2008 "Modalità di attuazione dell'art. 48-bis del DPR 602/73, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni".

**Visti:**

- la legge 13 agosto 2010, n. 136 avente ad oggetto "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e successive modifiche;
- la determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture n. 4 del 7 luglio 2011, recante "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136".

**Verificata** la necessaria disponibilità di cassa sulla suindicata contabilità speciale n. 5699 aperta presso la Sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Bologna.

Tutto ciò visto e considerato

**DECRETA**

1. per i motivi esposti in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati, con riferimento ai lavori di cui al lotto 4 degli Edifici Pubblici Temporanei Due - E.P.T. DUE, relativo all'edificio scolastico temporaneo nel Comune di Finale Emilia (MO), di liquidare all'impresa aggiudicataria Ditta MARIANI Costruzioni Generali S.r.l. l'importo di complessivi € 245.069,12 IVA compresa, così determinato:

- per totali € 109.957,22 in acconto per € 9.000,00 della fattura n.18/2014 del 26 giugno 2014 di € 326.500,19 IVA 10% compresa, riferita al certificato di pagamento n. 2, (di cui € 305.106,89 già liquidati con decreti n. 1317 del 17 luglio 2014 e n. 1531 del 20 agosto 2014) e per € 100.957,22 in acconto della fattura n.

30/2014 del 22 settembre 2014 di € 197.955,75 IVA 10% compresa riferita al certificato di pagamento n. 3;

- per € 135.111,90 tenendo conto della **cessione del credito alla Banca di Forlì- Credito Cooperativo- Società Cooperativa**, in acconto per € 25.710,09 della suindicata fattura n. 30/2014 del 22 settembre 2014 riferita al certificato di pagamento n. 3 e per € 109.401,81 a saldo della fattura n. 41/2014 del 21 ottobre 2014 di pari importo IVA 10% compresa relativa al certificato di pagamento 3 bis;

2. di dare atto che l'importo di € 245.069,10 IVA compresa trova copertura finanziaria nell'ambito dello stanziamento previsto dall'articolo 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 122 convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 dell'1.08.2012, come indicato nelle ordinanze e nei decreti indicati in narrativa;

3. di incaricare l'Agenzia Regionale di Protezione Civile ad effettuare il controllo previsto dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.40 del 18.01.2008 "Modalità di attuazione dell'art. 48-bis del DPR 602/73, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni", tramite il portale di Equitalia Servizi S.p.a. ed alla conseguente emissione sulla contabilità speciale 5699, intestata a "Commissario Delegato", aperta ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 del Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122, presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Bologna, di due ordinativi di pagamento a favore dell'Impresa MARIANI Costruzioni Generali S.r.l, rispettivamente di € 109.957,22 e di € 135.111,90 quest'ultimo tenendo conto che della **cessione del credito, alla Banca di Forlì- Credito Cooperativo- Società Cooperativa**;

4. di dare atto che, ai sensi dell' art. 3, comma 7, della legge del 13.08.2010 n. 136, l'Impresa ha presentato la dichiarazione relativa al conto corrente dedicato alle commesse pubbliche;

5. di subordinare la liquidazione della somma di € 83.681,74 a saldo dei certificati di pagamento numeri 2 e 3, di cui alle fatture n. 18/2014 del 26 giugno 2014 per € 12.393,30 e n. 30/2014 del 22 settembre 2014 per € 71.288,44 alla conclusione con esito positivo dei controlli sulla regolarità contributiva in corso per le imprese subappaltatrici UNICA Energia S.r.l. e Romagna Sottofondi S.r.l..

Bologna lì, 14 Novembre 2014

Alfredo Bertelli

