



IL COMMISSARIO DELEGATO
AI SENSI DEL DPCM 25 AGOSTO 2014



Decreto n. 1876 del 7 ottobre 2014

**EDIFICI SCOLASTICI TEMPORANEI (E.S.T.) - LOTTO 23 - Scuola
Primaria "Muratori" nel Comune di San Felice sul Panaro (MO)**

LIQUIDAZIONE SALDO CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 4

APPLICAZIONE PENALE

CUP n. J49H12000260001 CIG n. 440245197C

Visti:

- la legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ss.mm.ii.;
- l'art. 8 della L. R. n.1 del 2005, recante "Norme in materia di protezione civile";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21.05.2012 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Decreto Legge 04.11.2002 n. 245, convertito con modificazioni dall'art. 1 della Legge 27.12.2002, n. 286;
- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio con i quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, i giorni 20 e 29 maggio 2012;
- il Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122, con il quale sono stati previsti interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo il 20 e 29 maggio 2012;
- il Decreto legge 26.04.2013, n. 43 convertito, con modificazioni, dalla Legge 24.06.2013, n. 71, che proroga al 31.12.2014 lo stato di emergenza conseguente agli eventi

sismici del 20 e 29 maggio 2012;

- il D.L. 24 giugno 2014, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto n. 116, pubblicata sulla G.U. n. 192 del 20 agosto 2014, il quale all'art. 10 comma 2-bis dispone che " ...in tutti i casi di cessazione anticipata, per qualsiasi causa, dalla carica di presidente della regione, questi cessa anche dalle funzioni commissariali eventualmente conferitegli con specifici provvedimenti legislativi. Qualora normative di settore o lo Statuto della regione non provvedano apposite modalità di sostituzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, è nominato un commissario che subentra nell'esercizio delle funzioni commissariali fino all'insediamento del nuovo Presidente...";
- il DPCM del 25 agosto 2014 con il quale Alfredo Bertelli è stato nominato Commissario delegato per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell'art. 1 D.L. n. 74 del 6 giugno 2014, convertito con modificazioni dalla legge n.122 del 1 agosto 2012.

Considerato:

- che con ordinanza n. 5 del 6 luglio 2012 è stato approvato il programma straordinario per la riapertura delle scuole per l'anno scolastico 2012-2013 con il quale è stata prevista la realizzazione di Edifici Scolastici Provvisori per tutte quelle scuole che non possono essere riparate, al fine di consentire lo svolgimento dell'attività didattica nell'anno 2012-2013;
- che con ordinanze n. 13 del 25.07.2012, n. 78 del 21 novembre 2012, n. 17 del 18 febbraio 2013, n. 68 del 7 giugno 2013, n. 104 del 12 settembre 2013, n. 19 del 13 marzo 2014 e n. 52 del 30 giugno 2014 è stata approvata la Rimodulazione del Programma Operativo Scuole con il quale è stato stimato un costo complessivo di Euro 265.400.000,00, la cui copertura finanziaria è assicurata dalle risorse del fondo di cui all'art.2 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni con legge n. 122 del 1° agosto 2012;
- che alla lettera d) del programma approvato con la citata ordinanza n. 52/2014 è stato stimato un costo di € 79.500,00 per la "Costruzione di edifici scolastici temporanei (EST) in sostituzione delle scuole che non possono essere riparate e riattivate per l'anno scolastico 2013-2014;

- che con ordinanza n. 7 del 5 luglio 2012 è stata approvata la documentazione per l'avvio della progettazione e dei lavori di realizzazione degli Edifici Scolastici Temporanei (E.S.T.), comprensiva delle norme di gara ed il quadro economico dell'intervento che prevede una spesa complessiva di Euro 56.420.000,00, la cui copertura finanziaria è assicurata dalle risorse del fondo di cui all'articolo 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni con legge n. 122 del 1° agosto 2012;
- che con decreto n. 4 del 30 luglio 2012 sono stati approvati gli esiti della suindicata procedura di gara e si è provveduto ad aggiudicare provvisoriamente i singoli lotti dal nr. 1 al nr. 28;
- che con il suindicato decreto, in particolare, il Lotto 23 relativo alla Scuola Primaria "Muratori" nel Comune di San Felice sul Panaro (MO), è stato provvisoriamente aggiudicato alla Ditta Manutenzioni Generali Reggiane S.r.l., che ha offerto il ribasso del 2,50%, per il corrispettivo contrattuale di € 2.085.900,00 comprensivo di oneri per la sicurezza di € 92.025,00 non soggetti a ribasso, oltre ad IVA;
- che il Codice Unico di Progetto (CUP) assegnato dalla competente Struttura presso il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 3, comma 6, della Legge n. 136/2010 è il n. J49H12000260001 e il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) attribuito dal Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare (SIMOG) dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori è il n.440245197C;
- che con decreto n. 41 del 3 settembre 2012, è stato approvato il progetto esecutivo del suindicato Lotto 23 presentato dall'impresa aggiudicataria, validato dal Responsabile Unico del Procedimento;
- che con decreto n. 62 del 20 settembre 2012 è stata approvata l'aggiudicazione definitiva del lotto 23 in argomento;
- che in data 9 novembre 2012 è stato sottoscritto il relativo contratto di appalto - Rep. n.0023 per il corrispettivo contrattuale di € 2.085.900,00 comprensivo di oneri per la sicurezza di € 92.025,00 non soggetti a ribasso, oltre ad IVA;
- che con atto notaio Maura Manghi del 13.02.2014 n. 79520 di Rep., n. 12287 di Racc., la Ditta Manutenzioni Generali Reggiane S.r.l. ha concesso in affitto alla Società Axia S.r.l. il ramo di azienda e detta società affittuaria è

subentrata, fra gli altri, al suindicato contratto di appalto del 09.11.2012 Rep. 0023;

- che con decreto n. 547 del 7 aprile 2014 è stata approvata una perizia di variante e suppletiva dei lavori di cui al lotto in argomento, dell'importo di € 120.206,08 oltre ad IVA;
- che il relativo atto integrativo al suindicato contratto Rep. n.0023 del 9 novembre 2012 è stato sottoscritto in data 17 giugno 2014 Rep. 0272, successivamente integrato in data 6 agosto 2014 con Rep. 0303, con le Ditte Manutenzioni Generali Reggiane S.r.l., esecutrice dei lavori, ed AXIA S.r.l. per il corrispettivo contrattuale di € 120.206,08 oltre ad IVA;
- che il complessivo importo contrattuale ammonta pertanto ad € 2.206.106,08 oltre ad IVA.

Visti:

- il 4° ed ultimo Stato di Avanzamento Lavori redatto in data 7 agosto 2014 ed il Certificato di pagamento n. 4 redatto in data 29 agosto 2014, dal quale risulta che possono essere corrisposti all'impresa € 118.342,88 IVA 10% compresa, importo al netto del ribasso d'asta offerto, della ritenuta del 10% a garanzia dei lavori di perizia e dello 0,5% di cui all'articolo 4 del D.P.R. n. 207/2010;
- la relativa fattura n. 201400036 del 08.08.2014 di € 118.342,88 IVA 10% compresa, emessa dalla ditta AXIA S.r.l..

Rilevato:

- che per il rilascio delle informazioni di riferimento relative a Manutenzioni Generali Reggiane S.r.l ed AXIA S.r.l. sono state inoltrate alla Prefettura di Modena le istanze di cui al D. Lgs. n. 159 del 6.9.2011, in adempimento del Protocollo di legalità stipulato tra la Regione Emilia-Romagna e le Prefetture Provinciali sottoscritto in data 30.11.2010 ed in adempimento delle Linee Guida Antimafia Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Grandi Opere adottate per la Ricostruzione;
- che si è provveduto ad acquisire il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), attualmente in corso di validità, per le imprese Manutenzioni Generali Reggiane S.r.l. ed AXIA S.r.l. dal quale risulta che le stesse sono in regola con i versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali;
- che sono stati esperiti con esito positivo i controlli di

riferimento per le imprese subappaltatrici/subcontraenti, ad esclusione dei controlli relativi alle ditte Riillo Paolo, Vasapollo Antonio e Vasapollo Domenico per le quali il Prefetto di Reggio Emilia ha adottato un provvedimento di informazione antimafia interdittiva;

- che per tali imprese, in base alle norme contrattuali, deve essere applicata la penale pari al 10% dell'importo dei corrispondenti contratti di subappalto, ovvero per un ammontare totale di € 540,00;
- che la ditta AXIA S.r.l. in ottemperanza a quanto dettato dagli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, comma 7, della legge n. 136/2010 e ss.mm., ha presentato formale comunicazione dei conti Correnti dedicati;
- che l'aggiudicataria ha presentato documentazione relativa ai pagamenti effettuati alle imprese subappaltatrici/subcontraenti.

Ritenuto, in base alla documentazione sopracitata e come previsto dalle norme contrattuali, di procedere:

- o ad applicare la penale di € 540,00 conseguente all'interdittiva antimafia adottata per le Ditte subappaltatrici Riillo Paolo, Vasapollo Antonio e Vasapollo Domenico;
- o alla liquidazione alla Società AXIA S.r.l. della restante somma di € 117.802,88 a saldo del suindicato certificato di pagamento numero 4.

Preso atto:

- che la copertura finanziaria della spesa di Euro 117.802,88 è assicurata dallo stanziamento previsto dall'art. 2 del D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 01.08.2012 n. 122 come disposto con le ordinanze ed i decreti indicati in narrativa;
- che presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Bologna, a favore del Commissario Delegato è stata aperta la contabilità speciale n. 5699, come previsto dall'art. 2 comma 6 Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122.

Ritenuto di incaricare per il pagamento l'Agenzia Regionale di Protezione Civile, che dovrà previamente effettuare il controllo previsto dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.40 del 18.01.2008 "Modalità di attuazione dell'art. 48-bis del DPR 602/73, recante disposizioni in materia

di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni”.

Visti:

- la legge 13 agosto 2010, n. 136 avente ad oggetto “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” e successive modifiche;
- la determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture n. 4 del 7 luglio 2011, recante “Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136”.

Verificata la necessaria disponibilità di cassa sulla suindicata contabilità speciale n. 5699 aperta presso la Sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Bologna.

DECRETA

per i motivi esposti in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati, con riferimento ai lavori del lotto 23 degli edifici scolastici temporanei (EST), relativo alla Scuola Primaria “Muratori” nel Comune di San Felice sul Panaro (MO):

1. di applicare la penale di € 540,00 conseguente all’interdittiva antimafia adottata dal Prefetto di Reggio Emilia per le Ditte subappaltatrici Riillo Paolo, Vasapollo Antonio e Vasapollo Domenico, pari al 10% dell’importo dei corrispondenti contratti di subappalto;
2. di liquidare a favore della Società AXIA S.r.l. la somma di € 117.802,88 IVA 10% compresa, a saldo del certificato di pagamento n. 4 e della fattura n. 201400036 del 8.08.2014 di € 118.342,88 IVA 10% compresa emessa dalla stessa impresa;
3. di dare atto che il complessivo importo di € 117.802,88 trova copertura finanziaria nell’ambito dello stanziamento previsto dall’articolo 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 dello 01.08.2012, secondo quanto disposto dall’ordinanza n. 7 del 5 luglio 2012 e dai decreti n. 4 del 30 luglio 2012 e n. 41 del 3 settembre 2012;
4. di incaricare l’Agenzia Regionale di Protezione Civile ad effettuare il controllo previsto dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n.40 del

18.01.2008 "Modalità di attuazione dell'art. 48-bis del DPR 602/73, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni", tramite il portale di Equitalia Servizi S.p.a. ed alla conseguente emissione dell'ordinativo di pagamento di € 117.802,88 a favore della Società AXIA S.r.l., sulla contabilità speciale 5699, intestata a Commissario Delegato aperta ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 del Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122, presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato-Sezione di Bologna;

5. di dare atto che, ai sensi dell' art. 3, comma 7, della legge del 13.08.2010 n. 136, la Società AXIA S.r.l. ha presentato la dichiarazione relativa ai conti correnti dedicati alle commesse pubbliche.

Bologna lì, 7 ottobre 2014

Alfredo Bertelli

