

IL PRESIDENTE
IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO
AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

Decreto N. 1110 dell'11 Aprile 2016

**COSTRUZIONE DI PALESTRE SCOLASTICHE TEMPORANEE (P.S.T.) - LOTTO 9
COMUNE DI GALLIERA (BO)**

**APPROVAZIONE COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO - DETERMINAZIONI
CONSEQUENTI**

CUP n. J48J12000280001 - CIG n. 47592587F0 - 5455998FF7

Visti:

- la legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ss.mm.ii.;
- l'art. 8 della L. R. n.1 del 2005, recante "Norme in materia di protezione civile";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21.05.2012 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Decreto Legge 04.11.2002 n. 245, convertito con modificazioni dall'art. 1 della Legge 27.12.2002, n. 286;
- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio con i quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, i giorni 20 e 29 maggio 2012;
- il Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122, con il quale sono stati previsti interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo il 20 e 29 maggio 2012;
- il D.L. n. 210 del 30 dicembre 2015, convertito con modificazioni dalla legge n. 21 del 25 febbraio 2016, con il quale è stato prorogato al 31.12.2018 lo stato di emergenza relativo agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012.

Preso atto che il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario

delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell'art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012 , n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122.

Considerato:

- che con diverse ordinanze di cui da ultimo la n. 8 del 26.02.2016 è stata approvata la rimodulazione del Programma Operativo Scuole con il quale è stato stimato un costo complessivo di Euro 260.400.196,28, di cui € 37.500.000,00 per "Costruzione palestre temporanee in sostituzione di quelle che non possono essere riparate e riattivate per l'anno scolastico 2013-2014, compreso eventuali contributi per ripristini strutture da destinare a palestre temporanee o per cofinanziare interventi eseguiti direttamente dai soggetti pubblici", la cui copertura finanziaria è assicurata dalle risorse del fondo di cui all'articolo 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni con legge n. 122 del 1° agosto 2012.;

- che con ordinanza n. 84 del 5 dicembre 2012 è stata approvata la documentazione e i relativi atti di gara;

- che, con riferimento al lotto n. 9 relativo alla palestra del Comune di Galliera, (BO):

a. i lavori sono stati aggiudicati alla Ditta CMC Prefabbricati S.r.l. di Adria con contratto Rep. n. 00102 del 31.05.2013 per il corrispettivo di € 872.702,63, oltre ad IVA ed atto aggiuntivo Rep. n. 0221 02.12.2013 di € 350.869,21, oltre ad IVA e così per totali € 1.223.571,84 oltre ad IVA;

b. il Codice Unico di Progetto (CUP) è il n. J48J12000280001 e il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) è il n. 47592587F0 e n. 5455998FF7;

c. con decreto n. 2551 del 04.12.2015 è stato approvato il conto finale dei lavori e la relativa relazione, dai quali risultano lavori eseguiti per € 1.223.571,84, oltre ad IVA, importo interamente contenuto nelle somme autorizzate di cui sopra, di cui erogati in acconto in corso d'opera € 1.182.367,06 oltre ad IVA e da erogare a saldo € 41.204,78 oltre ad IVA.

Visti:

- il collaudo tecnico amministrativo dei lavori in argomento, redatto in data 25.01.2016 dalla Commissione di collaudo

nominata con decreto n. 127 del 21.02.2013 e modificato da decreto n. 187 del 20.03.2013, composta dall'Ing. Sergio Monti Presidente e dai componenti Ing. Carlo Ravaioli e Arch. Giuliana Chiodini, vistato dal Responsabile Unico del Procedimento Ing. Manuela Manenti e sottoscritto senza riserve dall'impresa appaltatrice CMC Prefabbricati S.r.l., che certifica che i lavori sono collaudabili, e liquida pertanto alla CMC Prefabbricati S.r.l. il residuo a suo credito di € 41.204,78 oltre ad IVA.

Tenuto conto:

- che l'impresa aggiudicataria CMC Prefabbricati S.r.l., per il pagamento della rata di saldo ha presentato:

a. la polizza fideiussoria n. 136055106 del 17.03.2016 emessa da UnipolSai Assicurazioni S.p.a. Cod. agenzia 31011, Cod. subagenzia 100, Ramo 96, prevista dall'art. 235 del D.P.R. 207/2010 e dell'art. 11 comma 11 del contratto di appalto, di € 6.756,57, in osservanza di quanto previsto dalle norme contrattuali e dall'art. 124, comma 3 del D.P.R. 207/2010;

b. la relativa fattura n. 000005/002/2016 del 31.03.2016 di € 45.325,26, di cui € 4.120,48 per IVA 10%, emessa dall'Impresa CMC Prefabbricati S.r.l..

Ritenuto:

- che come previsto dall'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e dalle norme contrattuali, a seguito dell'approvazione del collaudo può ritenersi svincolata la cauzione definitiva presentata dall'appaltatore mediante fideiussione n. 82487569 del 16.04.2013 emessa dalla Unipol Assicurazioni S.p.a. - Agenzia di Adria/31011 per l'importo di € 59.038,33 e successiva integrazione con Atto di Variazione - Appendice n. 1 che ha aumentato l'importo della polizza originale di € 23.736,30 e così per totali € 82.774,36:

- che l'impresa ha a suo tempo presentato polizza fideiussoria n. 101275356 emessa da Unipol Assicurazioni S.p.a. in data 21.11.2013 di € 100.797,15 IVA compresa per l'anticipato pagamento della ritenuta del 10% a garanzia dei lavori principali;

- che l'art. 30 del Capitolato Speciale di Appalto prevede che tale garanzia cessi di avere effetto con l'emissione del certificato di collaudo provvisorio.

Rilevato:

- che la Ditta aggiudicataria CMC Prefabbricati S.r.l. con provvedimento Prot. n. 80484/AREAI del 12.11.2015 risulta iscritta nella White list della Prefettura di Bologna;
- che si è provveduto ad acquisire il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), attualmente in corso di validità, per la CMC Prefabbricati S.r.l. dal quale risulta che la stessa è in regola con i versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali;
- che l'aggiudicataria, in ottemperanza a quanto dettato dagli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, comma 7, della legge n. 136/2010 e ss.mm., ha presentato formale comunicazione dei conti corrente dedicati.

Preso atto:

- che la copertura finanziaria della spesa di € 45.325,26 è assicurata dallo stanziamento previsto dall'art. 2 del D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 01.08.2012 n. 122 come disposto con le ordinanze ed i decreti più sopra citati;
- che presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Bologna, a favore del Commissario Delegato Presidente della Regione Emilia Romagna D.L.74/2012, è stata aperta la contabilità speciale n. 5699, come previsto dall'art. 2 comma 6 Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122.

Visti:

- la legge 13 agosto 2010, n. 136 avente ad oggetto "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e successive modifiche; la determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture n. 4 del 7 luglio 2011, recante "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136";
- l'articolo 1 comma 629 lettera b) e comma 632 della legge n. 190 del 23 dicembre 2014 con i quali si dispone che le operazioni per le quali l'Imposta sul Valore Aggiunto è esigibile dal 1° gennaio 2015, le Pubbliche Amministrazioni debbono versare la stessa in osservanza delle modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;
- il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 gennaio 2015, il cui articolo 9 precisa che tale disposizione

si applica alle operazioni per le quali è stata emessa fattura a partire dal 1° gennaio 2015.

Tenuto conto che in attuazione della normativa di cui sopra, l'IVA di € 4.120,48 di cui alla suindicata fattura deve essere versata secondo le modalità ed i tempi indicati nel citato decreto del 23 gennaio 2015.

Ritenuto di incaricare per i pagamenti l'Agenzia Regionale di Protezione Civile, che dovrà previamente effettuare il controllo previsto dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18.01.2008 "Modalità di attuazione dell'art. 48-bis del DPR 602/73, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni".

Verificata la necessaria disponibilità di cassa sulla suindicata contabilità speciale n. 5699 aperta presso la Sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Bologna intestata a "Commissario Presidente Regione Emilia-Romagna - D.l. 74-12", ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 del Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122.

Tutto ciò visto e considerato

DECRETA

per i motivi esposti in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati, con riferimento ai lavori di cui al lotto 9 delle Palestre Scolastiche Temporanee (P.S.T.) nel comune di Galliera (BO), aggiudicati alla Ditta CMC Prefabbricati S.r.l.:

1. di approvare il certificato di collaudo tecnico amministrativo redatto in data 25.01.2016 dalla commissione di collaudo all'uopo costituita, vistato dal Responsabile Unico del Procedimento Ing. Manuela Manenti e sottoscritto dall'impresa appaltatrice senza riserve, che conferma le risultanze del conto finale approvato con decreto n. 2551 del 04.12.2015 e liquida all'impresa CMC Prefabbricati S.r.l. il residuo credito di € 41.204,78 oltre ad IVA;

2. di dare atto che l'impresa CMC Prefabbricati S.r.l. ha presentato la polizza fideiussoria n. 136055106 del 17.03.2016 emessa da UnipolSai Assicurazioni S.p.a. Cod. agenzia 31011, Cod. subagenzia 100, Ramo 96, prevista dall'art. 235 del D.P.R. 207/2010 e dell'art. 11 comma 11 del contratto di appalto, di €

6.756,57, in osservanza di quanto previsto dalle norme contrattuali e dall'art. 124, comma 3 del D.P.R. 207/2010;

3. di liquidare pertanto l'importo di € 45.325,26 IVA 10% compresa a saldo della relativa fattura n. 000005/002/2016 del 31.03.2016 di pari importo emessa dalla ditta CMC Prefabbricati S.r.l.;

4. in attuazione dell'articolo 1 comma 629 lettera b) e comma 632 della legge n. 190 del 23 dicembre 2014 e del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 gennaio 2015, di autorizzare come segue il versamento di cui al punto 3.:

- per € **41.204,78** a favore della ditta CMC Prefabbricati S.r.l.;
- per € **4.120,48**, corrispondente all'IVA di cui alla suindicata fattura a favore dell'erario con le modalità ed i tempi indicati nel citato decreto del 23 gennaio 2015;

5. di dare atto che il suindicato importo di € 45.325,26 trova copertura finanziaria nell'ambito dello stanziamento previsto dall'articolo 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 122 convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 dell'1.08.2012, come indicato nelle ordinanze e nei decreti richiamati in narrativa;

6. di incaricare l'Agenzia Regionale di Protezione Civile ad effettuare il controllo previsto dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.40 del 18.01.2008 "Modalità di attuazione dell'art. 48-bis del DPR 602/73, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni", tramite il portale di Equitalia Servizi S.p.a. ed alla conseguente emissione degli ordinativi di pagamento di cui al punto 4. sulla contabilità speciale 5699, aperta ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 del Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122, presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Bologna;

7. di dare atto che, come previsto dall'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e dalle norme contrattuali, a seguito dell'approvazione del collaudo è svincolata la cauzione definitiva presentata dall'appaltatore mediante fideiussione n. 82487569 del 16.04.2013 emessa dalla Unipol Assicurazioni S.p.a.

- Agenzia di Adria/31011 per l'importo di € 59.038,33 ed integrata con Atto di Variazione - Appendice n. 1 alla polizza n. 82487569 che ha aumentato l'importo della polizza originale di € 23.736,30 e così per totali € 82.774,36;

8. di svincolare la polizza fideiussoria n. 101275256 emessa da Unipol Assicurazioni S.r.l. in data 21.11.2013 di € 100.797,15 IVA compresa dell'anticipato pagamento della ritenuta del 10% a garanzia dei lavori;

9. di dare atto che, ai sensi dell' art. 3, comma 7, della legge del 13.08.2010 n. 136, l'Impresa ha presentato la dichiarazione relativa ai conto corrente dedicati alle commesse pubbliche.

Bologna

Stefano Bonaccini
(firmato digitalmente)