

**PROGETTAZIONE, FORNITURA E POSA IN OPERA DI PREFABBRICATI MODULARI  
ABITATIVI RIMOVIBILI (PMAR), SISTEMAZIONE DELLE AREE COMPLETE DI OPERE DI  
URBANIZZAZIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA**

**Lotto: 9 - Mirandola (MO)  
Via Tucci - Via Giolitti - Via Nicolò dei Conti - Via Pietri**

Impresa: A.T.I. tra Consorzio Stabile Syncos S.c.a r.l. - Strada San Marco-Cenerente 10 - 06131 Perugia  
e Tecnifor S.p.a. - Via delle Terre Arnolfe 56 - 05100 Terni

Contratto del 22/02/2013 Rep. 0071  
Atti aggiuntivi del 24/05/2013 Rep. 098 e del 26/07/2013 Rep. 133

**Codice C.I.G. n. 4562661AF5**

**Codice C.U.P. n. J49C12000290001**

**CONTO FINALE DEI LAVORI**

Bologna, 28 GEN. 2014

L'IMPRESA

**CONSORZIO STABILE SYNCOS S.c.a.r.l.**  
*A. P. S. O. R. O. R. E*

  
L'ISPETTORE CONTABILE

Geom. Daniele Cinti

FINANZIARIA BOLOGNA METROPOLITANA spa

L'Ispettore Contabile  
Geom. D. Cinti

  
IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Gian Franco Coliva  
FINANZIARIA BOLOGNA METROPOLITANA spa

Il Direttore dei Lavori  
Geom. Gian Franco Coliva

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  
ai sensi dell'art. 7 dell'Ordinanza n. 41 del 14/09/2012

Ing. Mauro Monti

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**  
*(Ing. MAURO MONTI)*

n°	Art.	Descrizione	u.m.	Quantità	Prezzo	Importo	
						parziale	totale
<b>LAVORI A CORPO (soggetti a ribasso)</b>							
<u>Lotto 9a - Via Tucci</u>							
1	01	Prefabbricati modulari abitativi rimovibili	%	100,00	€ 495.600,00	€ 495.600,00	
2	02	Urbanizzazioni primarie e secondarie	%	100,00	€ 276.000,00	€ 276.000,00	
3	03	Sistemazioni a verde	%	100,00	€ 18.000,00	€ 18.000,00	
<u>Lotto 9b - Via Giolitti</u>							
4	01	Prefabbricati modulari abitativi rimovibili	%	100,00	€ 1.182.000,00	€ 1.182.000,00	
5	02	Urbanizzazioni primarie e secondarie	%	100,00	€ 782.000,00	€ 782.000,00	
6	03	Sistemazioni a verde	%	100,00	€ 51.000,00	€ 51.000,00	
<u>Lotto 9c - Via Nicolò dei Conti</u>							
7	01	Prefabbricati modulari abitativi rimovibili	%	100,00	€ 602.400,00	€ 602.400,00	
8	02	Urbanizzazioni primarie e secondarie	%	100,00	€ 345.000,00	€ 345.000,00	
9	03	Sistemazioni a verde	%	100,00	€ 22.500,00	€ 22.500,00	
<u>Lotto 9d - Via Pietri</u>							
10	01	Prefabbricati modulari abitativi rimovibili	%	100,00	€ 1.488.000,00	€ 1.488.000,00	
11	02	Urbanizzazioni primarie e secondarie	%	100,00	€ 920.000,00	€ 920.000,00	
12	03	Sistemazioni a verde	%	100,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00	
<b>ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)</b>							
<u>Lotto 9a - Via Tucci</u>							
13	04	Oneri per la sicurezza	%	100,00	€ 17.289,00	€ 17.289,00	
<u>Lotto 9b - Via Giolitti</u>							
14	04	Oneri per la sicurezza	%	100,00	€ 48.516,00	€ 48.516,00	
<u>Lotto 9c - Via Nicolò dei Conti</u>							
15	04	Oneri per la sicurezza	%	100,00	€ 21.501,00	€ 21.501,00	
<u>Lotto 9d - Via Pietri</u>							
16	04	Oneri per la sicurezza	%	100,00	€ 55.284,00	€ 55.284,00	
<b>LAVORI DI VARIANTE 1 (già al netto del ribasso d'asta)</b>							
17	NP1	Sistemazione fosso Tromba Panigadi	%	100,00	€ 266.050,00	€ 266.050,00	
18	NP2	Realizzazione strada di accesso al Lotto 9d	%	100,00	€ 109.800,00	€ 109.800,00	
19	NP3	Adeguamento quote Lotti 9a-9b-9c-9d	%	100,00	€ 259.350,00	€ 259.350,00	
20	NP4	Allacciamento alle reti di servizio esterne ai lotti	%	100,00	€ 49.450,00	€ 49.450,00	
21	NP5	Collettore scarico acque nere Lotto 9d	%	100,00	€ 23.600,00	€ 23.600,00	
22	NP6	Adeguamento fosso laterale Via Borghetto	%	100,00	€ 65.050,00	€ 65.050,00	
23	NP7	Realizzazione cabine elettriche	%	100,00	€ 112.900,00	€ 112.900,00	
24	NP8	Assistenza archeologica	%	100,00	€ 3.200,00	€ 3.200,00	
25	NP9	Integrazione impianto di illuminazione	%	100,00	€ 14.700,00	€ 14.700,00	
26	NP10	Prolungamento acquedotto Lotto 9b	%	100,00	€ 37.700,00	€ 37.700,00	
27	NP11	Tombinamento fosso perimetrale Lotto 9b	%	100,00	€ 22.650,00	€ 22.650,00	
28	NP12	Collettore di scarico acque bianche Lotto 9d	%	0,00	€ 19.300,00	€ -	
29	NP13	Modellatura morfologica area laterale Lotto 9c	%	100,00	€ 21.450,00	€ 21.450,00	
30	NP15	Realizzazione di collegamento fognatura Lotto 9c	%	100,00	€ 67.000,00	€ 67.000,00	
31	NP16	Realizzazione allacci servizi Lotto 9c	%	100,00	€ 19.400,00	€ 19.400,00	
32	NP17	Fornitura e posa di arredo urbano	%	100,00	€ 14.150,00	€ 14.150,00	
33	NP18	Realizzazione allacci utenze n.2 moduli Comune Lotto 9c	%	100,00	€ 19.850,00	€ 19.850,00	
34	NP19	Opere complementari fosso laterale Via Borghetto	%	100,00	€ 13.680,00	€ 13.680,00	
						a riportare:	€ 7.505.070,00

FINANZIARIA BOLOGNA METROPOLITANA spa

L'ispettore Contabile

Geom. D. Conti

CONSORZIO STABILE SYNCOS S.car.l.

IL PRESIDENTE

n°	Art.	Descrizione	u.m.	Quantità	Prezzo	Importo	
						parziale	totale
						riporto:	€ 7.505.070,00
35	NP14	<b>ONERI PER LA SICUREZZA IN VARIANTE 1 (non soggetti a ribasso)</b> Oneri aggiuntivi	%	99,84	€ 35.150,00	€ 35.093,76	
		<b>LAVORI DI VARIANTE 2 (già al netto del ribasso d'asta)</b>					
36	NP20	Costruzione di n.19 piazzole di sosta	%	100,00	€ 60.270,00	€ 60.270,00	
37	NP21	Realizzazione di n.19 fosse IMHOFF per PMRR	%	100,00	€ 89.080,00	€ 89.080,00	
38	NP22	Smontaggio, trasporto e riposizionamento di 2 moduli	%	100,00	€ 35.860,00	€ 35.860,00	
		<b>ONERI PER LA SICUREZZA IN VARIANTE</b>					
39	NP23	Oneri aggiuntivi	%	100,00	€ 6.800,00	€ 6.800,00	
<b>Somma i lavori del S.A.L.</b>							<b>€ 7.732.173,76</b>
		Bologna, <b>28 GEN. 2014</b>  L'ISPETTORE CONTABILE  FINANZIARIA BOLOGNA METROPOLITANA spa L'Ispettore Contabile Geom. D. Cinti			L'IMPRESA CONSORZIO STABILE SIRCUS S.C.R.L. IL PRESIDENTE		
		IL DIRETTORE DEI LAVORI  FINANZIARIA BOLOGNA METROPOLITANA spa Il Direttore dei Lavori Geom. Gian Franco Coliva			IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (Ing. MAURO MONTI)		