



### Decreto n.615 del 17 Aprile 2014

**Rettifica ed integrazione del decreto n. 537 del 3 aprile 2014 “Programma per la realizzazione di soluzioni alternative alle abitazioni danneggiate e distrutte dal sisma del maggio 2012 attraverso l’acquisto, fornitura, installazione e manutenzione di Prefabbricati Modulari Abitativi Rimovibili (P.M.A.R.) e delle connesse opere di urbanizzazione. Lotto: n. 9 località: Mirandola (MO). Approvazione conto finale dei lavori e relazione. Approvazione nuovo quadro economico.”**

**Richiamato** il proprio decreto n. 537 del 3 aprile 2014, con il quale è stato approvato il conto finale, la relazione sul conto finale e il nuovo quadro economico dei lavori del Lotto n. 9 dei Prefabbricati Modulari Abitativi Rimovibili (P.M.A.R.) a Mirandola (MO);

**Considerato** che nel decreto n. 537 del 3 aprile 2014 al punto 1 del dispositivo sono richiamati, in allegato, il Conto Finale dei Lavori del 28.01.2014 e la Relazione sul Conto Finale del Direttore dei Lavori e del Responsabile del Procedimento del 28.01.2014;

**Preso atto** che per mero errore materiale il Conto Finale dei Lavori del 28.01.2014 e la Relazione sul Conto Finale del Direttore dei Lavori e del Responsabile del Procedimento del 28.01.2014 non sono stati allegati al decreto n. 537 del 3 aprile 2014;

**Ravvisata** la necessità di provvedere alla integrazione e modifica del decreto n. 537 del 3 aprile 2014;

### DECRETA

- 1) di confermare il dispositivo del decreto n. 537 del 3 aprile 2014;
- 2) di allegare al presente decreto il Conto Finale dei Lavori del 28.01.2014 e la Relazione sul Conto Finale del Direttore dei Lavori e del Responsabile del Procedimento del 28.01.2014, che ne costituiscono parte integrale e sostanziale.

Bologna lì, 17 Aprile 2014

Vasco Errani  


**EMERGENZA SISMA REGIONE EMILIA-ROMAGNA****Prefabbricati Modulari Abitativi Rimovibili (P.M.A.R.)****LOTTO 9 a-b-d – Comune di Mirandola (MO)****LOTTO 9 c (rurali)**

Codice CUP: J49C12000290001

Codice CIG: 4562661AF5

\*\*\*

**RELAZIONE SUL CONTO FINALE DEL DIRETTORE DEI LAVORI****(art. 200 DPR del 5/10/2010 n°207)****E****RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO SUL CONTO****FINALE (art. 202 DPR del 5/10/2010 n°207)**

\*\*\*

- **Amministrazione Appaltante:** Presidente della Regione Emilia-Romagna in qualità di Commissario Delegato alla Ricostruzione ai sensi dell'art.1 comma 2 del D.L. 74/2012 convertito in legge 1 AGOSTO 2012 N° 122;
- **Appaltatore:** A.T.I. – Consorzio Stabile Syncos S.C. a R.L., con sede legale a Perugia (PG) CAP 06131, Strada San Marco Cenerente, 10. P.IVA 03214840542 (mandataria) e Tecnifor S.p.a., con sede in Terni (TR) CAP 05100, Via delle Terre Arnolfe, 56. P. IVA 00214930554 (mandante)
- **Contratto d'appalto:** Rep. n. 0071 del 22/02/2013;
- **Importo contrattuale lavori:** € 5.214.349,50 al netto dell'I.V.A. e del ribasso d'asta del 18,46%, comprensivi degli oneri per l'attuazione del Piano di Sicurezza pari a € 124.215,00 non soggetti a ribasso.
- **Atto integrativo:** Rep. 98 del 24/05/2013;
- **Importo aggiuntivo:** € 691.132,04 al netto dell'IVA e del ribasso d'asta del

18,46%, comprensivi degli oneri per l'attuazione del Piano della Sicurezza.

– **Atto integrativo:** Rep. 133 del 26/07/2013;

– **Importo aggiuntivo:** € 694.126,00 al netto dell'IVA e del ribasso d'asta del 18,46%, comprensivi degli oneri per l'attuazione del Piano della Sicurezza.

– **Importo contrattuale manutenzioni :** € 143.504,56 al netto dell'I.V.A. e del ribasso d'asta del 1,49%, ridotto a € 137.337,18 con l'atto aggiuntivo di cui sopra.

\* \* \*

**Progetto:** Il progetto preliminare è stato predisposto e sottoscritto in sede di presentazione dell'offerta dall'Ing. Luigino CAPPONI.

A seguito dell'aggiudicazione l'impresa ha poi predisposto il progetto esecutivo, redatto e sottoscritto dall'Ing. Luigino CAPPONI, validato dal RUP con verbale in data 20/11/2012.

Il progetto esecutivo è stato approvato con decreto del Commissario Delegato n. 186 in data 30/11/2012.

Il quadro economico del progetto esecutivo approvato aveva la seguente articolazione:

- Lavori € 5.214.349,50 (lavori a corpo € 5.090.134,50 + oneri sicurezza € 124.215,00 + manutenzione ordinaria e straordinaria triennale 143.504,56);

- Somme a disposizione dell'Amministrazione € 4.642.145,94;

- Importo totale intervento € 10.000.000,00.

**Finanziamento:** L'intervento è stato finanziato nell'ambito del fondo di cui all'articolo 2, comma 1 del Decreto Legge n. 74 del 06.06.2012 all'interno del programma di realizzazione soluzioni alternative alla abitazioni danneggiate e distrutte dal sisma del maggio 2012 attraverso l'acquisto, fornitura, installazione e

manutenzione di Prefabbricati Modulari Abitativi Rimovibili (PMAR) e delle connesse opere di urbanizzazione, approvato con Ordinanza del Commissario Delegato n. 50 del 03/10/2012 il cui quadro economico generale era così articolato:


- Lavori € 65.436.126,58 (lavori a corpo € 61.459.486,00 + oneri sicurezza € 1.310.570,58 + manutenzione ordinaria e straordinaria triennale 2.666.070,00);
- Somme a disposizione dell'Amministrazione € 20.121.637,62;
- Importo totale intervento € 85.557.764,20.

**Assuntore dei lavori:** Nell'esperimento della gara svoltasi, mediante asta pubblica con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, è risultato aggiudicatario dei lavori all'A.T.I. – Consorzio Stabile Syncos S.C. a R.L. (ditta mandataria) e Tecnifor S.p.a. (ditta mandante), che ha formulato un ribasso pari al 18,46%, l'aggiudicazione provvisoria è stata approvata con Decreto del Commissario Delegato n. 136 in data 07/09/2012.

**Direzione Lavori:** La direzione lavori è stata affidata alla società Finanziaria Bologna Metropolitana S.p.A. con convenzione, protocollo Regione Emilia-Romagna n. 0000234 del 21/11/2012, approvata con Decreto del Commissario Delegato n. 110 in data 16/10/2012.

**Coordinamento sicurezza:** In fase esecutiva il coordinamento delle imprese in materia di sicurezza è stato svolto dall'Ing. Enrico VIGNOLI, incaricato dal Commissario Delegato con Decreto n. 124 del 19/10/2012.

**Contratto:** Il contratto fu sottoscritto in data 22/02/2013 rep. 0071, dal Presidente della Regione Emilia-Romagna, Vasco ERRANI, in qualità di Commissario Delegato ai sensi dell'art.1, comma 2, del D.L.74/2012, convertito con modificazione in legge 122/2002 e dall'Ing. Gianni BALDASSARRI in qualità di



Procuratore speciale per conto dell'impresa mandataria dell'A.T.I. Consorzio  
Stabile Syncos S.C. a R.L.

**Perizia di variante:** Oltre al progetto principale, sono state elaborate due perizie  
suppletive e di variante riguardanti opere aggiuntive necessarie per assicurare la  
piena funzionalità delle opere progettate e per adempiere alle richieste del Comune  
interessato. La prima perizia di variante è stata predisposta dalla Direzione Lavori  
ed approvata con Decreto del Commissario Delegato n° 340 in data 2/05/2013.

Il quadro economico per effetto dell'introduzione dei nuovi lavori ha assunto la  
seguinte articolazione:

- Lavori € 6.020.862,53 (lavori a corpo € 4.598.937,54 + lavori di variante €  
1.139.280,00 + oneri sicurezza € 167.264,00 + manutenzione ordinaria e  
straordinaria triennale € 115.380,99);
- Somme a disposizione dell'Amministrazione € 1.779.137,47;
- Importo totale intervento € 7.800.000,00.

Per effetto della citata perizia di variante è stato predisposto l'atto aggiuntivo al  
contratto sottoscritto dalle parti in data 24/05/2013 rep. N°0098.

La seconda perizia di variante è stata predisposta dalla Direzione Lavori ed  
approvata con Decreto del Commissario Delegato n° 527 in data 1/07/2013.

Il quadro economico per effetto dell'introduzione dei nuovi lavori ha assunto la  
seguinte articolazione:

- Lavori € 6.736.944,72 (lavori a corpo € 4.598.937,54 + lavori di prima  
variante € 1.139.280,00 + lavori di seconda variante € 185.660,00 + oneri  
sicurezza € 167.264,00 + oneri sicurezza seconda variante € 17.256,00 +  
manutenzione ordinaria e straordinaria triennale € 137.337,18);
- Somme a disposizione dell'Amministrazione € 1.563.055,28;





- Importo totale intervento € 8.300.000,00.

Per effetto della citata perizia di variante è stato predisposto l'atto aggiuntivo al contratto sottoscritto dalle parti in data 26/07/2013 rep. N°0133.

**Consegna dei lavori:** La consegna delle aree, della commessa e dei lavori è stata effettuata in data 26/10/2012 come risulta dal verbale redatto nella stessa data, senza riserve da parte dell'impresa.

**Tempo utile:** In base all'art. 5 del contratto di appalto, erano previsti 55 (cinquantacinque) giorni naturali e consecutivi di cui 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi per le attività di progettazione e 50 (cinquanta) giorni naturali consecutivi per i lavori, a decorrere dalla data del verbale di consegna lavori, e quindi il termine per l'ultimazione degli stessi era fissato per il giorno 16/12/2012.

In base all'art 6 del contratto di appalto era stabilita la penale nella percentuale dello 0,5% dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo.

**Sospensione e ripresa dei lavori:** I lavori furono sospesi una prima volta il giorno 27/11/2012 e ripresi il giorno 9/12/2012, e sospesi una seconda volta il giorno 20/12/2012 e ripresi il 27/12/2012 .

**Proroghe:** Durante l'esecuzione dei lavori fu concessa la proroga di 20 giorni, riferimento protocollo RER n. 2013.0002360 del 01/02/2013.

Per cui la nuova scadenza utile comprensiva delle sospensioni e delle proroghe accordate era fissata per il giorno 24/01/2013.

**Ultimazione dei lavori:** L'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 24/01/2013 come fu accertato con verbale redatto nella stessa data dal Direttore dei Lavori, e quindi entro il termine contrattuale.

**Ulteriore consegna dei lavori:** La consegna per l'inizio dei lavori relativi alla perizia di variante n°2 è stata effettuata in data 29/04/2013 come risulta dal verbale

redatto nella stessa data, senza riserve da parte dell'impresa.

**Tempo utile:** In base al predetto verbale di inizio lavori, erano previsti 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data del verbale di consegna lavori, e quindi il termine per l'ultimazione degli stessi era fissato per il giorno 29/05/2013.

In base all'art 6 del contratto di appalto era stabilita la penale nella percentuale dello 0,5% dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo.

**Ultimazione dei lavori:** L'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 29/05/2013 come fu accertato con verbale redatto nella stessa data dal direttore dei lavori, e quindi entro il termine contrattuale.

**Verbali nuovi prezzi:** Per i prezzi non compresi nel contratto, sono stati concordati e determinati per le opere n° 14 nuovi prezzi con la prima perizia ed altri 5 nuovi prezzi con la seconda perizia.

**Danni di forza maggiore:** Durante l'esecuzione dei lavori non si verificarono danni dovuti a forza maggiore.


**Andamento dei lavori:** Per quanto risulta dagli atti, i lavori si svolsero secondo le previsioni di progetto e delle successive perizie di variante approvate.

**Variazioni apportate:** Oltre alle modifiche introdotte nei progetti di variante, sono state apportate alcune modeste variazioni nell'esecuzione delle opere rientranti nella discrezionalità del Direttore Lavori.

**Consegna delle opere:** La consegna dei moduli abitativi al Comune di Mirandola è avvenuta in due fasi successive:

- In data 22/01/2013 n° 60 moduli;
- In data 08/01/2013 n° 52 moduli.

Le opere di urbanizzazione sono state consegnate al Comune di Mirandola in data 27/08/2013.



La consegna degli ulteriori moduli abitativi e delle relative opere di urbanizzazione è avvenuta:

- In data 17/06/2013 n° 05 moduli abitativi al Comune di Bondeno;
- In data 24/06/2013 n° 03 moduli abitativi al Comune di Medolla;
- In data 24/06/2013 n° 04 moduli abitativi al Comune di San Prospero;
- In data 24/06/2013 n° 02 moduli abitativi al Comune di Soliera;
- In data 25/06/2013 n° 04 moduli abitativi al Comune di Finale Emilia;
- In data 25/06/2013 n° 01 modulo abitativo al Comune di Concordia sulla Secchia;
- In data 26/06/2013 n° 02 moduli abitativi al Comune di Mirandola;
- In data 26/06/2013 n° 01 moduli abitativi al Comune di San Possidonio.


**Certificati in acconto:** Nel corso dei lavori furono emessi n. 6 certificati di acconto per € 6.546.909,22:

1. certificato di pagamento n.1 in data 05/03/2013 per € 2.707.276,80;
2. certificato di pagamento n.2 in data 05/03/2013 per € 1.083.279,78;
3. certificato di pagamento n.3 in data 14/03/2013 per € 453.110,57;
4. certificato di pagamento n.4 in data 30/05/2013 per € 976.772,12;
5. certificato di pagamento n.5 in data 06/08/2013 per € 668.489,12;
6. certificato di pagamento n.5 bis in data 13/08/2013 per € 657.980,83;

Pertanto sono stati liquidati acconti per un totale complessivo di € 6.546.909,22.

**Riserve dell'appaltatore:** In occasione della firma della contabilità relativa al 3° stato d'avanzamento lavori, l'impresa ha esplicitato una riserva sul registro di contabilità.

Tale riserva si riferiva alla mancata fornitura dei moduli prefabbricati del lotto 9c di Via Nicolò dei Conti a Mirandola che erano stati stralciati dalla Stazione





Appaltante.

In occasione delle firma del successivo 4° stato d'avanzamento lavori tale riserva non è più stata riproposta né confermata, fino alla firma del conto finale.

**Conto finale:** Il conto finale è stato redatto in data 28/01/2014, e riporta le seguenti annotazioni:

- importo al netto dei lavori eseguiti	€ 6.579.808,26
- a dedurre gli acconti al netto corrisposti	€ 6.546.909,22
	-----
- resta un credito al netto per l'impresa	€ 32.899,04

**Assicurazione degli operai:** L'impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL di Perugia mediante polizza assicurativa n° 014841569/04.

**Infortuni in corso d'opera:** Non si sono verificati incidenti né sono stati registrati infortuni durante i lavori.

**Avviso ai creditori:** L'avviso ai creditori previsto dall'art. 218 del DPR 207/2010, è stato inviato al Sindaco del Comune di Mirandola in data 02/10/13 prot. n° CR 2013.0022394, ed è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Mirandola dal 05/09/2013 al 04/11/2013.

**Collaudatore:** Con Decreto del Commissario Delegato n. 149 in data 16/11/2012, furono costituite le commissioni di collaudo. Per il lotto n. 9 di Mirandola (MO) furono individuati:

Ing. Mauro VANNONI (Resp. STB Romagna) Presidente;

Ing. Patrizia ERCOLI (~~Resp. STB Romagna~~); SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BOUTIFICA

Ing. Katia RAFFAELLI (Servizio Aria – Direzione Generale Ambiente).

**Confronto tra le previsioni progettuali ed i lavori eseguiti:** Dal confronto delle



singole categorie di lavoro previste in progetto e nelle perizie con quelle effettivamente eseguite, si sono riscontrate modeste variazioni quantitative rientranti nei poteri discrezionali della Direzione dei Lavori.


Bologna, li **28 GEN. 2014**

**IL DIRETTORE DEI LAVORI**

Geom. Gian Franco Coliva per FBM S.p.A.

FINANZIARIA BOLOGNA METROPOLITANA spa

Il Direttore dei Lavori  
Geom. Gian Franco Coliva



**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Ing. Mauro Monti

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
(Ing. MAURO MONTI)



**PROGETTAZIONE, FORNITURA E POSA IN OPERA DI PREFABBRICATI MODULARI  
ABITATIVI RIMOVIBILI (PMAR), SISTEMAZIONE DELLE AREE COMPLETE DI OPERE DI  
URBANIZZAZIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA**

**Lotto: 9 - Mirandola (MO)  
Via Tucci - Via Giolitti - Via Nicolò dei Conti - Via Pietri**

Impresa: A.T.I. tra Consorzio Stabile Syncos S.c.a.r.l. - Strada San Marco-Cenerente 10 - 06131 Perugia  
e Tecnifor S.p.a. - Via delle Terre Arnolfe 56 - 05100 Terni

Contratto del 22/02/2013 Rep. 0071  
Atti aggiuntivi del 24/05/2013 Rep. 098 e del 26/07/2013 Rep. 133

**Codice C.I.G. n. 4562661AF5**

**Codice C.U.P. n. J49C12000290001**

**CONTO FINALE DEI LAVORI**

28 GEN. 2014

Bologna

L'IMPRESA

CONSORZIO STABILE SYNCOS S.c.a.r.l.  
PRESIDENZA

  
L'ISPETTORE CONTABILE

Geom. Daniele Cinti

FINANZIARIA BOLOGNA METROPOLITANA spa

L'Ispettore Contabile  
Geom. D. Cinti

  
IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Gian Franco Coliva  
FINANZIARIA BOLOGNA METROPOLITANA spa

Il Direttore dei Lavori  
Geom. Gian Franco Coliva

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  
ai sensi dell'art. 7 dell'Ordinanza n. 41 del 14/09/2012

Ing. Mauro Monti

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
(Ing. MAURO MONTI)

n°	Art.	Descrizione	u.m.	Quantità	Prezzo	Importo	
						parziale	totale
<b>LAVORI A CORPO (soggetti a ribasso)</b>							
<u>Lotto 9a - Via Tucci</u>							
1	01	Prefabbricati modulari abitativi rimovibili	%	100,00	€ 495.600,00	€ 495.600,00	
2	02	Urbanizzazioni primarie e secondarie	%	100,00	€ 276.000,00	€ 276.000,00	
3	03	Sistemazioni a verde	%	100,00	€ 18.000,00	€ 18.000,00	
<u>Lotto 9b - Via Giolitti</u>							
4	01	Prefabbricati modulari abitativi rimovibili	%	100,00	€ 1.182.000,00	€ 1.182.000,00	
5	02	Urbanizzazioni primarie e secondarie	%	100,00	€ 782.000,00	€ 782.000,00	
6	03	Sistemazioni a verde	%	100,00	€ 51.000,00	€ 51.000,00	
<u>Lotto 9c - Via Nicolò dei Conti</u>							
7	01	Prefabbricati modulari abitativi rimovibili	%	100,00	€ 602.400,00	€ 602.400,00	
8	02	Urbanizzazioni primarie e secondarie	%	100,00	€ 345.000,00	€ 345.000,00	
9	03	Sistemazioni a verde	%	100,00	€ 22.500,00	€ 22.500,00	
<u>Lotto 9d - Via Pietri</u>							
10	01	Prefabbricati modulari abitativi rimovibili	%	100,00	€ 1.488.000,00	€ 1.488.000,00	
11	02	Urbanizzazioni primarie e secondarie	%	100,00	€ 920.000,00	€ 920.000,00	
12	03	Sistemazioni a verde	%	100,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00	
<b>ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)</b>							
<u>Lotto 9a - Via Tucci</u>							
13	04	Oneri per la sicurezza	%	100,00	€ 17.289,00	€ 17.289,00	
<u>Lotto 9b - Via Giolitti</u>							
14	04	Oneri per la sicurezza	%	100,00	€ 48.516,00	€ 48.516,00	
<u>Lotto 9c - Via Nicolò dei Conti</u>							
15	04	Oneri per la sicurezza	%	100,00	€ 21.501,00	€ 21.501,00	
<u>Lotto 9d - Via Pietri</u>							
16	04	Oneri per la sicurezza	%	100,00	€ 55.284,00	€ 55.284,00	
<b>LAVORI DI VARIANTE 1 (già al netto del ribasso d'asta)</b>							
17	NP1	Sistemazione fosso Tromba Panigadi	%	100,00	€ 266.050,00	€ 266.050,00	
18	NP2	Realizzazione strada di accesso al Lotto 9d	%	100,00	€ 109.800,00	€ 109.800,00	
19	NP3	Adeguamento quote Lotti 9a-9b-9c-9d	%	100,00	€ 259.350,00	€ 259.350,00	
20	NP4	Allacciamento alle reti di servizio esterne ai lotti	%	100,00	€ 49.450,00	€ 49.450,00	
21	NP5	Collettore scarico acque nere Lotto 9d	%	100,00	€ 23.600,00	€ 23.600,00	
22	NP6	Adeguamento fosso laterale Via Borghetto	%	100,00	€ 65.050,00	€ 65.050,00	
23	NP7	Realizzazione cabine elettriche	%	100,00	€ 112.900,00	€ 112.900,00	
24	NP8	Assistenza archeologica	%	100,00	€ 3.200,00	€ 3.200,00	
25	NP9	Integrazione impianto di illuminazione	%	100,00	€ 14.700,00	€ 14.700,00	
26	NP10	Prolungamento acquedotto Lotto 9b	%	100,00	€ 37.700,00	€ 37.700,00	
27	NP11	Tombinamento fosso perimetrale Lotto 9b	%	100,00	€ 22.650,00	€ 22.650,00	
28	NP12	Collettore di scarico acque bianche Lotto 9d	%	0,00	€ 19.300,00	€ -	
29	NP13	Modellatura morfologica area laterale Lotto 9c	%	100,00	€ 21.450,00	€ 21.450,00	
30	NP15	Realizzazione di collegamento fognatura Lotto 9c	%	100,00	€ 67.000,00	€ 67.000,00	
31	NP16	Realizzazione allacci servizi Lotto 9c	%	100,00	€ 19.400,00	€ 19.400,00	
32	NP17	Fornitura e posa di arredo urbano	%	100,00	€ 14.150,00	€ 14.150,00	
33	NP18	Realizzazione allacci utenze n.2 moduli Comune Lotto 9c	%	100,00	€ 19.850,00	€ 19.850,00	
34	NP19	Opere completari fosso laterale Via Borghetto	%	100,00	€ 13.680,00	€ 13.680,00	
						a riportare:	€ 7.505.070,00

FINANZIARIA BOLOGNA METROPOLITANA spa

 L'ispettore Contabile  
 Geom. D. Cini

CONSORZIO STABILE SYNCOS S.c.a.r.l.

IL PRESIDENTE



n°	Art.	Descrizione	u.m.	Quantità	Prezzo	Importo	
						parziale	totale
						riporto:	€ 7.505.070,00
35	NP14	<b>ONERI PER LA SICUREZZA IN VARIANTE 1 (non soggetti a ribasso)</b> Oneri aggiuntivi	%	99,84	€ 35.150,00	€	35.093,76
		<b>LAVORI DI VARIANTE 2 (già al netto del ribasso d'asta)</b>					
36	NP20	Costruzione di n.19 piazzole di sosta	%	100,00	€ 60.270,00	€	60.270,00
37	NP21	Realizzazione di n.19 fosse IMHOFF per PMRR	%	100,00	€ 89.080,00	€	89.080,00
38	NP22	Smontaggio, trasporto e riposizionamento di 2 moduli	%	100,00	€ 35.860,00	€	35.860,00
		<b>ONERI PER LA SICUREZZA IN VARIANTE</b>					
39	NP23	Oneri aggiuntivi	%	100,00	€ 6.800,00	€	6.800,00
						<b>Somma i lavori del S.A.L.</b>	<b>€ 7.732.173,76</b>
		Bologna, <b>28 GEN. 2014</b>  L'ISPETTORE CONTABILE  FINANZIARIA BOLOGNA METROPOLITANA spa L'ispettore Contabile Geom. <i>D. Cini</i>				L'IMPRESA CONSORZIO STABILE SERVIZIO S.C.G.E.L. IL PRESIDENTE <i>[Signature]</i>	
		IL DIRETTORE DEI LAVORI  FINANZIARIA BOLOGNA METROPOLITANA spa Il Direttore dei Lavori Geom. <i>Gian Franco Coliva</i>				IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (Ing. <i>RENZO ARONZI</i> )	