

**PROGETTAZIONE, FORNITURA E POSA IN OPERA DI PREFABBRICATI MODULARI  
ABITATIVI RIMOVIBILI (PMAR), SISTEMAZIONE DELLE AREE COMPLETE DI OPERE DI  
URBANIZZAZIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA**

**Lotto: 5 - Mirandola (MO)  
Via Mazzone**

Impresa: Consorzio Cooperative Costruzioni - Via Marco Emilio Lepido 182/2 - 40132 Bologna

Contratto del 08/02/2013 Rep. 0067 - Atto aggiuntivo del 16/09/2013 Rep. 161

**Codice C.I.G. n. 45626577A9**

**Codice C.U.P. n. J49C12000290001**

**CONTO FINALE DEI LAVORI**

**28 GEN. 2014**

Bologna, \_\_\_\_\_

L'IMPRESA

  
**CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI  
CCC  
Società cooperativa  
Il Delegato**



L'ISPETTORE CONTABILE

Geom. Daniele Cinti

FINANZIARIA BOLOGNA METROPOLITANA spa

L'Ispettore Contabile  
Geom. D. Cinti



IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Gian Franco Coliva  
FINANZIARIA BOLOGNA METROPOLITANA spa


Il Direttore dei Lavori  
Geom. Gian Franco Coliva

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

ai sensi dell'art. 7 dell'Ordinanza n. 41 del 14/09/2012

Ing. Mauro Monti

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
(Ing. MAURO MONTI)**

n°	Art.	Descrizione	u.m.	Quantità	Prezzo	Importo	
						parziale	totale
<b>LAVORI A CORPO (soggetti a ribasso)</b>							
1	01	Prefabbricati modulari abitativi rimovibili	%	100,00	€ 4.314.000,00	€ 4.314.000,00	
2	02	Urbanizzazioni primarie e secondarie	%	100,00	€ 2.576.000,00	€ 2.576.000,00	
3	03	Sistemazioni a verde	%	100,00	€ 168.000,00	€ 168.000,00	
<b>ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)</b>							
4	04	Oneri per la sicurezza	%	100,00	€ 155.040,00	€ 155.040,00	
<b>LAVORI DI VARIANTE (già al netto del ribasso d'asta)</b>							
5	NP1	Allacciamento alla rete TELECOM	%	100,00	€ 5.200,00	€ 5.200,00	
6	NP2	Allacciamento rete di pubblica illuminazione AIMAG	%	100,00	€ 11.200,00	€ 11.200,00	
7	NP3	Fornitura e posa di cabine elettriche prefabbricate	%	100,00	€ 82.950,00	€ 82.950,00	
8	NP4	Allacciamento acque bianche al canale Bruino	%	100,00	€ 29.150,00	€ 29.150,00	
9	NP5	Allacciamento acque nere alla fogna comunale	%	100,00	€ 33.000,00	€ 33.000,00	
10	NP6	Allacciamento acquedotto alla rete idrica comunale	%	100,00	€ 6.400,00	€ 6.400,00	
11	NP7	Innalzamento piano di posa dei moduli abitativi	%	100,00	€ 132.000,00	€ 132.000,00	
12	NP8	Realizzazione ulteriore vasca di laminazione	%	100,00	€ 9.900,00	€ 9.900,00	
13	NP9	Realizzazione di percorsi pedonali	%	100,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	
14	NP10	Fornitura e posa di barriere stradali	%	100,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00	
15	NP11	Fornitura e posa di limitatori di pressione	%	100,00	€ 13.500,00	€ 13.500,00	
16	NP12	Fornitura e posa di cassette postali per esterno	%	100,00	€ 7.500,00	€ 7.500,00	
17	NP13	Fornitura e posa di portabiciclette in acciaio zincato	%	100,00	€ 9.250,00	€ 9.250,00	
18	NP14	Fornitura e posa di cestini portarifiuti in acciaio zincato	%	100,00	€ 4.150,00	€ 4.150,00	
						<b>Sommano lavori del S.A.L.</b>	<b>€ 7.581.240,00</b>
Bologna, <b>28 GEN. 2014</b>  L'ISPETTORE CONTABILE  FINANZIARIA BOLOGNA METROPOLITANA spa L'Ispectore Contabile Geom. D. Cinti			L'IMPRESA   CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI CCC Società cooperativa Il Delegato				
IL DIRETTORE DEI LAVORI  FINANZIARIA BOLOGNA METROPOLITANA spa Il Direttore dei Lavori Geom. Gian Franco Coliva			IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO   IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (Ing. MAURO MONTI)				