

**PROGETTAZIONE, FORNITURA E POSA IN OPERA DI PREFABBRICATI MODULARI
ABITATIVI RIMOVIBILI (PMAR), SISTEMAZIONE DELLE AREE COMPLETE DI OPERE DI
URBANIZZAZIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA****Lotto: 2 - Cento (FE)
Casumaro - Via del Pioppo - Via Ghisellini**

Impresa: FALCONE Costruzioni in acciaio S.r.l. - Via Ezio Girardo 10 - 12020 Villafalletto (CN)

Contratto del 15/02/2013 Rep. 0068 - Atto aggiuntivo del 22/05/2013 Rep. 097

Codice C.I.G. n. 4562654530**Codice C.U.P. n. J49C12000290001****CONTO FINALE DEI LAVORI**Bologna, 28 GEN. 2014

L'IMPRESA

FALCONE
costruzioni in acciaio s.r.l.
Via Ezio Girardo, 10
12020 VILAFALLETTO (CN)
C.F. e P. I.: 03245380047

L'ISPETTORE CONTABILE

Geom. Daniele Cinti

FINANZIARIA BOLOGNA METROPOLITANA spa

L'Ispettore Contabile
Geom. D. Cinti

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Gian Franco Coliva

FINANZIARIA BOLOGNA METROPOLITANA spa

Il Direttore dei Lavori
Geom. Gian Franco Coliva



IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

ai sensi dell'art. 7 dell'Ordinanza n. 41 del 14/09/2012

Ing. Mauro Monti

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Ing. MAURO MONTI)

n°	Art.	Descrizione	u.m.	Quantità	Prezzo	Importo	
						parziale	totale
LAVORI A CORPO (soggetti a ribasso)							
<u>Lotto 2a - Casumaro</u>							
1	01	Prefabbricati modulari abitativi rimovibili	%	100,00	€ 396.000,00	€	396.000,00
2	02	Urbanizzazioni primarie e secondarie	%	100,00	€ 395.232,00	€	395.232,00
3	03	Sistemazioni a verde	%	100,00	€ 25.776,00	€	25.776,00
<u>Lotto 2b - Via del Pioppo</u>							
4	01	Prefabbricati modulari abitativi rimovibili	%	100,00	€ 712.200,00	€	712.200,00
5	02	Urbanizzazioni primarie e secondarie	%	100,00	€ 527.252,00	€	527.252,00
6	03	Sistemazioni a verde	%	100,00	€ 34.386,00	€	34.386,00
<u>Lotto 2c - Via Ghisellini</u>							
7	01	Prefabbricati modulari abitativi rimovibili	%	100,00	€ 254.400,00	€	254.400,00
8	02	Urbanizzazioni primarie e secondarie	%	100,00	€ 185.380,00	€	185.380,00
9	03	Sistemazioni a verde	%	100,00	€ 12.090,00	€	12.090,00
ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)							
<u>Lotto 2a - Casumaro</u>							
10	04	Oneri per la sicurezza	%	100,00	€ 19.128,24	€	19.128,24
<u>Lotto 2b - Via del Pioppo</u>							
11	04	Oneri per la sicurezza	%	100,00	€ 28.090,14	€	28.090,14
<u>Lotto 2c - Via Ghisellini</u>							
12	04	Oneri per la sicurezza	%	100,00	€ 10.298,10	€	10.298,10
LAVORI DI VARIANTE (già al netto del ribasso d'asta)							
<u>Lotto 2a - Casumaro</u>							
13	NP4	Nuovo allaccio rete fognaria comunale	%	100,00	€ 2.400,00	€	2.400,00
14	NP5	Esecuzione polifora interrata ENEL	%	100,00	€ 5.050,00	€	5.050,00
15	NP6	Esecuzione polifora interrata TELECOM	%	100,00	€ 6.700,00	€	6.700,00
16	NP15	Parte compenso controllo archeologico	%	100,00	€ 2.904,72	€	2.904,72
<u>Lotto 2b - Via del Pioppo</u>							
17	NP1	Innalzamento quota di imposta lotto	%	100,00	€ 41.340,00	€	41.340,00
18	NP2	Sistemazione area a verde	%	100,00	€ 47.200,00	€	47.200,00
19	NP7	Allaccio nuova rete di scarico comunale acque bianche	%	100,00	€ 15.900,00	€	15.900,00
20	NP8	Allaccio nuova rete di scarico comunale acque nere	%	100,00	€ 8.300,00	€	8.300,00
21	NP9	Esecuzione polifora interrata ENEL	%	100,00	€ 10.400,00	€	10.400,00
22	NP10	Esecuzione polifora interrata TELECOM	%	100,00	€ 11.200,00	€	11.200,00
23	NP14	Maggiori oneri per aumento superficie urbanizzata	%	100,00	€ 48.700,00	€	48.700,00
24	NP15	Parte compenso controllo archeologico	%	100,00	€ 4.297,58	€	4.297,58
<u>Lotto 2c - Via Ghisellini</u>							
25	NP3	Tombinatura fosso esistente	%	100,00	€ 73.000,00	€	73.000,00
26	NP11	Nuovo allaccio rete fognaria comunale	%	100,00	€ 3.300,00	€	3.300,00
27	NP12	Esecuzione polifora interrata ENEL	%	100,00	€ 1.750,00	€	1.750,00
28	NP13	Esecuzione polifora interrata TELECOM	%	100,00	€ 4.000,00	€	4.000,00
29	NP14	Maggiori oneri per aumento superficie urbanizzata	%	100,00	€ 21.350,00	€	21.350,00
30	NP15	Parte compenso controllo archeologico	%	100,00	€ 1.547,70	€	1.547,70
Sommano lavori del S.A.L.						€ 2.909.572,48	
Bologna, 28 GEN. 2014 L'ISPETTORE CONTABILE FINANZIARIA BOLOGNA METROPOLITANA spa L'Ispettore Contabile <i>Geom. D. Cinti</i>			L'IMPRESA FALCONE Costruzioni in acciaio s.r.l. Via Ezio Graudo, 10 12028 VILLASALLETTA (CN) C.F. e P. I.: 03245380047				

n°	Art.	Descrizione	u.m.	Quantità	Prezzo	Importo	
						parziale	totale
		IL DIRETTORE DEI LAVORI FINANZIARIA BOLOGNA METROPOLITANA spa Il Direttore dei Lavori Geom. Gian Franco Coliva 			IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (Ing. MAURO MONTI)		