

**PROGETTAZIONE, FORNITURA E POSA IN OPERA DI PREFABBRICATI MODULARI  
ABITATIVI RIMOVIBILI (PMAR), SISTEMAZIONE DELLE AREE COMPLETE DI OPERE DI  
URBANIZZAZIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA****Lotto: 3 - San Possidonio (MO)  
Via Federzoni - Via Matteotti**Impresa: A.T.I. tra C.M.B. Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi - Via Carlo Marx 101 - 41012 Carpi (MO) e  
New House S.p.A. - Via Dordone 41 - 43014 Felegara di Medesano (PR)

Contratto del 11/03/2013 Rep. 0075 - Atto aggiuntivo del 16/07/2013 Rep. 125

**Codice C.I.G. n. 4562655603****Codice C.U.P. n. J49C12000290001****CONTO FINALE DEI LAVORI****28 GEN. 2014**

Bologna, \_\_\_\_\_

L'IMPRESA

  
C.M.B. Società Cooperativa  
Muratori e Braccianti di Carpi  
Direttore Tecnico  
Ing. Emilio Benauguro

L'ISPETTORE CONTABILE

Geom. Daniele Cinti

FINANZIARIA BOLOGNA METROPOLITANA spa

L'ispettore Contabile  
Geom. D. Cinti

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Gian Franco Coliva

FINANZIARIA BOLOGNA METROPOLITANA spa

Il Direttore dei Lavori  
Geom. Gian Franco Coliva

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

ai sensi dell'art. 7 dell'Ordinanza n. 41 del 14/09/2012

Ing. Mauro Monti**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**  
**(Ing. MAURO MONTI)**

n°	Art.	Descrizione	u.m.	Quantità	Prezzo	Importo	
						parziale	totale
<b>LAVORI A CORPO (soggetti a ribasso)</b>							
<u>Lotto 3a - Via Federzoni</u>							
1	01	Prefabbricati modulari abitativi rimovibili	%	100,00	€ 1.216.935,00	€ 1.216.935,00	
2	02	Urbanizzazioni primarie e secondarie	%	100,00	€ 846.018,00	€ 846.018,00	
3	03	Sistemazioni a verde	%	100,00	€ 55.175,00	€ 55.175,00	
<u>Lotto 3b - Via Matteotti</u>							
4	01	Prefabbricati modulari abitativi rimovibili	%	100,00	€ 857.940,00	€ 857.940,00	
5	02	Urbanizzazioni primarie e secondarie	%	100,00	€ 513.280,00	€ 513.280,00	
6	03	Sistemazioni a verde	%	100,00	€ 33.475,00	€ 33.475,00	
<b>ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)</b>							
<u>Lotto 3a - Via Federzoni</u>							
7	04	Oneri per la sicurezza	%	100,00	€ 51.621,00	€ 51.621,00	
<u>Lotto 3b - Via Matteotti</u>							
8	04	Oneri per la sicurezza	%	100,00	€ 31.827,90	€ 31.827,90	
<b>LAVORI DI VARIANTE (già al netto del ribasso d'asta)</b>							
<u>Lotto 3a - Via Federzoni</u>							
9	NP1	Bonifica piano di posa	%	100,00	€ 6.223,93	€ 6.223,93	
10	NP2	Fornitura e posa di n.1 cabina elettrica	%	100,00	€ 22.490,00	€ 22.490,00	
11	NP3	Costo intervento per n.1 vasca di drenaggio	%	100,00	€ 25.700,00	€ 25.700,00	
12	NP4	Fornitura e posa di recinzione in rete metallica	%	100,00	€ 3.100,00	€ 3.100,00	
13	NP5	Parte compenso per controllo archeologico	%	100,00	€ 2.614,05	€ 2.614,05	
<u>Lotto 3b - Via Matteotti</u>							
14	NP1	Bonifica piano di posa	%	100,00	€ 3.776,07	€ 3.776,07	
15	NP2	Fornitura e posa di n.1 cabina elettrica	%	100,00	€ 22.490,00	€ 22.490,00	
16	NP3	Costo intervento per n.1 vasca di drenaggio	%	100,00	€ 25.700,00	€ 25.700,00	
17	NP5	Parte compenso per controllo archeologico	%	100,00	€ 1.585,95	€ 1.585,95	
18	NP6	Messa in sicurezza e consolidamento pozzo artesiano	%	100,00	€ 2.300,00	€ 2.300,00	
<b>Sommano lavori del S.A.L.</b>						<b>€ 3.722.251,90</b>	
Bologna, <b>28 GEN. 2014</b>  L'ISPETTORE CONTABILE  FINANZIARIA BOLOGNA METROPOLITANA spa  L'ispettore Contabile Geom. D. Cinti			L'IMPRESA  C.M.B. Società Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi Direttore Tecnico Ing. Simona Bernaburgo				
IL DIRETTORE DEI LAVORI  FINANZIARIA BOLOGNA METROPOLITANA spa  Il Direttore dei Lavori Geom. Gian Franco Coliva			IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (Ing. MAURO MONTI)				