

**PROGETTAZIONE, FORNITURA E POSA IN OPERA DI PREFABBRICATI MODULARI
ABITATIVI RIMOVIBILI (PMAR), SISTEMAZIONE DELLE AREE COMPLETE DI OPERE DI
URBANIZZAZIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA****Lotto: 10 - San Felice sul Panaro (MO)
Via Tassi**Impresa: R.T.I. tra COOPSETTE soc.coop. - Via San Biagio, 75 - 42024 Castelnovo Sotto (RE) e
C.M.R. Edile S.r.l. - Via Grandi 1 - Reggio (RE)

Contratto del 19/04/2013 Rep. 090 - Atto aggiuntivo del 30/09/2013 Rep. 170

Codice C.I.G. n. 4562662BC8**Codice C.U.P. n. J49C1200029001****CONTO FINALE DEI LAVORI**28 GEN. 2014
Bologna, _____

L'IMPRESA


coopsette 
Società Cooperativa a Responsabilità Limitata
con sede in Castelnovo Sotto (RE) Via S. Biagio, 7
Cod. Fisc. 0125650358

L'ISPETTORE CONTABILE

Geom. Daniele Cinti

FINANZIARIA BOLOGNA METROPOLITANA spa

L'Ispettore Contabile
Geom. D. Cinti

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Gian Franco Coliva

FINANZIARIA BOLOGNA METROPOLITANA spa

Il Direttore dei Lavori
Geom. Gian Franco ColivaIL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
ai sensi dell'art. 7 dell'Ordinanza n. 41 del 14/09/2012

Ing. Mauro Monti


IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Ing. MAURO MONTI)

n°	Art.	Descrizione	u.m.	Quantità	Prezzo	Importo	
						parziale	totale
		LAVORI A CORPO (soggetti a ribasso)					
1	01	Prefabbricati modulari abitativi rimovibili	%	81,4159	€ 3.472.010,00	€ 2.826.768,19	
2	02	Urbanizzazioni primarie e secondarie	%	100,00	€ 2.514.553,00	€ 2.514.553,00	
3	03	Sistemazioni a verde	%	100,00	€ 164.000,00	€ 164.000,00	
		ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)					
4	04	Oneri per la sicurezza	%	100,00	€ 158.220,00	€ 158.220,00	
		LAVORI DI VARIANTE A CORPO (già al netto del ribasso)					
5	NP1	Stabilizzazione a calce	%	100,00	€ 79.456,00	€ 79.456,00	
6	NP2	Fornitura e posa di due cabine prefabbricate	%	100,00	€ 51.662,00	€ 51.662,00	
7	NP3	Controllo archeologico dei lavori di scavo	%	100,00	€ 6.949,00	€ 6.949,00	
8	NP4	Fornitura in opera di 84 pensiline	%	100,00	€ 20.916,00	€ 20.916,00	
9	NP5	Realizzazione di manufatto in cls. per AIMAG	%	100,00	€ 2.299,00	€ 2.299,00	
10	NP6	Realizzazione di 14 piazzole in cls. gettate in opera	%	100,00	€ 8.522,00	€ 8.522,00	
11	NP7	Fornitura in opera di 84 cassette portalettere	%	100,00	€ 5.544,00	€ 5.544,00	
12	NP8	Fornitura in opera di 20 cestini portarifiuti	%	100,00	€ 2.714,00	€ 2.714,00	
13	NP9	Fornitura in opera di recinzione metallica e cancello	%	100,00	€ 11.207,00	€ 11.207,00	
14	NP10	Fornitura in opera di 8 pali in acciaio rastremato	%	100,00	€ 25.567,00	€ 25.567,00	
15	NP11	Realizzazione di opere esterne per allaccio idrico	%	100,00	€ 10.282,00	€ 10.282,00	
16	NP12	Realizzazione di opere esterne per allaccio scarichi	%	100,00	€ 11.117,00	€ 11.117,00	
17	NP13	Realizzazione di opere esterne per allaccio Telecom	%	100,00	€ 1.039,00	€ 1.039,00	
18	NP14	Fornitura in opera di 3 cartelli per toponomastica	%	100,00	€ 343,00	€ 343,00	
19	NP15	Risezionamento della Via Tassi	%	100,00	€ 519.250,00	€ 519.250,00	
20	P	Penale per ritardata ultimazione dei lavori	gg.	6,00	€ 22.792,82	-€ 136.756,92	
		Sommano lavori del S.A.L.					€ 6.283.651,27
		Bologna, 28 GEN. 2014 L'ISPETTORE CONTABILE FINANZIARIA BOLOGNA METROPOLITANA spa L'Ispettore Contabile Geom. D. Cinti IL DIRETTORE DEI LAVORI FINANZIARIA BOLOGNA METROPOLITANA spa Il Direttore dei Lavori Geom. Gian Franco Coliva			L'IMPRESA coopsette Società Cooperativa a Responsabilità Limitata con sede in Bassano del Grappa (VI) Via S. Biagio, 7 Cod. Fisc. e P.IVA 00125650358 IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (Ing. MAURO MONTU)		