



IL PRESIDENTE  
IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO  
AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012  
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012



### **Decreto n.954 del 10 Giugno 2014**

**EDIFICI SCOLASTICI TEMPORANEI (E.S.T.) - LOTTO 5 - Scuola  
Primaria di Rolo nel Comune di Rolo (RE)**

**OPERE COMPLEMENTARI**

**LIQUIDAZIONE SALDO CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.4**

**CUP n. J49H12000260001 CIG n.44023359C2 e n.53403135B2**

**Visti:**

- la legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ss.mm.ii.;
- l'art. 8 della L. R. n.1 del 2005, recante "Norme in materia di protezione civile";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21.05.2012 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Decreto Legge 04.11.2002 n. 245, convertito con modificazioni dall'art. 1 della Legge 27.12.2002, n. 286;
- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio con i quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, i giorni 20 e 29 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;
- il Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122, con il quale sono stati previsti interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo il 20 e 29 maggio 2012;

- il Decreto legge 26.04.2013, n. 43 convertito, con modificazioni, dalla Legge 24.06.2013, n. 71, con il quale è stato, tra l'altro, prorogato al 31.12.2014 lo stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012.

**Considerato:**

- che con ordinanza n. 5 del 6 luglio 2012 è stato approvato il programma straordinario per la riapertura delle scuole per l'anno scolastico 2012-2013 con il quale è stata prevista la realizzazione di Edifici Scolastici Provvisori (E.S.T.) per tutte quelle scuole che non possono essere riparate, al fine di consentire lo svolgimento dell'attività didattica nell'anno 2012-2013;
- che con ordinanze n. 13 del 25 luglio 2012, n. 78 del 21.11.2012, n. 17 del 18.2.2013, n. 68 del 7 giugno 2013, n. 104 del 12 settembre 2013 e n. 19 del 13 marzo 2014 è stata approvata la rimodulazione del programma operativo scuole, che prevede una spesa complessiva di € 257.400.000,00, la cui copertura finanziaria è assicurata dalle risorse del fondo di cui all'articolo 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni con legge n. 122 del 1° agosto 2012;
- che alla lettera d) del programma approvato con la citata ordinanza n. 68/2013 è stato stimato un costo di € 79.500.000,00 per la "costruzione di Edifici Scolastici Temporanei (EST) in sostituzione delle scuole che non possono essere riparate e riattivate per l'anno scolastico 2013-2014";
- che con ordinanza n. 7 del 5 luglio 2012 è stata approvata la documentazione per l'avvio della progettazione e dei lavori di realizzazione degli Edifici Scolastici Temporanei (E.S.T.), comprensiva delle norme di gara;
- che con decreto n. 4 del 30 luglio 2012 sono stati approvati gli esiti della suindicata procedura di gara e si è provveduto ad aggiudicare provvisoriamente i singoli lotti dal nr. 1 al nr. 28;
- che con il suindicato decreto, in particolare, il Lotto 5 relativo alla Scuola Primaria di Rolo nel Comune di Rolo (RE), è stato provvisoriamente aggiudicato al Raggruppamento: S.A.C.E.A. S.p.a. di Scandiano (RE) (Capogruppo) e Effebi Costruzioni S.r.l. (mandante), che ha offerto il ribasso del 3,15%, per il corrispettivo contrattuale di € 1.013.500,00 comprensivo di oneri per la sicurezza di € 45.000,00 non

soggetti a ribasso, oltre ad IVA;

- che il Codice Unico di Progetto (CUP) assegnato dalla competente Struttura presso il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 3, comma 6, della Legge n. 136/2010 è il n. J49H12000260001 e il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) attribuito dal Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare (SIMOG) dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori è il n.44023359C2;
- che con atto registrato in data 7 agosto 2012 Rep. n. 2148 - Notaio Mario Binelli, è stata costituita l'associazione Temporanea di Imprese fra le Ditte S.A.C.E.A. S.p.a. e Effebe Costruzioni S.r.l., al fine di dare esecuzione ai contratti di appalto di cui ai lotti 5 e 25, ed attribuito il titolo di Società capogruppo dell'ATI alla società S.A.C.E.A. S.p.a.;
- che con decreto n. 49 del 12 settembre 2012, è stato approvato il progetto esecutivo del suindicato Lotto 5 redatto a cura dell'impresa aggiudicataria nei termini previsti dal Capitolato Speciale di Appalto, validato dal Responsabile Unico del Procedimento;
- che con decreto n. 62 del 20 settembre 2012 è stata approvata l'aggiudicazione definitiva del lotto 5 in argomento al Raggruppamento: S.A.C.E.A. S.p.a. di Scandiano (RE) (Capogruppo) e Effebe Costruzioni S.r.l. (mandante);
- che, in data 28 settembre 2012 è stato sottoscritto con la stessa impresa il relativo contratto di appalto - Rep. n. 0008 per il corrispettivo contrattuale di € 1.013.500,00 comprensivo di oneri per la sicurezza di € 45.000,00 non soggetti a ribasso, oltre ad IVA;;
- che con decreto n. 921 del 23 settembre 2013 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori complementari per l'ampliamento del lotto 5 in argomento e l'affidamento degli stessi al Raggruppamento: S.A.C.E.A. S.p.a. di Scandiano (RE) (Capogruppo) e Effebe Costruzioni S.r.l. (mandante)per il corrispettivo di € 275.035,12, comprensivo di oneri della sicurezza di € 12.254,04, oltre ad I.V.A.;
- che il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) attribuito dal Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare (SIMOG) dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori è il n. 53403135B2;
- che in data 11 ottobre 2013 è stato sottoscritto il relativo contratto Rep. n. 0176, per il corrispettivo di € 275.035,12

oltre ad IVA, comprensivo di oneri per la sicurezza di € 12.254,04;

- che con decreto n. 469 del 26 marzo 2014 è stata approvata la perizia di variante e suppletiva n. 1 dei lavori complementari del lotto n. 5 in argomento, che prevede lavorazioni integrative dei lavori complementari per un costo aggiuntivo netto di € 20.108,56 comprensivo di oneri per la sicurezza di € 852,93 non soggetti a ribasso, oltre ad IVA;
- che in data 7.05.2014 è stato sottoscritto il relativo atto integrativo Rep. n. 0264 al contratto Rep. n. 0176 del 11 ottobre 2013, per il corrispettivo di 20.108,56 comprensivo di oneri per la sicurezza di € 852,93 non soggetti a ribasso, oltre ad IVA;
- il complessivo importo contrattuale ammonta pertanto ad € 295.143,68.

**Visti:**

- il 4' e ultimo Stato di Avanzamento Lavori redatto in data 08 maggio 2014 ed il Certificato di Pagamento n. 4 del 14 maggio 2014, dal quale risulta che possono essere corrisposti all'impresa € 19.796,88 IVA 10%, importo al netto della ritenuta del 10% a garanzia dei lavori di perizia prevista dall'art. 20 del Capitolato Speciale di Appalto e della ritenuta dello 0,5% di cui all'articolo 4 del D.P.R. n. 207/2010;
- le relative fatture n. 78/2014 del 08.05.2014 emessa da S.A.C.E.A. S.p.a. di Scandiano (RE) dell'importo di € 11.878,13 IVA 10% compresa e n. 100/2014 del 12.05.2014 di Effebe Costruzioni S.r.l. di € 7.918,75 IVA 10% compresa, e così in totale € 19.796,88;

**Rilevato:**

- che la Ditta S.A.C.E.A. S.p.A. di Scandiano (RE) (Capogruppo) e la ditta Effebe Costruzioni S.r.l. (mandante) sono state iscritte con provvedimenti n. 314/2013 del 26.3.2014 della Prefettura di Reggio Emilia e n. 25246/AREAI del 30.7.2013 della Prefettura di Bologna, nella White List ex art. 5 bis D.L. 74/2012 convertito nella legge n. 122/2012;
- che si è provveduto ad acquisire il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), attualmente in corso di validità, per le Ditte S.A.C.E.A. S.p.a. (Capogruppo) e Effebe Costruzioni S.r.l. (mandante) dai quali risulta che le stesse sono in regola con i versamenti dei contributi previdenziali

ed assistenziali;

- che S.A.C.E.A. S.p.a. ha trasmesso la prova dei pagamenti effettuati alle imprese subappaltatrici/subcontraenti in relazione ai precedenti Stati di Avanzamento Lavori;
- che l'aggiudicatario Società capogruppo dell'ATI Società S.A.C.E.A. S.p.a., in ottemperanza a quanto dettato dagli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, comma 7, della legge n. 136/2010 e ss.mm., ha presentato formale comunicazione del Conto Corrente Dedicato.

**Ritenuto** pertanto, in base alla documentazione sopracitata di procedere alla liquidazione alla Società capogruppo dell'ATI S.A.C.E.A. S.p.a. della somma di € 19.796,88 IVA 10% compresa, a saldo del suindicato certificato di pagamento numero 4 ed ultimo e delle suindicate relative fatture.

**Preso atto:**

- che la copertura finanziaria della spesa di € 19.796,88 IVA 10% compresa è assicurata dallo stanziamento previsto dall'art. 2 del D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 01.08.2012 n. 122 come disposto con ordinanza n. 7 del 5 luglio 2012 e dai decreti n. 4 del 30 luglio 2012 e n. 49 del 12 settembre 2012;
- che presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Bologna, a favore del Commissario Delegato Presidente della Regione Emilia Romagna D.L.74/2012, è stata aperta la contabilità speciale n. 5699, come previsto dall'art. 2 comma 6 Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122.

**Ritenuto** di incaricare per il pagamento l'Agenzia Regionale di Protezione Civile, che dovrà previamente effettuare il controllo previsto dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.40 del 18.01.2008 "Modalità di attuazione dell'art. 48-bis del DPR 602/73, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni".

**Verificata** la necessaria disponibilità di cassa sulla suindicata contabilità speciale n. 5699 aperta presso la Sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Bologna intestata a "Commissario Presidente Regione Emilia-Romagna - D.l. 74-12", ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 del Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122.



Tutto ciò visto e considerato

**DECRETA**

1. di liquidare, per i motivi esposti in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati, a favore della Società capogruppo dell'ATI S.A.C.E.A. S.p.a., aggiudicataria dei lavori complementari di cui al lotto 5 degli edifici scolastici temporanei (EST), l'importo complessivo di € 19.796,88 IVA 10% compresa, a saldo del certificato di pagamento n. 4 ed ultimo e delle relative n. 78/2014 dell'8.05.2014 emessa dalla Ditta S.A.C.E.A. S.p.a. e n. 100/2014 del 12.05.2014 emessa dalla Ditta Effebe Costruzioni S.r.l.;
2. di dare atto che il complessivo importo di € 19.796,88 IVA compresa trova copertura finanziaria nell'ambito dello stanziamento previsto dall'articolo 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 dello 01.08.2012, secondo quanto disposto dalle ordinanze indicate in narrativa;
3. di incaricare l'Agenzia Regionale di Protezione Civile ad effettuare il controllo previsto dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.40 del 18.01.2008 "Modalità di attuazione dell'art. 48-bis del DPR 602/73, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni", tramite il portale di Equitalia Servizi S.p.a. ed alla conseguente emissione dell'ordinativo di pagamento di € 19.796,88 a favore della Società capogruppo dell'ATI S.A.C.E.A. S.p.a., sulla contabilità speciale 5699, intestata a "Commissario Delegato Presidente Regione Emilia-Romagna - D.l. 74-12", aperta ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 del Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122, presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato- Sezione di Bologna;
4. di dare atto che, ai sensi dell' art. 3, comma 7, della legge del 13.08.2010 n. 136, la Società capogruppo dell'ATI S.A.C.E.A. S.p.a. ha presentato la dichiarazione relativa al conto corrente dedicato alle commesse pubbliche.

Bologna lì, 10 Giugno 2014

Vasdo Errani  
