

IL PRESIDENTE

IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

**Decreto n. 965 del 10 Giugno 2014****COSTRUZIONE DI PALESTRE SCOLASTICHE TEMPORANEE (P.S.T.) - LOTTO
16 COMUNE DI CONCORDIA SULLA SECCHIA****LIQUIDAZIONE SALDO CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.1 E N. 1 BIS E
ACCONTO CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2****CUP n. J48J12000280001 - CIG n. 4759292400****Visti:**

- la legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ss.mm.ii.;
- l'art. 8 della L. R. n.1 del 2005, recante "Norme in materia di protezione civile";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21.05.2012 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Decreto Legge 04.11.2002 n. 245, convertito con modificazioni dall'art. 1 della Legge 27.12.2002, n. 286;
- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio con i quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, i giorni 20 e 29 maggio 2012;
- il Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122, con il quale sono stati previsti interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo il 20 e 29 maggio 2012;

- il Decreto legge 26.04.2013, n. 43 convertito, con modificazioni, dalla Legge 24.06.2013, n. 71, con il quale, tra l'altro, è stato prorogato al 31.12.2014 lo stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012.

Considerato:

- che con ordinanze n. 13 del 25.07.2012, n. 78 del 21 novembre 2012, n. 17 del 2013, n. 68 del 7 giugno 2013, n. 104 del 12 settembre 2013 e n. 19 del 13 marzo 2014 è stata approvata la rimodulazione del Programma Operativo Scuole con il quale è stato stimato un costo complessivo di Euro di € 257.400.000,00, la cui copertura finanziaria è assicurata dalle risorse del fondo di cui all'articolo 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni con legge n. 122 del 1° agosto 2012;
- che alla lettera f) del suindicato programma, è stata prevista la spesa di € 37.000.000,00 per "Costruzione palestre temporanee in sostituzione di quelle che non possono essere riparate e riattivate per l'anno scolastico 2013-2014, compreso eventuali contributi per ripristini strutture da destinare a palestre temporanee o per cofinanziare interventi eseguiti direttamente dai soggetti pubblici".
- che con ordinanza n. 84 del 5 dicembre 2012 è stata approvata la documentazione e i relativi atti di gara;
- che con decreto n. 129 del 22 febbraio 2013 è stata approvata l'aggiudicazione provvisoria, fra gli altri, del lotto n. 16 relativo alla palestra del Comune di Concordia sulla Secchia, (MO) al Raggruppamento Temporaneo di Imprese Tecnoedil S.r.l. (capogruppo) e I.T.E. Idrotermoelettrica S.r.l., per il corrispettivo contrattuale di € 1.233.899,14, oltre ad IVA;
- che le suindicate Ditte hanno costituito, per atto registrato a Perugia il 15 aprile 2013 al n. 8054, Rep. n. 82274 - Notaio Inghilleri Giuseppe Alessandro, una associazione temporanea di imprese e attribuito il titolo di Società capogruppo dell'A.T.I. alla Società Tecnoedil S.r.l., al fine di dare esecuzione all'appalto di cui in argomento;
- che con decreto n. 305 del 19.04.2013 è stata approvata l'aggiudicazione definitiva del suindicato lotto 16;
- che il Codice Unico di Progetto (CUP) assegnato dalla competente Struttura presso il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica

della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 3, comma 6, della Legge n. 136/2010 è il n. J48J12000280001 e il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) attribuito dal Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare (SIMOG) dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori è il n. 4759292400;

- che, in data 22.05.2013 è stato sottoscritto il relativo contratto di appalto, Rep. n. 0095 per il corrispettivo contrattuale di € 1.233.899,14, oltre ad IVA;
- che con nota prot. CR.2013.0018759 del 30.08.2013, la Stazione Appaltante ha comunicato all'A.T.I. Tecnoedil S.r.l. (Mandataria) e I.T.E. Idrotermoelettrica S.r.l. (Mandante) la risoluzione contrattuale conseguente al rigetto dell'iscrizione alla White List dell'Impresa Tecnoedil S.r.l., da parte della Prefettura di Reggio Emilia, nonché successivo provvedimento interdittivo anche della Prefettura di Ferrara;
- che l'impresa Tecnoedil S.r.l., con nota del 02.10.2013 assunta al prot. CR.2013.0022688 in data 07.10.2013, ha comunicato la rinuncia al prosieguo dell'opera;
- che I.T.E. Idrotermoelettrica S.r.l. già mandante nell'A.T.I. con Tecnoedil S.r.l., si è dichiarata disponibile a subentrare nell'assegnazione dell'appalto in avvalimento con l'impresa L.A.S. Costruzioni di Liccardi Angelo Santo;
- che pertanto con Decreto n. 1541 del 29.11.2013 è stato disposto il subentro nella realizzazione del lotto n. 16 in argomento alla ditta I.T.E. Idrotermoelettrica S.r.l. in avvalimento con l'impresa L.A.S. Costruzioni per il corrispettivo contrattuale di € 596.688,00 oltre ad IVA;
- che, in data 20.12.2013 è stato sottoscritto con l'impresa I.T.E. IdroTermoElettrica S.r.l. il relativo contratto di appalto, Rep. n. 0229 per il corrispettivo contrattuale di € 596.688,00 comprensivo di oneri per la sicurezza, oltre ad IVA 10%.

Visti:

- il 1° Stato di Avanzamento Lavori redatto in data 06.03.2014 ed il Certificato di Pagamento n. 1 del 13.03.2014, dal quale risulta che possono essere corrisposti all'impresa I.T.E. Idrotermoelettrica S.r.l. € 303.428,13 IVA 10% compresa, importo al netto del ribasso d'asta offerto, della ritenuta del 10% a garanzia dei lavori prevista dall'art. 20 del Capitolato Speciale di Appalto e dello 0,5% di cui all'art. 4 del D.P.R. n. 207/2010;

- la relativa fattura n. 000038 del 13.03.2014 di € 303.428,13 IVA 10% compresa emessa dall'impresa I.T.E. IdroTermoElettrica S.r.l.;
- il Certificato di Pagamento n. 1 bis redatto in data 13.03.2014, come previsto dall'articolo 30 del Capitolato Speciale di Appalto, per lo svincolo della ritenuta del 10% a garanzia dei lavori di € 33.902,58 IVA 10% compresa, a seguito di presentazione di garanzia fideiussoria n. 562798 della Elba Assicurazioni S.p.a. Agenzia di LD BROKER - Campi Bisenzio di € 35.597,71 corrispondente all'importo della ritenuta IVA compresa maggiorato del 5%;
- la relativa fattura n. 000039 del 13.03.2014 di € 33.902,58 IVA compresa, emessa dall'impresa I.T.E. IdroTermoElettrica S.r.l.;
- il decreto n. 598 dell'11 aprile 2014 con il quale, a fronte della suindicata spesa complessiva di € 337.330,71, è stato liquidato un acconto di € 227.330,71, subordinando la liquidazione di € 110.000,00 a saldo alla acquisizione, con esito positivo, del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) per la ditta subappaltatrice Tassi Group S.r.l.;
- che tale documentazione per la ditta subappaltatrice Tassi Group S.r.l. è ora pervenuta regolare e pertanto è possibile corrispondere la relativa somma di € 110.000,00;
- il 2' Stato di Avanzamento Lavori redatto in data 02.04.2014 ed il Certificato di Pagamento n. 2 del 03.04.2014 dal quale risulta che possono essere corrisposti all'impresa I.T.E. Idrotermoelettrica S.r.l. € 283.609,52 IVA 10% compresa, importo al netto del ribasso d'asta offerto, della ritenuta del 10% a garanzia dei lavori prevista dall'art. 20 del Capitolato Speciale di Appalto e dello 0,5% di cui all'art. 4 del D.P.R. n. 207/2010;
- la relativa fattura n. 000076 del 27.05.2014 di € 283.609,52 IVA compresa, emessa dall'impresa I.T.E. IdroTermoElettrica S.r.l.;
- il Certificato di Pagamento n. 2 bis redatto in data 09.05.2014, come previsto dall'articolo 30 del Capitolato Speciale di Appalto, per lo svincolo della ritenuta del 10% a garanzia dei lavori di € 31.688,22, IVA 10% compresa, a seguito di presentazione di garanzia fideiussoria n. 574386 della Elba Assicurazioni S.p.a. Agenzia di LD BROKER - Campi Bisenzio di € 33.272,63 corrispondente all'importo della ritenuta IVA compresa maggiorato del 5%;
- la relativa fattura n. 000077 del 27.05.2014 di € 31.688,22

IVA compresa, emessa dall'impresa I.T.E. IdroTermoElettrica S.r.l.;

- la spesa complessiva da liquidare ammontante così ad € 425.297,74.

Rilevato:

- che per il rilascio della informazione di riferimento relative alla aggiudicataria I.T.E. IdroTermoElettrica S.r.l. e per l'impresa L.A.S. Costruzioni di Liccardi Angelo Santo, sono state inoltrate alla Prefettura di Modena le istanze di cui al D. Lgs. n. 159 del 6.9.2011, in adempimento delle Linee Guida Antimafia Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Grandi Opere adottate per la Ricostruzione e del Protocollo di legalità stipulato tra la Regione Emilia-Romagna e le Prefetture Provinciali sottoscritto in data 30.11.2010;
- che a tutt'oggi non risultano pervenuti riscontri in merito a tali istanze;
- che si è provveduto ad acquisire il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), attualmente in corso di validità, per l'Impresa I.T.E. IdroTermoElettrica S.r.l. e per alcune delle imprese subappaltatrici dai quali risulta che le stesse sono in regola con i versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali;
- che la Ditta I.T.E. IdroTermoElettrica S.r.l. ha trasmesso la prova dei pagamenti effettuati alle imprese subappaltatrici/subcontraenti con riferimento al 1' stato di avanzamento lavori;
- che l'aggiudicataria, in ottemperanza a quanto dettato dagli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, comma 7, della legge n. 136/2010 e ss.mm., ha presentato formale comunicazione del conto corrente dedicato.

Ritenuto, in base alla documentazione sopracitata e come previsto dalle norme contrattuali, di procedere alla liquidazione all'Impresa I.T.E. IdroTermoElettrica S.r.l. del seguente acconto di € 359.591,22 IVA compresa, importo determinato escludendo i corrispettivi riferiti alle prestazioni eseguite dalle imprese subappalatrici per le quali è ancora in corso la verifica della regolarità contributiva:

- per € 110.000,00 a saldo del Certificato di Pagamento n. 1 di cui alla fattura n. 000038 del 13.03.2014 di € 303.428,13 e del certificato n. 1 bis di cui alla fattura n. 000039 del 13.03.2014 di € 33.902,58 IVA compresa;

- per € 249.591,22 in acconto del Certificato di Pagamento n. 2 di cui alla fattura n. 000076 del 27.05.2014 di € 283.609,52 IVA compresa.

Preso atto:

- che la copertura finanziaria della spesa di € 359.591,22 è assicurata dallo stanziamento previsto dall'art. 2 del D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 01.08.2012 n. 122 come disposto con le ordinanze ed i decreti più sopra citati;
- che presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Bologna, a favore del Commissario Delegato Presidente della Regione Emilia Romagna D.L.74/2012, è stata aperta la contabilità speciale n. 5699, come previsto dall'art. 2 comma 6 Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122.

Ritenuto di incaricare per il pagamento l'Agenzia Regionale di Protezione Civile, che dovrà previamente effettuare il controllo previsto dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.40 del 18.01.2008 "Modalità di attuazione dell'art. 48-bis del DPR 602/73, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni".

Visti:

- la legge 13 agosto 2010, n. 136 avente ad oggetto "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e successive modifiche;
- la determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture n. 4 del 7 luglio 2011, recante "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136";

Verificata la necessaria disponibilità di cassa sulla suindicata contabilità speciale n. 5699 aperta presso la Sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Bologna intestata a "Commissario Presidente Regione Emilia-Romagna - D.l. 74-12", ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 del Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122.

Tutto ciò visto e considerato

DECRETA

1. di liquidare, per i motivi esposti in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati, a favore dell'impresa I.T.E. IdroTermoElettrica S.r.l. per i lavori di cui al lotto 16 delle Palestre Scolastiche Temporanee (P.S.T.), l'importo di € 359.591,22 IVA compresa così determinato:
 - a) per € 110.000,00 a saldo del Certificato di Pagamento n. 1 di cui alla fattura n. 000038 del 13.3.2014 di € 303.428,13 e del certificato n. 1 bis di cui alla fattura n. 000039 del 13.03.2014 di € 33.902,58 IVA compresa (di cui € 227.330,71 liquidate in acconto con decreto n. 598 dell'11 aprile 2014);
 - b) € 249.591,22 in acconto del Certificato di Pagamento n. 2 e della relativa fattura n. 000076 del 27.05.2014 di € 283.609,52 IVA compresa;
2. di dare atto che l'importo di € 359.591,22 IVA compresa trova copertura finanziaria nell'ambito dello stanziamento previsto dall'articolo 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 122 convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 dell'1.08.2012, come indicato nelle ordinanze e nei decreti indicati in narrativa;
3. di incaricare l'Agenzia Regionale di Protezione Civile ad effettuare il controllo previsto dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.40 del 18.01.2008 "Modalità di attuazione dell'art. 48-bis del DPR 602/73, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni", tramite il portale di Equitalia Servizi S.p.a. ed alla conseguente emissione dell'ordinativo di pagamento di € 359.591,22 a favore dell'Impresa I.T.E. Idrotermoelettrica S.r.l., sulla contabilità speciale 5699, intestata a "Commissario Delegato Presidente Regione Emilia-Romagna - D.l. 74-12", aperta ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 del Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122, presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Bologna;
4. di dare atto che, ai sensi dell' art. 3, comma 7, della legge del 13.08.2010 n. 136, l'Impresa ha presentato la dichiarazione relativa ai conti correnti dedicati alle commesse pubbliche;

5. di subordinare la liquidazione della restante somma di € 65.706,52 IVA compresa a saldo dei certificati di pagamento n. 2 e n. 2 bis ad avvenuta acquisizione, con esito positivo, della certificazione relativa alla regolarità contributiva delle imprese subappaltatrici per le quali è ancora in corso la verifica da parte degli enti di competenza.

Bologna lì, 10 Giugno 2014

Vasco Errani
