



IL PRESIDENTE

IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012



## DECRETO n 1135 del 2 luglio 2014

**Programma per la realizzazione di soluzioni alternative alle abitazioni danneggiate e distrutte dal sisma del maggio 2012 attraverso l'acquisto, fornitura, installazione e manutenzione di Prefabbricati Modulari Abitativi Rimovibili (P.M.A.R.) e delle connesse opere di urbanizzazione.**

**Lotto: n. 1 località: Cavezzo (MO).**

**Affidamento lavori complementari mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 57, comma 5, lett. A) del D.Lgs. n° 163/2006 e approvazione progetto esecutivo.**

### Premesso

che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 maggio 2012 è stato dichiarato eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002 n. 245, convertito con modificazioni dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2002, n. 286;

che con i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia e Mantova i giorni 20 e 29 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al capo del dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'orientamento giuridico;

che il Decreto Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni in legge n. 122 del 1 agosto 2012, ha previsto "interventi urgenti in favore delle aree colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e 29 maggio 2012";

che con il Decreto legge 26.04.2013, n. 43 convertito, con modificazioni, dalla Legge 24.06.2013, n. 71, tra l'altro, è stato prorogato al 31.12.2014 lo stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;

che con l'ordinanza n. 41 del 14 settembre 2012 è stata approvata la documentazione predisposta per la procedura aperta per la progettazione, fornitura e posa in opera dei Prefabbricati Modulari Abitativi Rimovibili (P.M.A.R.), il loro riacquisto, la manutenzione ordinaria e straordinaria degli stessi per tre anni;

che nel frattempo i comuni interessati dalla installazione dei Prefabbricati Modulari Abitativi Rimovibili (P.M.A.R.), in particolare i comuni di Cavezzo, Concordia sulla Secchia e Finale Emilia, hanno segnalato al Commissario Delegato variazioni sostanziali alla quantificazione delle soluzioni abitative provvisorie; che contestualmente alla riduzione della quantità dei Modulari Abitativi Rimovibili (P.M.A.R.) i comuni di Mirandola e Novi di Modena hanno richiesto anche la modifica delle aree in cui installare le soluzioni abitative provvisorie;

che con l'ordinanza n. 43 del 20 settembre 2012 è stata approvata la localizzazione dalle aree (rettifiche, integrazioni e nuovi inserimenti), ai sensi del comma 1 dell'art. 10 del D.L. 83/2012, convertito con modificazioni della Legge n. 134 del 7 agosto 2012, relative alla installazione dei Prefabbricati Modulari Abitativi Rimovibili (P.M.A.R.);

che a seguito delle segnalazioni pervenute si è proceduto alla eliminazione di alcuni lotti e pertanto si è reso necessario integrare e modificare la documentazione posta a base di gara;

che con l'ordinanza n. 44 del 20 settembre 2012 è stata approvata la documentazione integrativa che modifica e rettifica quella in precedenza approvata con l'ordinanza n. 41 del 14 settembre 2012 ed il relativo quadro economico per una spesa complessiva di € 118.082.902;

che nel frattempo i comuni interessati dalla installazione dei Prefabbricati Modulari Abitativi Rimovibili (P.M.A.R.), in particolare i comuni di Concordia, Mirandola, San Felice sul Panaro, Novi di Modena, a seguito delle verifiche nel frattempo effettuate con la popolazione interessata, hanno segnalato al Commissario delegato variazioni sostanziali alla quantificazione delle soluzioni abitative provvisorie da realizzare;

che a seguito delle segnalazioni pervenute si è resa necessario procedere alla soppressione dei lotti 7, 8, 11 e 12, provvedendo di conseguenza all'integrazione e modifica della documentazione posta a base di gara;

che con l'ordinanza n. 50 del 3 ottobre 2012 sono state approvate alcune integrazioni e modifiche agli atti di gara approvata con la precedente ordinanza n. 44 del 20 settembre 2012 ed il relativo nuovo quadro tecnico economico, per la realizzazione dei Prefabbricati Modulari Abitativi Rimovibili (P.M.A.R.) e connesse opere di urbanizzazione e la manutenzione ordinaria e straordinaria dei P.M.A.R., che prevede una spesa complessiva pari ad € 85.557.764,19 in riduzione di ulteriori 32 milioni di euro rispetto a quella precedentemente approvata con l'ordinanza n. 44/2012;

che per l'affidamento dei lavori per la realizzazione di soluzioni alternative alle abitazioni danneggiate, Prefabbricati Modulari Abitativi Rimovibili (P.M.A.R.) e delle connesse opere di urbanizzazione, è stata effettuata apposita procedura aperta con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i.;

che con decreto n. 117 del 19 ottobre 2012 sono stati approvati gli esiti della suindicata procedura di gara e si è provveduto ad aggiudicare provvisoriamente i singoli lotti nr. 1,2,3,5,6,10 e 13;

che con il suindicato decreto, in particolare, il Lotto 1 è stato provvisoriamente aggiudicato alla Ditta Coopsette Soc. Coop., quale capogruppo mandataria del R.T.I. con C.M.R. Edile S.p.A., che ha offerto il ribasso percentuale del 35,13 %, per il corrispettivo contrattuale di € 2.680.690,04 comprensivo di oneri per la sicurezza di € 95.064,84 non soggetti a ribasso, ed € 67.626,90 per la manutenzione ordinaria e straordinaria per tre anni, oltre ad IVA;

che il Codice Unico di Progetto (CUP) assegnato dalla competente Struttura presso il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 3, comma 6, della Legge n. 136/2010 è il n. J49C12000290001 e il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) attribuito dal Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare (SIMOG) dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori è il CIG n.456265345D;

che in data 30 ottobre 2012 la Riunione Temporanea di Imprese costituita fra Coopsette Soc. Coop. e

CMR Edile ha costituito la società consortile Pmar undieci s.c.a r.l. per l'esecuzione unitaria dei lavori, ai sensi dell'articolo 93 del D.P.R. 207/2010;

che con decreto n. 169 in data 23 novembre 2012 si è proceduto all'approvazione del progetto esecutivo del Lotto n. 1, in Comune di Cavezzo (MO), all'aggiudicazione definitiva dei lavori alla Ditta Coopsette Soc. Coop. Partita I.V.A. 00125650358, quale capogruppo mandataria del R.T.I. con C.M.R. Edile S.p.A. Partita I.V.A. 02520960358, ed all'approvazione del quadro economico, successivamente modificato con decreto n. 244 in data 21 dicembre 2012, per incrementare la voce di spesa riferita agli oneri per allacciamenti alle reti erogatrici dei servizi, e con decreto n. 605 in data 15 luglio 2013 per approvazione del progetto di perizia di variante tecnica e suppletiva;

che, in data 19 aprile 2013 è stato sottoscritto con la Ditta Coopsette Soc. Coop., quale capogruppo mandataria del R.T.I. con C.M.R. Edile S.p.A., il relativo contratto di appalto Rep. n. 0089 per il corrispettivo contrattuale di € 2.680.690,04 comprensivo di oneri per la sicurezza di € 95.064,84 non soggetti a ribasso, e di € 67.626,90 per la manutenzione ordinaria e straordinaria per tre anni, oltre ad IVA, e contestualmente è stata sottoscritta l'Appendice n.1 al Contratto Principale, con la PMAR UNODIECI Soc. Consort. a Resp. Limit. che si è impegnata ad eseguire i lavori oggetto del contratto assumendosi tutti gli oneri in esso contenuti;

che durante l'esecuzione delle opere si sono manifestate esigenze che hanno comportato la necessità di realizzare maggiori lavori rispetto a quelli previsti nel progetto principale, in parte anche al di fuori del comparto da urbanizzare, e derivanti da fatti imprevedibili non prevedibili in sede di elaborazione degli studi di fattibilità contenuti nel programma d'intervento approvato con ordinanza n. 50 in data 3 ottobre 2012, e nemmeno prevedibili o comunque riconducibili ad omissioni di cui al progetto esecutivo presentato dall'aggiudicatario ed approvato con decreto del Commissario Delegato n. 169 in data 23 novembre 2012, seguito dai Decreti n. 244 del 21.12.2012 e n. 605 del 15.07.2013 che hanno modificato il quadro economico, e da richiesta di modifiche avanzate dai Comuni dei territori interessati per migliorare l'inserimento di tale comparto nell'abito urbano esistente;

che tali maggiori lavori sono riconducibili perciò a cause e rinvenimenti imprevedute ed imprevedibili che costituiscono comunque significativi miglioramenti nella qualità dell'opera che non alterano l'impostazione progettuale (comma 1, lettere b) e c) dell'art.132 del D.LGS 163/06 ed art. 161 del D.P.R. 207/2010),

#### Richiamati:

- il decreto del Commissario Delegato n. 110 in data 31.07.2012 con il quale è stata incaricata FBM (Finanziaria Bologna Metropolitana) S.p.A. di svolgere il ruolo di direzione lavori del programma per la realizzazione di soluzioni alternative alle abitazioni danneggiate e distrutte dal sisma del maggio 2012 attraverso l'acquisto, fornitura, installazione e manutenzione di Prefabbricati Modulari Abitativi Rimovibili (P.M.A.R.) e delle connesse opere di urbanizzazione;

- il decreto del Commissario delegato n. 149 in data 16 novembre 2012 con il quale sono state nominate le commissioni di collaudo tecnico-amministrativo in corso d'opera dei n. 8 lotti del programma PMAR, affidando il Lotto 1 e il Lotto 3 alla Commissione costituita dai tecnici regionali, di cui all'elenco nominativi posto agli atti dell'amministrazione regionale, Ing. Maria Romani, Ing. Alessandro Buzzoni e Ing. Riccardo Battaglia;

- il decreto del Commissario delegato n. 605 in data 15 luglio 2013 con il quale è stato approvato il progetto di variante suppletiva per l'acquisto, fornitura, installazione e manutenzione di Prefabbricati Modulari Abitativi Rimovibili (P.M.A.R.) e delle connesse opere di urbanizzazione Lotto 1 Cavezzo, redatto

dai tecnici di FBM dell'importo di € 204.708,00 al netto del ribasso d'asta, oltre ad IVA 10%;

Preso atto:

- che in data 30 settembre 2013 è stato sottoscritto con la Ditta Coopsette Soc. Coop., quale capogruppo mandataria della R.T.I. con C.M.R. Edile S.p.A., il relativo atto integrativo Rep. n. 169 al contratto di appalto Rep. n. 0089 del 19.04.2013, per il maggior corrispettivo contrattuale di € 163.609,14 oltre ad IVA, comprensivo di oneri per la sicurezza;
- che, conseguentemente, il corrispettivo contrattuale ascende quindi a complessivi € 2.847.383,34, comprensivo di oneri per la sicurezza di € 95.064,84 non soggetti a ribasso, oltre ad € 64.542,74 per la manutenzione ordinaria e straordinaria per tre anni, oltre ad IVA;
- che per effetto della citata approvazione il nuovo quadro economico risultava così articolato:

<b>Quadro tecnico economico</b>		
a) lavori e forniture a base d'appalto		
a.1) lavori a corpo	€ 2.547.610,50	
a.1.1) lavori di variante	€ 204.708,00	
a.2) oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€ 95.064,84	
a.3) manutenzione ordinaria e straordinaria triennale	€ 64.542,74	
<b>SOMMANO I LAVORI</b>		<b>€ 2.911.926,08</b>
b) somme a disposizione dell'amministrazione solo su lavori e forniture (a.1, a.2)		
b.1) allacciamenti ai pubblici servizi	€ 106.806,90	
b.2) imprevisti	€ 106.323,66	
b.3) acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 400.000,00	
b.4) accantonamento di cui all'art. 12 del D.p.R. 2007/2010	€ 0,00	
b.5) spese di cui all'art. 92 comma 7 bis, del Codice Contratti, spese tecniche per attività di Direzione Lavori, Assistenza giornaliera e contabilità, Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione dei Lavori, di supporto al Responsabile del Procedimento, e di verifica e validazione dei progetti, collaudi e certificati regolare esecuzione	€ 104.169,81	
b.6) spese di cui all'art. 92, comma 5 del Codice Contratti	€ 17.084,41	
b.7) spese per commissioni giudicatrici	€ 0,00	
b.8) spese per pubblicità	€ 5.000,00	
b.9) spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto	€ 0,00	
b.10) I.V.A. 10% importo su (a.1, a.1.1, a.2)	€ 284.738,33	
b.11) I.V.A. contributo integrativo (4%) su importo al punto b.5	€ 4.166,79	
b.12) I.V.A. per spese tecniche compreso contributo integrativo (21%) su importo (a.3, b.1, b.5, b.8, b.11)	€ 59.784,11	
b.13) arrotondamenti	€ 0,00	
<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		<b>€ 1.088.073,91</b>
<b>SOMMA TOTALE INTERVENTO</b>		<b>€ 4.000.000,00</b>

Vista l'ordinanza n. 19 del 13 marzo 2014 con la quale si è provveduto alla Rimodulazione dei Programmi Operativi: Scuole, Municipi e Casa e degli interventi per le chiese immediate e temporanee per assicurare la continuità del culto e per gli Edifici Pubblici Temporanei (EPT III);

Richiamato in particolare il quadro tecnico-economico complessivo relativo ai Prefabbricati Modulari Abitativi Rimovibili (PMAR) che risulta così articolato:

<b>PREFABBRICATI MODULARI ABITATIVI RIMOVIBILI</b>			<b>PMAR</b>
<b>QUADRO TECNICO GENERALE</b>			
A)	LAVORI A BASE D'APPALTO		
A.1	Lavori a base d'asta a corpo		
		sommano	33.643.041,41
A.2	Lavori in perizia		
		sommano	6.424.898,00
A.3	Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta		
		sommano	1.212.689,56
A.4	Manutenzione		
		sommano	614.467,50
<b>A)</b>	<b>SOMMANO LAVORI A BASE D'APPALTO</b>		<b>41.895.096,47</b>
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1	Indagini geologiche		0,00
B.2	Allacciamenti ai pubblici servizi		1.012.326,68
B.3	Imprevisti		192.339,55
B.4	Acquisizioni aree o immobili e pertinenti indennizzi		8.249.919,01
B.5	Accantonamento di cui all'art. 12 del D.P.R. 207/2010		100.000,00
B.6	Spese di cui all'articolo art. 92 comma 7-bis, del Codice Contratti, spese tecniche Controllo dei lavori, per attività di Assistenza giornaliera, Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione dei Lavori, di supporto al Responsabile del Procedimento, e di verifica e validazione dei progetti		
B.6.1		DL	670.000,00
B.6.2		CSE	280.342,79
B.6.3		AGENZIA TERRITORIO	24.111,00
B.6.4		AVCP	3.467,18
		sommano	977.920,97
B.7	Spese di cui all'articolo 92, comma 5, del Codice Contratti		280.432,50
B.8	Eventuali spese per commissioni giudicatrici		0,00
B.9	Spese per pubblicità		39.377,10
B.10	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici.		12.000,00
B.11	Contributo integrativo (4%) su importo punto B.6.2		11.213,71
B.12	I.V.A. 10% su importo (A.1+A.2+A.3+B.3+B.5)		4.157.296,85
B.13	I.V.A. 22% su importo (A.4+B.2+B.6.1+B.6.2+B.10+B.11)		572.077,15

<b>B)</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		<b>15.604.903,53</b>
<b>A+B)</b>	<b>SOMMA TOTALE DELL'INTERVENTO</b>		<b>57.500.000,00</b>

Preso atto che l'Amministrazione Comunale di Cavezzo (MO) e AIMAG hanno presentato alcune richieste aggiuntive che consistenti nel taglio delle alberature poste sul perimetro dell'area, nella risagomatura dei fossi, nell'abbattimento di tre pioppi sul lato est-nord, nello sfalcio e pulizia dei fossi perimetrali, e nella realizzazione di sfioratori della rete fognaria interna al comparto e nel montaggio di valvola antiriflusso sulla rete comunale esistente.

Considerato che per soddisfare tali richieste e contribuire al completamento dell'assetto dell'area e per raggiungere una più efficace funzionalità del sistema di smaltimento delle acque meteoriche del comparto gli interventi richiesti costituiscono un miglioramento dell'opera realizzate;

Considerato inoltre che non è ancora stato emesso il certificato di collaudo tecnico amministrativo e che tali lavorazioni possono essere ricondotte alla fattispecie che legittima l'affidamento mediante procedura negoziata senza pubblicazione di bando ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs.vo 163/2006, al medesimo operatore economico che ha eseguito i lavori di cui al contratto principale;

Visto l'art. 57, comma 5 lett. A) del D.Lgs.vo n° 163/2006;

Preso atto che

- i lavori complementari richiesti non erano compresi nel progetto iniziale né nel contratto di appalto e nella sua variante;
- che gli stessi sono stati richiesti dal Comune di Cavezzo, circostanza imprevista al momento dell'indizione della procedura di affidamento del contratto principale;
- che dette opere non possono essere separate dal punto di vista funzionale rispetto ai lavori previsti nel contratto originario senza recare inconvenienti alla stazione appaltante ed all'Amministrazione Comunale di Cavezzo;

Dato atto che ricorrendo le condizioni di legittimanti l'applicazione dell'art. 57 comma 5, lett. a) del D.lgs.vo n° 163/2006, con nota in data 10 giugno 2014 è stata richiesta al RTI di formulare la propria migliore offerta in merito alla realizzazione dei lavori sopra indicati.

Vista la nota del in data 17 giugno 2014 con la quale l'Impresa ha formulato la propria migliore offerta indicando un ribasso percentuale pari al 35,63%, ribasso superiore al 35,13 % offerto in sede di gara, per un importo pari a € 58.414,42 comprensivo di € 2.600,00 per oneri della sicurezza.

Considerato che tali lavorazioni complementari ed aggiuntive, risultando strettamente necessarie al perfezionamento dei lavori di cui al contratto iniziale, possono ricondursi alla fattispecie che legittima l'affidamento mediante procedura, senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell'Art. 57 comma 5, lett. a), del D.Lgs. 163/2006, al medesimo operatore economico che ha eseguito i lavori principali.

Richiamati gli allegati all'offerta costituiti dai seguenti elaborati progettuali:

- Computo metrico estimativo

- Elenco prezzi unitari
- Anali dei prezzi
- Elaborati grafici

Visto il verbale di validazione del progetto esecutivo dei lavori complementari del lotto 1 PMAR, presentato dall'impresa Coopsette Soc. Coop., quale capogruppo mandataria della R.T.I. con C.M.R. Edile S.p.A. in data 17 giugno 2014;

Visto il D.Lgs.vo 12 aprile 2006 n° 163;

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n° 207;

Inteso procedere all'approvazione del progetto presentato dal raggruppamento costituito da Coopsette Soc. Coop., quale capogruppo mandataria della R.T.I. con C.M.R. Edile S.p.A. quale mandante, relativo ai lavori complementari di cui al programma per la realizzazione di soluzioni alternative alle abitazioni danneggiate e distrutte dal sisma del maggio 2012 attraverso l'acquisto, fornitura, installazione e manutenzione di Prefabbricati Modulari Abitativi Rimovibili (P.M.A.R.) e delle connesse opere di urbanizzazione. Lotto: n. 1 località: Cavezzo (MO), ai sensi dell'art. 57, comma 5, lett. A) del D.Lgs. n° 163/2006 per un importo di € 58.414,42 comprensivo degli oneri per la sicurezza ed IVA esclusa;

Dato atto che la copertura finanziaria della spesa di € 64.255,62 IVA compresa è assicurata nella stanziamento previsto dall'art. 2 del D.L. n° 74/2012, convertito con modificazioni dalla legge 01.08.2012 n° 122;

#### **D E C R E T A**

- 1) di approvare l'offerta presentata dal raggruppamento costituito da Coopsette Soc. Coop., quale capogruppo mandataria della R.T.I. con C.M.R. Edile S.p.A. quale mandante, relativo ai lavori complementari di cui al programma per la realizzazione di soluzioni alternative alle abitazioni danneggiate e distrutte dal sisma del maggio 2012 attraverso l'acquisto, fornitura, installazione e manutenzione di Prefabbricati Modulari Abitativi Rimovibili (P.M.A.R.) e delle connesse opere di urbanizzazione. Lotto: n. 1 località: Cavezzo (MO), che ha formulato un ribasso percentuale pari al 35,63%, ribasso superiore al 35,13 % offerto in sede di gara;
- 2) di affidare allo stesso raggruppamento i suddetti lavori ai sensi dell'art. 57, comma 5, lett. A) del D.Lgs. n° 163/2006 per un importo di € 58.414,42 comprensivo degli oneri per la sicurezza ed IVA esclusa;
- 3) di approvare il progetto esecutivo dei lavori complementari allegato all'offerta e costituito dai seguenti elaborati progettuali: Computo metrico estimativo, Elenco prezzi unitari, Anali dei prezzi, Elaborati grafici;
- 4) di approvare il nuovo quadro economico del Lotto 1 che risulta così articolato:

<b>PREFABBRICATI MODULARI ABITATIVI RIMOVIBILI (PMAR) QUADRO TECNICO ECONOMICO</b>	<b>Lotto 1</b>
--	----------------

A)	LAVORI A BASE D'APPALTO		
A.1	Lavori a base d'asta a corpo		2.547.610,50
A.2	Lavori in perizia		204.708,00
A.2.1	Lavori complementari		<b>55.814,42</b>
A.3	Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta		95.064,84
A.3.1	Oneri sicurezza lavori complementari		<b>2.600,00</b>
A.4	Manutenzione		64.542,74
<b>A)</b>	<b>SOMMANO LAVORI A BASE D'APPALTO</b>		<b>2.970.340,50</b>
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1	Indagini geologiche		
B.2	Allacciamenti ai pubblici servizi		106.806,90
B.3	Imprevisti		23.303,42
B.4	Acquisizioni aree o immobili e pertinenti indennizzi		400.000,00
B.5	Accantonamento di cui all'art. 12 del D.P.R. 207/2010		7.093,73
B.6	Spese di cui all'articolo art. 92 comma 7-bis, del Codice Contratti, spese tecniche Controllo dei lavori, per attività di Assistenza giornaliera, Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione dei Lavori, di supporto al Responsabile del Procedimento, e di verifica e validazione dei progetti		
B.6.1		DL	47.528,01
B.6.2		CSE	27.523,78
B.6.3		AGENZIA TERRITORIO	1.365,09
B.6.4		AVCP	171,68
		sommano	76.588,56
B.7	Spese di cui all'articolo 92, comma 5, del Codice Contratti		19.893,13
B.8	Eventuali spese per commissioni giudicatrici		
B.9	Spese per pubblicità		2.981,82
B.10	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici.		851,25
B.11	Contributo integrativo (4%) su importo punto B.6.2		1.100,95
B.12	I.V.A. 10% su importo (A.1+A.2+A.3+B.3+B.5)		284.738,33
B.13	I.V.A. 22% su importo (A.4+B.2+B.6.1+B.6.2+B.10+B.11)		54.637,80
<b>B)</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		<b>977.995,95</b>
<b>A+B)</b>	<b>SOMMA TOTALE DELL'INTERVENTO</b>		<b>3.948.336,45</b>

- 5) di stabilire che il termine di esecuzione dei lavori complementari di cui ai punti precedenti sono fissato in 30 gg naturali consecutivi decorrenti dalla data di consegna delle opere
- 6) di disporre che la consegna dei lavori potrà avvenire sotto le riserve di legge nelle more della stipula contrattuale;
- 7) i dare atto che gli oneri derivanti dalla realizzazione dei predetti lavori si provvederà, nei limiti del quadro economico approvato con l'ordinanza n. 19/2014 con le risorse del Fondo di cui

all'art. n. 2, comma 1, del D.L. 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni della Legge n. 122 del 1 agosto 2012 pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 180 del 3 agosto 2012.

- 8) di dare mandato alla dott.ssa Claudia Balboni, quale ufficiale rogante della struttura commissariale per la stipula del relativo contratto nella formula pubblico amministrativa.

Bologna lì, 2 luglio 2014

Vasco Errani  
