



IL PRESIDENTE
IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO
AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012



Decreto n. 1187 dell'8 luglio 2014

**PREFABBRICATI MODULARI SCOLASTICI (P.M.S.) - LOTTO 10 -
Scuola Primaria Lodi nel Comune di Crevalcore (BO)**

LIQUIDAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETTIVA N. 2

CUP n. J49H12000720001 CIG n. 4518884D08

Visti:

la legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ss.mm.ii.;

l'art. 8 della L. R. n.1 del 2005, recante "Norme in materia di protezione civile";

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21.05.2012 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Decreto Legge 04.11.2002 n. 245, convertito con modificazioni dall'art. 1 della Legge 27.12.2002, n. 286;

i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio con i quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, i giorni 20 e 29 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;

il Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122, con il quale sono stati previsti interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo il 20 e 29 maggio 2012;

il Decreto legge 26.04.2013, n. 43 convertito, con

modificazioni, dalla Legge 24.06.2013, n. 71, con il quale, tra l'altro, è stato prorogato al 31.12.2014 lo stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012.

Considerato:

che con ordinanza n. 5 del 6 luglio 2012 è stato approvato il programma straordinario per la riapertura delle scuole per l'anno scolastico 2012-2013, con il quale è stata prevista la realizzazione di Edifici Scolastici Provvisori per tutte quelle scuole che non possono essere riparate, al fine di consentire lo svolgimento dell'attività didattica nell'anno 2012-2013;

che con ordinanze n. 13 del 25.07.2012, n. 78 del 21 novembre 2012, n. 104 del 12.09.2012, n. 19 del 13.03.2014 e n. 52 del 30.06.2014 è stato approvato il programma operativo scuole e stimati i relativi costi, fra i quali sono stati previsti € 35.200.000,00 per "Acquisizione in locazione, montaggio e smontaggio di prefabbricati modulari scolastici, compreso le sistemazioni ed urbanizzazioni delle aree, per quelle scuole che verranno riparate, con miglioramento sismico nel più breve tempo possibile", la cui copertura finanziaria è assicurata dalle risorse del fondo di cui all'articolo 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni con legge n. 122 del 1° agosto 2012;

che con l'ordinanza n. 13/2012 è stata prevista l'acquisizione in locazione, per un periodo di nove mesi, di prefabbricati modulari scolastici, con annessa progettazione e realizzazione di opere di cantierizzazione propedeutiche, con l'ulteriore possibilità di prolungamenti nell'utilizzo di tali strutture per altri sei mesi rinnovabili di ulteriori sei mesi;

che con ordinanza n. 16 del 31 luglio 2012 è stata approvata la documentazione e i relativi atti di gara per la realizzazione dei Prefabbricati modulari scolastici ed il quadro economico dell'intervento;

che con decreto n. 9 del 9 agosto 2012 è stata approvata l'aggiudicazione provvisoria del lotto n. 10, relativo alla Scuola Primaria Lodi nel Comune di Crevalcore (BO), alla Tecnifor S.p.a. di Sangemini (TR) per il corrispettivo e, relativo alla locazione per nove mesi, di € 1.003.285,80, oltre ad IVA;

che con decreto n. 67 del 21.09.2012 è stata approvata l'aggiudicazione definitiva del suindicato lotto 10 alla

Ditta Tecnifor S.p.a.;

che il Codice Unico di Progetto (CUP) assegnato dalla competente Struttura presso il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 3, comma 6, della Legge n. 136/2010 è il n. J49H12000720001 e il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) attribuito dal Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare (SIMOG) dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori è il n. 4518884D08;

che, in data 24.11.2012 è stato sottoscritto il relativo contratto di appalto, Rep. n. 0035 per il corrispettivo contrattuale, relativo alla locazione per nove mesi, di € 1.003.285,80, oltre ad IVA e, per la proroga di sei mesi di € 197.802,00 + IVA e per i successivi ulteriori sei mesi di € 138.461,40 + IVA;

che con decreto n. 604 del 15 luglio 2013 la locazione del lotto in argomento è stata prorogata di 12 mesi, per il corrispettivo contrattuale di € 336.263,40 oltre ad IVA;

che con decreto n. 702 del 29 luglio 2013 è stata approvata la Perizia di Variante e Suppletiva n. 1 del Lotto n. 10 dei Prefabbricati Modulari Scolastici (P.M.S.) di cui in argomento, con il quale il canone di locazione dovuto alla Ditta Tecnifor S.p.a. per i primi nove mesi è stato aggiornato da € 1.003.285,80 ad € 1.035.690,64 oltre IVA 21%;

che, in data 28.08.2013 è stato sottoscritto l'atto integrativo Rep. n. 0148 al contratto di appalto, Rep. n. 0035 del 24.11.2012, dell'importo di € 32.404,84 oltre ad IVA, con conseguente aggiornamento del corrispettivo contrattuale per i primi nove mesi in € 1.035.690,64 oltre ad IVA;

che con decreto n. 758 del 9 maggio 2014 è stata approvata la Perizia di Variante e Suppletiva n. 2 del Lotto n. 10 di cui in argomento, di € 88.563,79, di cui € 10.203,31 per lavori ed € 78.360,48 relativi alla locazione del nuovo ampliamento;

che in data 30.05.2014 è stato sottoscritto l'atto integrativo Rep. n. 0269 al contratto di appalto Rep. n. 0035 del 24.11.2012, dell'importo di € 88.563,79 oltre ad IVA, con conseguente aggiornamento del corrispettivo contrattuale in € 1.460.517,83 oltre ad IVA;

che la locazione è scaduta il 1° luglio 2014 ed è in corso l'autorizzazione alla prosecuzione della stessa.

Visti:

la dichiarazione di regolare esecuzione delle prestazioni, resa dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto pro-tempore e dal Responsabile Unico del Procedimento in data 30/06/2014;

il certificato del 30/06/2014 di liquidazione dei lavori di perizia di variante e suppletiva n. 2, dal quale risulta che possono essere corrisposti all'impresa € 97.243,04 IVA 22% compresa;

la fattura n. 145004436 del 30/05/2014 dell'importo di € 108.047,82 IVA 22% compresa e la nota di credito n. 145005403 del 30.06.2014 di € -10.804,78, emesse dalla ditta Tecnifor S.p.a. e così per totali € 97.243,04.

Rilevato:

che, ai sensi del D. Lgs. n. 159/2011 ed in adempimento alle Linee Guida Antimafia Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Grandi Opere adottate per la Ricostruzione, con nota del 9 maggio 2013 è stato richiesto alla Prefettura di Modena il rinnovo dell'informativa di riferimento per l'impresa Tecnifor S.p.a.;

che si è provveduto ad acquisire il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), attualmente in corso di validità, per la ditta Tecnifor S.p.a., dal quale risulta che la stessa è in regola con i versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali;

che l'aggiudicataria, in ottemperanza a quanto dettato dagli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, comma 7, della legge n. 136/2010 e ss.mm., ha presentato formale comunicazione del conto corrente dedicato.

Ritenuto, in base alla documentazione sopracitata e come previsto dalle norme contrattuali, di procedere alla liquidazione alla ditta Tecnifor S.p.a. dell'importo di cui al su indicato certificato di liquidazione di € 97.243,04 IVA 22% compresa.

Preso atto:

che la copertura finanziaria della spesa di € 97.243,04, IVA 22% compresa è assicurata dallo stanziamento previsto dall'art. 2 del D.L. n. 74/2012, convertito con

modificazioni dalla Legge 01.08.2012 n. 122 come disposto con le ordinanze ed i decreti più sopra citati;

che presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Bologna, a favore del Commissario Delegato Presidente della Regione Emilia Romagna D.L.74/2012, è stata aperta la contabilità speciale n. 5699, come previsto dall'art. 2 comma 6 Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122.

Ritenuto di incaricare per il pagamento l'Agenzia Regionale di Protezione Civile, che dovrà previamente effettuare il controllo previsto dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.40 del 18.01.2008 "Modalità di attuazione dell'art. 48-bis del DPR 602/73, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni".

Visti:

la legge 13 agosto 2010, n. 136 avente ad oggetto "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e successive modifiche;

la determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture n. 4 del 7 luglio 2011, recante "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136".

Verificata la necessaria disponibilità di cassa sulla suindicata contabilità speciale n. 5699 aperta presso la Sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Bologna intestata a "Commissario Presidente Regione Emilia-Romagna - D.l. 74-12", ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 del Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122.

Tutto ciò visto e considerato

DECRETA

1. di liquidare, per i motivi esposti in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati, in relazione al lotto 10 dei prefabbricati modulari scolastici (P.M.S.), alla ditta Tecnifor S.p.a., l'importo di € 97.243,04, IVA 22 % compresa, a titolo di perizia di variante e suppletiva n. 2 e a saldo della fattura n. 145004436 del 30/05/2014 di € 108.047,82 IVA 22%

compresa e della nota di credito n. 145005403 del 30.06.2014 di € -10.804,78, emesse dalla ditta Tecnifor S.p.A.;

2. di dare atto che il suindicato importo trova copertura finanziaria nell'ambito dello stanziamento previsto dall'articolo 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 dello 01.08.2012, come indicato nelle ordinanze e nei decreti indicati in narrativa;
3. di incaricare l'Agenzia Regionale di Protezione Civile ad effettuare il controllo previsto dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.40 del 18.01.2008 "Modalità di attuazione dell'art. 48-bis del DPR 602/73, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni", tramite il portale di Equitalia Servizi S.p.a. ed alla conseguente emissione dell'ordinativo di pagamento di € 97.243,04, IVA 22% compresa, a favore della ditta Tecnifor S.p.a., sulla contabilità speciale 5699, intestata al "Commissario Delegato Presidente Regione Emilia-Romagna - D.l. 74-12", aperta ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 del Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122, presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Bologna;
4. di dare atto che, ai sensi dell' art. 3, comma 7, della legge del 13.08.2010 n. 136, la ditta Tecnifor S.p.a. ha presentato la dichiarazione relativa al conto corrente dedicato alle commesse pubbliche.

Bologna lì, 8 luglio 2014

Vasco Errani
