

**PROGETTAZIONE, FORNITURA E POSA IN OPERA DI PREFABBRICATI MODULARI
ABITATIVI RIMOVIBILI (PMAR), SISTEMAZIONE DELLE AREE COMPLETE DI OPERE DI
URBANIZZAZIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA**

**Lotto: 13 - Novi (MO)
Novi di Modena e Rovereto di Novi**

Impresa: A.T.I. tra STEDA S.p.A. - Via Cà Vico 31 - 36028 Rossano Veneto (VI) capogruppo e
F.lli BARALDI S.p.A. - Via Bosco 48 - 41030 Staggia di S.Prospiero (MO)

Contratto del 15/02/2013 Rep. 070 - Atto aggiuntivo del 16/07/2013 Rep. 124

Codice C.I.G. n. 4562665E41

Codice C.U.P. n. J49C12000290001

CONTO FINALE DEI LAVORI

28 GEN. 2014

Bologna, _____

L'IMPRESA

STEDA S.P.A.
IMPRESA GENERALE DI COSTRUZIONI



L'ISPETTORE CONTABILE

Geom. Daniele Cinti

FINZIARIA BOLOGNA METROPOLITANA spa

L'Ispettore Contabile
Geom. D. Cinti



IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Gian Franco Coliva

FINZIARIA BOLOGNA METROPOLITANA spa



Il Direttore dei Lavori
Geom. Gian Franco Coliva

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
ai sensi dell'art. 7 dell'Ordinanza n. 41 del 14/09/2012

Ing. Mauro Monti

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Ing. MAURO MONTI)

n°	Art.	Descrizione	u.m.	Quantità	Prezzo	Importo	
						parziale	totale
LAVORI A CORPO (soggetti a ribasso)							
<u>Lotto 13 Novi di Modena</u>							
1	01	Prefabbricati modulari abitativi rimovibili	%	100,00	€ 2.559.000,00	€ 2.559.000,00	
2	02	Urbanizzazioni primarie e secondarie	%	100,00	€ 3.407.210,80	€ 3.407.210,80	
3	03	Sistemazioni a verde	%	100,00	€ 222.209,40	€ 222.209,40	
<u>Lotto 13bis Rovereto di Novi</u>							
4	01	Prefabbricati modulari abitativi rimovibili	%	100,00	€ 1.599.000,00	€ 1.599.000,00	
5	02	Urbanizzazioni primarie e secondarie	%	100,00	€ 1.058.000,00	€ 1.058.000,00	
6	03	Sistemazioni a verde	%	100,00	€ 69.000,00	€ 69.000,00	
ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)							
<u>Lotto 13 Novi di Modena</u>							
7	04	Oneri per la sicurezza	%	100,00	€ 165.012,89	€ 165.012,89	
<u>Lotto 13bis Rovereto di Novi</u>							
8	04	Oneri per la sicurezza	%	100,00	€ 69.491,11	€ 69.491,11	
LAVORI DI VARIANTE A CORPO (soggetti a ribasso)							
<u>Lotto 13 Novi di Modena</u>							
9	01	Prefabbricati modulari abitativi rimovibili aggiuntivi (n.10 moduli da 45 mq)	%	100,00	€ 270.000,00	€ 270.000,00	
LAVORI DI VARIANTE A CORPO (già al netto del ribasso)							
10	NP1	Fornitura di cabine elettriche prefabbricate	a c.	1,00	€ 67.500,00	€ 67.500,00	
11	NP2	Allacciamento acquedotto alla rete idrica comunale	a c.	1,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00	
12	NP3	Allacciamento alla rete Telecom	a c.	1,00	€ 1.800,00	€ 1.800,00	
13	NP4	Tombinatura di fosso esistente	a c.	1,00	€ 8.500,00	€ 8.500,00	
14	NP5	Innalzamento piano di posa dei moduli abitativi	a c.	1,00	€ 100.200,00	€ 100.200,00	
15	NP6	Allacciamento acque nere alla fognatura comunale	a c.	1,00	€ 1.750,00	€ 1.750,00	
16	NP7	Fornitura e posa in opera di vaso di espansione	a c.	1,00	€ 5.600,00	€ 5.600,00	
17	NP8	Fornitura in opera di recinzione a confine con impianto sportivo di Rovereto	a c.	1,00	€ 8.400,00	€ 8.400,00	
18	NP9	Sagomatura argine vasca di laminazione	a c.	1,00	€ 3.600,00	€ 3.600,00	
19	NP10	Cestini porta rifiuti	a c.	1,00	€ 3.600,00	€ 3.600,00	
20	NP11	Cassette portalettere	a c.	1,00	€ 6.250,00	€ 6.250,00	
21	NP12	Recinzione su vasca di laminazione	a c.	1,00	€ 9.180,00	€ 9.180,00	
22	NP13	Maggiori oneri per allacciamento di 10 moduli aggiuntivi alle reti	a c.	1,00	€ 69.300,00	€ 69.300,00	
						Sommano lavori del S.A.L.	€ 9.711.604,20
Bologna, 28 GEN. 2014 L'ISPETTORE CONTABILE FINANZIARIA BOLOGNA METROPOLITANA spa L'ispettore Contabile <i>Geom. D. Cini</i>			L'IMPRESA STEDA S.P.A. IMPRESA GENERALE DI COSTRUZIONI				

n°	Art.	Descrizione	u.m.	Quantità	Prezzo	Importo	
						parziale	totale
		IL DIRETTORE DEI LAVORI FINANZIARIA BOLOGNA METROPOLITANA spa Il Direttore dei Lavori Geom. Gian Franco Coliva 			IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (Ing. MAURO MONTI)		