

**PROGETTAZIONE, FORNITURA E POSA IN OPERA DI PREFABBRICATI MODULARI
ABITATIVI RIMOVIBILI (PMAR), SISTEMAZIONE DELLE AREE COMPLETE DI OPERE DI
URBANIZZAZIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA**

**Lotto: 1 - Cavezzo (MO)
Via Galileo Galilei**

Impresa: R.T.I. tra COOPSETTE soc.coop. - Via San Biagio, 75 - 42024 Castelnuovo Sotto (RE) e
C.M.R. Edile S.r.l. - Via Grandi 1 - Reggiolo (RE)

Contratto del 19/04/2013 Rep. 089 - Atto aggiuntivo del 30/09/2013 Rep. 169

Codice C.I.G. n. 456265345D

Codice C.U.P. n. J49C1200029001

CONTO FINALE DEI LAVORI

22 MAG. 2014
Bologna, _____

L'IMPRESA

coopsette Soc. Coop.
Via San Biagio, 75
42024 CASTELNUOVO DI SOTTO (RE)
C.F. / P. IVA 00125650358



L'ISPETTORE CONTABILE

Geom. Daniele Cinti

FINZIARIA BOLOGNA METROPOLITANA spa

L'Ispettore Contabile
Geom. D. Cinti



IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Gian Franco Coliva

FINZIARIA BOLOGNA METROPOLITANA spa



Il Direttore dei Lavori
Geom. Gian Franco Coliva

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
ai sensi dell'art. 7 dell'Ordinanza n. 41 del 14/09/2012

Ing. Mauro Monti

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Ing. MAURO MONTI)

n°	Art.	Descrizione	u.m.	Quantità	Prezzo	Importo	
						parziale	totale
LAVORI A CORPO (soggetti a ribasso)							
1	01	Prefabbricati modulari abitativi rimovibili	%	95,436	€ 2.316.743,05	€ 2.211.006,90	
2	02	Urbanizzazioni primarie e secondarie	%	100,00	€ 1.566.929,05	€ 1.566.929,05	
3	03	Sistemazioni a verde	%	100,00	€ 102.184,55	€ 102.184,55	
ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)							
4	04	Oneri per la sicurezza	%	100,00	€ 95.064,84	€ 95.064,84	
LAVORI DI VARIANTE A CORPO (già al netto del ribasso)							
5	NP1	Fornitura in opera di 2 cabine ENEL prefabbricate	%	100,00	€ 50.957,00	€ 50.957,00	
6	NP2	Fornitura in opera di 72 pensiline in polipropilene	%	100,00	€ 17.640,00	€ 17.640,00	
7	NP3	Realizzazione di manufatto in cls. per AIMAG	%	100,00	€ 2.360,00	€ 2.360,00	
8	NP4	Realizzazione di 11 piazzole in cls. gettato in opera	%	100,00	€ 7.150,00	€ 7.150,00	
9	NP5	Fornitura in opera di 72 cassette portalettere	%	100,00	€ 4.608,00	€ 4.608,00	
10	NP6	Fornitura in opera di 20 cestini portarifiuti	%	100,00	€ 2.683,00	€ 2.683,00	
11	NP7	Fornitura in opera di 360 m. di recinzione metallica	%	100,00	€ 25.363,00	€ 25.363,00	
12	NP8	Fornitura in opera di 4 punti luce su palo H 4,5 m.	%	100,00	€ 14.186,00	€ 14.186,00	
13	NP9	Allacciamento alla rete idrica comunale AIMAG	%	100,00	€ 4.552,00	€ 4.552,00	
14	NP10	Allacciamento alla fogna comunale	%	100,00	€ 3.417,00	€ 3.417,00	
15	NP11	Allacciamento alla rete di pubblica illuminazione	%	100,00	€ 7.494,00	€ 7.494,00	
16	NP12	Sostituzione di 27 boiler da 50 litri con altri da 80 litri	%	100,00	€ 5.184,00	€ 5.184,00	
17	NP13	Fornitura in opera di quadro per pubblica illuminazione	%	100,00	€ 1.099,00	€ 1.099,00	
18	NP14	Fornitura in opera di rete antiroditore	%	100,00	€ 38.500,00	€ 38.500,00	
19	NP15	Nuovo attraversamento pedonale Via L. Da Vinci	%	100,00	€ 13.422,00	€ 13.422,00	
20	NP16	Fornitura in opera di rallentatori di traffico	%	100,00	€ 993,00	€ 993,00	
21	P	Penale per ritardata ultimazione dei lavori	gg.	4,00	€ 14.236,92	-€ 56.947,68	
						Sommario lavori del S.A.L.	€ 4.117.845,66
<p>Bologna, 22 MAG. 2014</p> <p>L'ISPETTORE CONTABILE</p> <p>FINANZIARIA BOLOGNA METROPOLITANA spa</p> <p>L'ispettore Contabile Geom. D. Cinti</p> <p>L'IMPRESA coopsette Spc. Coop. Via S. Biagio, 75 42024 CASTELNOVO DEL SOLE (RE) C.F./P. IVA 00125650958</p>							

n°	Art.	Descrizione	u.m.	Quantità	Prezzo	Importo	
						parziale	totale
		IL DIRETTORE DEI LAVORI FINANZIARIA BOLOGNA METROPOLITANA spa Il Direttore dei Lavori Geom. Gian Franco Coliva 					
					IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (Ing. MAURO MONTI)		