

IL PRESIDENTE

IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012 REGIONE EMILIA-ROMAGNA: GIUNTA

DCR.2014. 0001301 del 17/07/2014



Decreto n. 1301 del 17 luglio 2014

COSTRUZIONE DI PALESTRE SCOLASTICHE TEMPORANEE (P.S.T.) - LOTTO 9 COMUNE DI GALLIERA

LIQUIDAZIONE SECONDO ACCONTO CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3
CUP n. J48J12000280001 - CIG n. 47592587F0 - 5455998FF7

Visti:

- la legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ss.mm.ii.;
- l'art. 8 della L. R. n.1 del 2005, recante "Norme in materia di protezione civile";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21.05.2012 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Decreto Legge 04.11.2002 n. 245, convertito con modificazioni dall'art. 1 della Legge 27.12.2002, n. 286;
- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio con i quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, i giorni 20 e 29 maggio 2012:
- il Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122, con il quale sono stati previsti interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo il 20 e 29 maggio 2012;

- il Decreto legge 26.04.2013, n. 43 convertito, con modificazioni, dalla Legge 24.06.2013, n. 71, con il quale, tra l'altro, è stato prorogato al 31.12.2014 lo stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012.

Considerato:

- che con ordinanze n. 13 del 25.07.2012, n. 78 del 21 novembre 2012, n. 17 del 2013, n. 68 del 7 giugno 2013, n. 104 del 12 settembre 2013, n. 19 del 13 marzo 2014 e n. 52 del 30 giugno stata approvata la rimodulazione del Programma Operativo Scuole con il quale è stato stimato un costo complessivo di Euro 265.400.000,00, di cui € 38.500.000,00 per "Costruzione palestre temporanee in sostituzione di quelle che non possono essere riparate e riattivate per l'anno scolastico 2013-2014, compreso eventuali contributi per ripristini strutture da destinare a palestre temporanee 0 cofinanziare interventi esequiti direttamente dai soggetti pubblici", la cui copertura finanziaria è assicurata dalle risorse del fondo di cui all'articolo 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni con legge n. 122 del 1º agosto 2012.
- che con ordinanza n. 84 del 5 dicembre 2012 è stata approvata la documentazione e i relativi atti di gara;
- che con decreto n. 129 del 22 febbraio 2013 è stata approvata l'aggiudicazione provvisoria, fra gli altri, del lotto n. 9 relativo alla palestra del Comune di Galliera,(BO) alla Ditta CMC Prefabbricati S.r.l. di Adria per il corrispettivo contrattuale di € 872.702,63, oltre ad IVA;
- che con decreto n. 302 del 19.04.2013 è stata approvata l'aggiudicazione definitiva del suindicato lotto 9;
- il Codice Unico di Progetto (CUP) assegnato dalla competente Struttura il presso Dipartimento programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai dell'art. 3, comma 6, della Legge n. 136/2010 è il J48J12000280001 e il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) attribuito dal Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare (SIMOG) dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori è il n. 47592587F0;
- che, in data 31.05.2013 è stato sottoscritto con la Ditta CMC Prefabbricati S.r.l. il relativo contratto di appalto, Rep. n. 00102 per il corrispettivo contrattuale di € 872.702,63, oltre ad IVA;

- che con decreto n. 1461 del 25.11.2013 è stata approvata la perizia di variante e suppletiva n. 1 al lotto 9 in argomento, che prevede lavorazioni integrative, affidate alla stessa impresa Ditta CMC Prefabbricati S.r.l., per un costo aggiuntivo di € 350.869,21 oltre ad IVA, con un aumento del corrispettivo contrattuale da € 872.702,63 ad € 1.223.571,84 oltre ad IVA;
- che il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) attribuito dal Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare (SIMOG) dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori è il n. 5455998FF7;
- che, in data 02.12.2013 è stato sottoscritto con la Ditta CMC Prefabbricati S.r.l. il relativo atto aggiuntivo Rep. n. 0221 al contratto di appalto, Rep. n. 0102 del 31.05.2013 per il corrispettivo di € 350.869,21, oltre ad IVA.

Visti:

- lo stato di avanzamento lavori n. 3 redatto in data 2.12.2013 ed il Certificato di Pagamento n.3 del 6.12.2013, dal quale risulta che possono essere corrisposti all'impresa € 345.430,73 IVA 10% compresa, importo al netto del ribasso d'asta offerto, della ritenuta del 10% a garanzia dei lavori prevista dall'art. 20 del Capitolato Speciale di Appalto e dello 0,5% di cui all'articolo 4 del D.P.R. n. 207/2010;
- la relativa fattura n. 000131 del 05.12.2013 di € 345.430,73 IVA 10% compresa, emessa dall'Impresa CMC Prefabbricati S.r.l.;
- il decreto n. 1745 del 12 dicembre 2014 con il quale, a fronte della suindicata spesa, è stato liquidato alla Ditta aggiudicataria CMC Prefabbricati S.r.l. un acconto di € 331.742,73, importo determinato escludendo € 9.688,00 relativo alla irregolarità contributiva dell'impresa subappaltatrice Fabris Lattoneria S.r.l. ed € 4.000,00 relativo al corrispettivo per le prestazioni rese dalla dell'impresa subaffidataria CFP S.n.c., a seguito della irregolarità contributiva della stessa per un importo complessivo superiore allo stesso corrispettivo;
- che per l'impresa subaffidataria CFP S.n.c. è stato attivato l'intervento sostitutivo previsto dall'articolo 4, comma 2 del D.P.R. 207/2010 e sì è in attesa di determinazione da parte degli istituti previdenziali;
- che l'impresa subappaltatrice Fabris Lattoneria S.r.l. ha regolarizzato la propria posizione contributiva ed è stato acquisito DURC regolare, emesso dall'INAIL in data 16.07.2014;

- che occorre pertanto provvedere alla erogazione della somma di cui sopra di € 9.688,00 alla Ditta aggiudicataria CMC Prefabbricati S.r.l. quale secondo acconto sul certificato di pagamento n. 3.

Rilevato:

- che la Ditta aggiudicataria CMC Prefabbricati S.r.l. risulta iscritta nelle White list della Prefettura di Bologna;
- che si è provveduto ad acquisire il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), attualmente in corso di validità, per la CMC Prefabbricati S.r.l. dal quale risulta che la stessa è in regola con i versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali;
- che l'impresa CMC Prefabbricati S.r.l.ha presentato la prova dei pagamenti effettuati alle imprese subappaltatrici/subcontraenti;
- che l'aggiudicatario, in ottemperanza a quanto dettato dagli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, comma 7, della legge n. 136/2010 e ss.mm., ha presentato formale comunicazione dei conti corrente dedicati.

Ritenuto, in base alla documentazione sopracitata di procedere alla liquidazione all'Impresa CMC Prefabbricati S.r.l. dell'importo di \in 9.688,00 IVA compresa quale ulteriore acconto sul certificato di pagamento numero 3.

Preso atto:

- che la copertura finanziaria della spesa di € 9.688,00 è assicurata dallo stanziamento previsto dall'art. 2 del D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 01.08.2012 n. 122 come disposto con le ordinanze ed i decreti più sopra citati;
- che presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Bologna, a favore del Commissario Delegato Presidente della Regione Emilia Romagna D.L.74/2012, è stata aperta la contabilità speciale n. 5699, come previsto dall'art. 2 comma 6 Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122.

Ritenuto di incaricare per il pagamento l'Agenzia Regionale di Protezione Civile.

Visti:

- la legge 13 agosto 2010, n. 136 avente ad oggetto "Piano

- straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e successive modifiche;
- la determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture n. 4 del 7 luglio 2011, recante "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136".

Verificata la necessaria disponibilità di cassa sulla suindicata contabilità speciale n. 5699 aperta presso la Sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Bologna intestata a "Commissario Presidente Regione Emilia-Romagna - D.l. 74-12", ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 del Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122.

Tutto ciò visto e considerato

DECRETA

- 1. di liquidare, per i motivi esposti in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati, a favore dell'impresa CMC Prefabbricati S.r.l. aggiudicataria dei lavori di cui al lotto 9 delle Palestre Scolastiche Temporanee (P.S.T.), l'importo di € 9.688,00 in acconto del certificato di pagamento numero 3 e della fattura n. 000131 del 05.12.2013 di € 345.430,73 emessa dalla stessa impresa, di cui € 331.742,73 liquidati con decreto n. 1745/2013;
- 2. di dare atto che l'importo di € 9.688,00 IVA compresa trova copertura finanziaria nell'ambito dello stanziamento previsto dall'articolo 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 122 convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 dell'1.08.2012, come indicato nelle ordinanze e nei decreti indicati in narrativa;
- 3. di incaricare l'Agenzia Regionale di Protezione Civile alla emissione dell'ordinativo di pagamento di € 9.688,00 a favore dell'Impresa CMC Prefabbricati S.r.l., sulla contabilità speciale 5699, intestata a "Commissario Delegato Presidente Regione Emilia-Romagna D.l. 74-12", aperta ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 del Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122, presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato Sezione di Bologna;

- 4. di dare atto che, ai sensi dell' art. 3, comma 7, della legge del 13.08.2010 n. 136, l'Impresa ha presentato la dichiarazione relativa ai conto corrente dedicati alle commesse pubbliche;
- 5. di demandare ad un successivo provvedimento la regolarizzazione per \in 4.000,00 della irregolarità contributiva rilevata per l'impresa sub affidataria CFP S.n.C.

Bologna lì, 17 luglio 2014

Vasco Errani