



IL COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DEL DPCM 25 AGOSTO 2014



Decreto n.1725 del 22 Settembre 2014

**ACQUISTO, FORNITURA, INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE PREFABBRICATI
MODULARI RIMOVIBILI RURALI (PMRR)**

**LOTTO 4 VERSAMENTO SOMME DISPOSTE CON ORDINANZA del 23 maggio
2014 DEL GIUDICE DELL'ESECUZIONE MOBILIARE DEL TRIBUNALE DI
BOLOGNA E ATTI DI PRECETTO NOTIFICATI IN DATA 15 SETTEMBRE 2015**

MODIFICA ED INTEGRAZIONE DECRETO N. 1519 DEL 18 AGOSTO 2014

CUP n. J48B12000020001 CIG n.4568116094

Visti:

- la legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ss.mm.ii.;
- l'art. 8 della L. R. n.1 del 2005, recante "Norme in materia di protezione civile";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21.05.2012 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Decreto Legge 04.11.2002 n. 245, convertito con modificazioni dall'art. 1 della Legge 27.12.2002, n. 286;
- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio con i quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, i giorni 20 e 29 maggio 2012;
- il Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122, con il quale sono stati previsti interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo il 20 e 29 maggio 2012;

- il Decreto legge 26.04.2013, n. 43 convertito, con modificazioni, dalla Legge 24.06.2013, n. 71, che proroga al 31.12.2014 lo stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;
- il D.L. 24 giugno 2014, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto n. 116, pubblicata sulla G.U. n. 192 del 20 agosto 2014, il quale all'art. 10 comma 2-bis dispone che " ...in tutti i casi di cessazione anticipata, per qualsiasi causa, dalla carica di presidente della regione, questi cessa anche dalle funzioni commissariali eventualmente conferitegli con specifici provvedimenti legislativi. Qualora normative di settore o lo Statuto della regione non provvedano apposite modalità di sostituzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, è nominato un commissario che subentra nell'esercizio delle funzioni commissariali fino all'insediamento del nuovo Presidente...";
- il DPCM del 25 agosto 2014 con il quale Alfredo Bertelli è stato nominato Commissario delegato per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell'art. 1 D.L. n. 74 del 6 giugno 2014, convertito con modificazioni, dalla legge n.122 del 1 agosto 2012.

Richiamati:

- le ordinanze n. 23 del 14 agosto 2012 e n. 19 del 13 marzo 2014 con le quali è stato approvato il Programma Operativo Casa con il quale alla lettera b) è stata prevista la "realizzazione dei Prefabbricati Modulari Rimuovibili Rurali (PMRR), il loro riacquisto, la manutenzione ordinaria e straordinaria degli stessi per tre anni e la sistemazione delle basi di appoggio ed allaccio alle utenze, in ambito rurale" per una spesa di € 9.600.000,00 la cui copertura finanziaria è assicurata dalle risorse del fondo di cui all'articolo 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni con legge n. 122 del 1° agosto 2012;
- l'ordinanza n. 45 del 21 settembre 2012 con la quale è stata approvata la documentazione di gara per la procedura aperta per la progettazione e la realizzazione dei suindicati Prefabbricati Modulari Rimuovibili Rurali (PMRR);

- il decreto n. 118 del 19 ottobre 2012 con il quale sono stati approvati gli esiti della suindicata procedura di gara e si è provveduto ad aggiudicare provvisoriamente i singoli lotti dal nr. 1 al nr. 4 ed in particolare il Lotto 4 alla Ditta CO.MI. S.r.l.;
- il decreto n. 195 del 6 dicembre 2012, con il quale è stato approvato il progetto esecutivo del suindicato Lotto 4 redatto a cura dell'impresa aggiudicataria, validato dal Responsabile Unico del Procedimento e contestualmente approvata l'aggiudicazione definitiva alla CO.MI. S.r.l.;
- il relativo contratto di appalto stipulato in data 26 febbraio 2013 Rep. n. 0072 per il corrispettivo di € 1.351.164,14 comprensivo di oneri per la sicurezza di € 31.857,00 non soggetti a ribasso, oltre ad IVA ed € 18.000,00 oltre ad IVA per la manutenzione ordinaria e straordinaria per tre anni;
- il decreto n. 1071 del 24 giugno 2014 con il quale è stata approvata una perizia di variante e suppletiva a tali lavori che ha rideterminato il corrispettivo contrattuale in € 1.176.630,94 oltre ad IVA ed € 15.669,00 oltre ad IVA per la manutenzione ordinaria e straordinaria per tre anni e l'obbligo a carico di CO.MI. S.r.l. di riacquisto dei prefabbricati modulari per € 244.123,90;
- il 1° stato di avanzamento dei lavori ed il relativo certificato di pagamento n. 1 del 21 maggio 2013 dal quale risulta che possono essere corrisposti all'impresa € 704.975,62 IVA 10% compresa e la relativa fattura n. 20/2013 del 21.05.2013 di pari importo emessa da CO.MI. S.r.l.;
- il decreto n. 669 del 22.7.2013 con il quale sono stati liquidati € 668.569,60 IVA compresa, in acconto del suindicato certificato di pagamento n. 1 ed in esecuzione del quale i relativi pagamenti sono stati eseguiti a favore delle sottoelencate ditte a seguito di delegazioni di pagamento rilasciate da CO.MI S.r.l.:
 - a. CO.MI. S.r.l. per € 283.473,62 IVA 10% compresa
 - b. AGEA S.r.l. per € 38.016,00 IVA 10% compresa;
 - c. Cesarini Carpenterie Metalliche per € 77.220,00 IVA 10% compresa;
 - d. CICCARELLI GIOVANNI per € 11.583,00 IVA 10% compresa;
 - e. D.C.E. S.r.l. per € 25.380,00 IVA 10% compresa;
 - f. EDILEFFE S.n.c. per € 32.670,00 IVA 10% compresa;
 - g. EDIL TECNO 2000 per € 178.200,00 IVA 10% compresa;

h. INNOVA Impianti per € 14.601,98 IVA 10% compresa in quanto si trattiene l'importo del mancato versamento ad INAIL di € 4.406,02 risultante dal DURC;

i. T.F.A. S.r.l. per € 7.425,00 IVA 10% compresa;

- il decreto n. 754 del 9.5.2014 con il quale sono stati versati € 4.406,02 all'I.N.A.I.L., sede di Pescara, importo conseguente alla inadempienza contributiva della suindicata impresa INNOVA Impianti.

Tenuto conto:

- che, come da attestazione in atti, l'impresa CO.MI. S.r.l.:
 - a. ha ultimato i lavori con notevole ritardo e pertanto dovrà essere applicata la penale contrattualmente prevista pari al 10% dei lavori;
 - b. a favore di CO.MI. S.r.l. sussistono alla data odierna crediti per € 75.630,56 IVA compresa così determinati:

- Importo a seguito perizia per lavori	€	1.176.630,94
- IVA 10%	€	<u>117.663,09</u>
TOTALE	€	<u>1.294.294,03</u>

A detrarre

- Ritenute da contratto 10,5%	€	123.546,24
- IVA su ritenute	€	12.354,62
- 1' s.a.l. IVA compresa	€	704.975,62
- Buy-Back	€	244.123,90
- Penale 10%	€	117.663,09
- Sanzione per rinuncia esecuzione lotto 3 (decreto n. 213 del 10 dicembre 2012)	€	16.000,00

SOMMANO	€	<u>1.218.663,47</u>

Credito residuo presunto

€ 75.630,56

- che in data 27 gennaio 2014 è stato notificato l'atto di pignoramento presso terzi promosso dalla Ditta Ciccarelli Giovanni nei confronti della Ditta CO.MI. S.r.l., avanti al Tribunale di Bologna;

- che in data 6 febbraio 2014 è stata resa la dichiarazione di cui all'articolo 547 del codice di procedura civile, nel testo sostituito dall'articolo 12 della legge n. 52 del 24 febbraio

2006, con la quale venivano segnalati importi da liquidare alla ditta CO.MI. S.r.l. per € 190.240,75;

- che in data 6 agosto 2014 è stato notificato il verbale dell'udienza del 23 maggio 2014 del Tribunale di Bologna, dal quale risulta che in tale procedura esecutiva è intervenuto il creditore Ditta TFA Autotrasporti e Movimento Terra S.r.l.;

- che il Giudice dell'Esecuzione Mobiliare del Tribunale di Bologna Dott. Massimo Giunta, con propria ordinanza del 23 maggio 2014 allegata al suindicato verbale:

a. ha liquidato le spese della procedura esecutiva a favore del creditore procedente Ditta Ciccarelli Giovanni in € 1.923,96 oltre al rimborso di spese generali, IVA e C.P.A. come per legge ed alle spese di registrazione dell'ordinanza, ove dovute;

b. ha liquidato le spese della procedura esecutiva a favore del creditore intervenuto Ditta T.F.A. Autotrasporti e Movimento Terra S.r.l. di € 445,00 oltre al rimborso di spese generali, IVA e C.P.A. come per legge ed alle spese di registrazione dell'ordinanza, ove dovute;

c. ha determinato il credito del creditore procedente Ditta Ciccarelli Giovanni nei confronti del debitore esecutato in € 20.624,84 oltre ad interessi ex artt. 4 e 5 d. lgs. 231/2002 con decorrenza dal 18/12/2013 fino all'effettivo saldo;

d. ha determinato il credito di cui all'intervento di T.F.A. Autotrasporti e Movimento Terra S.r.l. in € 14.312,55 oltre ad interessi ex artt. 4 e 5 d. lgs. 231/2002 a far data dal 17/02/2014 fino all'effettivo saldo;

oltre alle spese liquidate di cui alle lettere a. e b.;

e. ha assegnato in pagamento al creditore procedente e all'intervenuto la somma dichiarata dal terzo, facendo obbligo allo stesso di corrispondere senza indugio tale somma.

Rilevato:

- che con decreto n. 1519 del 19 agosto 2014, visti i riepiloghi delle somme liquidate dalla suindicata ordinanza, comprensivi delle spese legali e interessi moratori al 4.08.2014, presentati dall'avvocato procedente Claudio De Caroli, muniti, per le spese legali, del visto di congruità reso in data 18.08.2014 dall'avvocatura dello Stato di Bologna, è stata disposta la corresponsione dei seguenti importi:

€ 25.747,10 a favore della Ditta Ciccarelli Giovanni:

€ 16.651,36 a favore della Ditta T.F.A. Autotrasporti e Movimento Terra S.r.l.;

- che, avendo il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con proprio decreto n. 2/2014, dichiarato aperta la procedura di concordato preventivo richiesta dalla Ditta CO.MI. S.r.l. con ricorso depositato in data 24.01.2014, con nota datata 18 agosto 2014 era stata data informazione al giudice delegato Dr. Marco Pugliese ed al commissario giudiziale per la procedura Dr. Michele Testa dei pagamenti in corso e di cui all'alinea precedente;
- che con nota del 26.08.2014 il Commissario Giudiziale dott. Michele Testa del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - Sezione fallimentare, ha diffidato ad effettuare qualsiasi pagamento in favore di terzi perché in violazione della legge Fallimentare ed ha evidenziato che eventuali pagamenti a terzi, pur in esecuzione di ordinanze di assegnazione, sarebbero comunque inefficaci, con la conseguenza dell'obbligo di ripetizione del pagamento in favore di CO.MI. S.r.l. in liquidazione in Concordato preventivo;
- che, in attesa dei necessari approfondimenti, è stata disposta la sospensione dei pagamenti disposti con decreto n. 1519 del 19 agosto 2014;
- che con successiva comunicazione del 27 agosto 2014 il Commissario Giudiziale dott. Michele Testa invitava a dare comunicazione di eventuali pagamenti effettuati in favore terzi creditori di CO.MI S.r.l. in liquidazione;
- che con nota datata 1' settembre 2014 veniva segnalato al Commissario Giudiziale dott. Michele Testa e per conoscenza al Giudice Delegato Dott. Marco Pugliese, che il pagamento, già in iter, veniva sospeso per un termine di 15 giorni, decorso il quale lo stesso sarebbe stato perfezionato, in ottemperanza alle disposizioni del Giudice dell'esecuzione;
- che in data 2 settembre 2014 il Commissario Giudiziale dott. Michele Testa ha riaffermato che "la pendenza della procedura di Concordato preventivo impedisce qualsiasi pagamento da parte dei debitori della società ammessa alla procedura indipendentemente da qualsiasi comunicazione, attesi gli effetti previsti dalla legge fallimentare" ed ha diffidato ad effettuare qualsiasi pagamento atteso che "come recita l'art. 168 della legge fallimentare 1 comma "Dalla data della presentazione del ricorso e fino al momento in cui il decreto di omologazione del concordato preventivo diventa definitivo, i creditori per titolo o causa anteriore al decreto non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive sul patrimonio del debitore"".

Visti:

- i due atti di precetto notificati in data 15 settembre 2014 con i quali viene intimato di pagare, entro 10 giorni dalla notifica,:

- € 26.195,83 a favore dell'impresa Ciccarelli Giovanni;
- € 17.061,72 a favore dell'impresa T.F.A. Autotrasporti e Movimento Terra S.r.l.;

- le Sentenza della Cassazione civ. Sez. 1 del 02/10/2008 n. 24476 secondo la quale, in tema di concordato preventivo, la norma dell'art. 168, primo comma, legge fallimentare, che fa divieto ai creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive sul patrimonio del debitore dalla data di presentazione del ricorso per l'ammissione al concordato fino al passaggio in giudicato del provvedimento di omologazione, se non sottrae al creditore preconcordatario accipiente all'obbligo di restituire alla massa quanto indebitamente percepito, non priva di efficacia liberatoria il medesimo pagamento per il "debitor debitoris" che adempia, nel corso del concordato preventivo all'ordinanza di assegnazione del credito disposta nella esecuzione individuale anteriormente iniziata contro il medesimo debitore.

Ritenuto:

- al fine di non determinare il maturare di ulteriori oneri, di provvedere entro il 25 settembre a corrispondere le somme di cui ai suindicati precetti notificati in data 15 settembre 2014;
- di modificare ed integrare conseguentemente il proprio precedente decreto n. 1519 del 19 agosto 2014;
- di imputare le spese di cui sopra di totali € 43.257,55 in acconto del corrispettivo ancora dovuto a CO.MI. S.r.l. in relazione ai lavori alla stessa appaltati in esecuzione delle ordinanze e decreti più sopra richiamati.

Preso atto:

- che il Codice Unico di Progetto (CUP) assegnato dalla competente Struttura presso il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 3, comma 6, della Legge n. 136/2010 è il n. J48B12000020001 e il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) attribuito dal Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare (SIMOG) dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori è il n. 4568116094;
- che la copertura finanziaria della spesa complessiva di €

43.257,55 è assicurata dallo stanziamento previsto dall'art. 2 del D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 01.08.2012 n. 122 come disposto con ordinanza n. 45 del 21 settembre 2012 e dal decreto n. 215 del 10 dicembre 2012;

- che presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Bologna, è stata aperta la contabilità speciale n. 5699, come previsto dall'art. 2 comma 6 Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122.

Ritenuto di incaricare per i pagamenti l'Agenzia Regionale di Protezione Civile.

Verificata la necessaria disponibilità di cassa sulla suindicata contabilità speciale n. 5699 aperta presso la Sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Bologna ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 del Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122.

Tutto ciò visto e considerato

DECRETA

1. di modificare ed integrare il proprio precedente decreto n. 1519 del 19 agosto 2014 nel senso di liquidare, per i motivi esposti in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati, in relazione ai lavori di cui al lotto 4 dei Prefabbricati Modulari Rimuovibili Rurali (PMRR) aggiudicati alla Ditta CO.MI. S.r.l., gli importi disposti con ordinanza del Giudice dell'Esecuzione Mobiliare del Tribunale di Bologna Dott. Massimo Giunta del 23 maggio 2014 a favore delle sotto elencate ditte, di cui ai riepiloghi trasmessi dall'avvocato procedente Claudio De Caroli, comprensivi delle spese legali e degli interessi moratori al 4.08.2014 e muniti, per le spese legali, del visto di congruità reso in data 18.08.2014 dall'avvocatura dello Stato di Bologna e da ultimo definiti dai due atti di precetto notificati in data 15 settembre 2014:

- € 26.195,83 a favore dell'impresa Ciccarelli Giovanni;
- € 17.061,72 a favore dell'impresa T.F.A. Autotrasporti e Movimento Terra S.r.l.;

2. di imputare le spese di cui sopra di totali € 43.257,55 in acconto del corrispettivo ancora dovuto a CO.MI. S.r.l. in relazione ai lavori alla stessa appaltati in esecuzione delle ordinanze e decreti richiamati in narrativa;

3. di dare atto che il complessivo importo di € 43.257,55 trova copertura finanziaria nell'ambito dello stanziamento previsto dall'articolo 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 dello 01.08.2012, secondo quanto disposto dall'ordinanza n. 45 del 21 settembre 2012 e dal decreto n. 215 del 10 dicembre 2012;

4. di incaricare l'Agenzia Regionale di Protezione Civile alla emissione entro il 25 settembre 2014 degli ordinativi di pagamento di cui al punto 1. per l'importo complessivo di € 43.257,55, sulla contabilità speciale 5699, aperta ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 del Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122, presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato-Sezione di Bologna.

Bologna lì, 22 Settembre 2014

Alfredo Bertelli

