

IL COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DEL D.P.C.M. 25 AGOSTO 2014

**Decreto n. 2110 del 5 novembre 2014**

PREFABBRICATI MODULARI SCOLASTICI (P.M.S.) - LOTTO 16 - Scuola d'Infanzia Sacro Cuore, Scuola Primaria e Scuola Secondaria di 1' grado nel Comune di Carpi (MO)

APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE ED EROGAZIONE SALDO DEL CANONE DI LOCAZIONE

CUP n. J49H12000720001 CIG n. 45188901FF

Visti:

- la legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ss.mm.ii.;
- l'art. 8 della L. R. n. 1 del 2005, recante "Norme in materia di protezione civile";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21.05.2012 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Decreto Legge 04.11.2002 n. 245, convertito con modificazioni dall'art. 1 della Legge 27.12.2002, n. 286;
- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio con i quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, i giorni 20 e 29 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;
- il Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122, con il quale sono stati previsti interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo il 20 e 29 maggio 2012;
- il Decreto legge 26.04.2013, n. 43 convertito, con modificazioni, dalla Legge 24.06.2013, n. 71, con il quale è stato prorogato, tra l'altro, al 31.12.2014 lo stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;

- il D.L. n. 91 del 24 giugno 2014, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto n. 116, pubblicata sulla G.U. n. 192 del 20 agosto 2014, il quale all'art. 10 comma 2-bis dispone che "in tutti i casi di cessazione anticipata, per qualsiasi causa, dalla carica di Presidente della Regione, questi cessa anche dalle funzioni commissariali eventualmente conferitegli con specifici provvedimenti legislativi. Qualora normative di settore o lo Statuto della regione non provvedano apposite modalità di sostituzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, è nominato un commissario che subentra nell'esercizio delle funzioni commissariali fino all'insediamento del nuovo Presidente";
- il D.P.C.M. del 25 agosto 2014 con il quale Alfredo Bertelli è stato nominato Commissario delegato per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell'art. 1 D.L. n. 74 del 6 giugno 2014, convertito con modificazioni, dalla legge n.122 del 1 agosto 2012.

Considerato:

- che con ordinanza n. 5 del 6 luglio 2012 è stato approvato il programma straordinario per la riapertura delle scuole per l'anno scolastico 2012-2013 con il quale è stata prevista la realizzazione di Edifici Scolastici Provvisori per tutte quelle scuole che non possono essere riparate, al fine di consentire lo svolgimento dell'attività didattica;
- che con ordinanze n. 13 del 25.07.2012, n. 78 del 21 novembre 2012, n. 17 del 18.2.2013, n. 68 del 7 giugno 2013, n. 104 del 12.09.2012, n. 19 del 13 marzo 2014 e n. 52 del 30 giugno 2014 è stata approvata la rimodulazione del programma operativo scuole che prevede una spesa complessiva di € 265.400.000,00, la cui copertura finanziaria è assicurata dalle risorse del fondo di cui all'art. 2 del D.L. n. 74 del 6 giugno 2012, convertito con modificazioni con legge n. 122 del 1° agosto 2012;
- che alla lettera e) del suindicato programma sono stati previsti € 35.200.000,00 per "Acquisizione in locazione, montaggio e smontaggio di prefabbricati modulari scolastici, compreso le sistemazioni ed urbanizzazioni delle aree, per quelle scuole che verranno riparate, con miglioramento sismico nel più breve tempo possibile;

- che con l'ordinanza n. 13/2012 è stata prevista l'acquisizione in locazione, per un periodo di nove mesi, di prefabbricati modulari scolastici, con annessa progettazione e realizzazione di opere di cantierizzazione propedeutiche, con l'ulteriore possibilità di prolungamenti nell'utilizzo di tali strutture per altri sei mesi rinnovabili di ulteriori sei mesi;
- che con ordinanza n. 16 del 31 luglio 2012 è stata approvata la documentazione e i relativi atti di gara per la realizzazione dei Prefabbricati modulari scolastici;
- che con decreto n. 9 del 9 agosto 2012 è stata approvata l'aggiudicazione provvisoria del lotto n. 16 relativo alle Scuole d'Infanzia Sacro Cuore, Primaria e Secondaria di 1° grado nel Comune di Carpi (MO) alla Ditta Modulcasa Line S.p.a. di Traversetolo (PR) per il corrispettivo contrattuale, relativo ai primi nove mesi, di € 804.738,24, oltre ad IVA e, per l'eventuale proroga di sei mesi di € 135.610,45 + IVA;
- che con decreto n. 101 del 12 ottobre 2012 è stata approvata l'aggiudicazione definitiva del lotto in argomento alla Ditta Modulcasa Line S.p.a.;
- che il Codice Unico di Progetto (CUP) assegnato dalla competente Struttura presso il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 3, comma 6, della Legge n. 136/2010 è il n. J49H12000720001 e il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) attribuito dal Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare (SIMOG) dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori è il n. 45188901FF;
- che, in data 29.11.2012 è stato sottoscritto il relativo contratto di appalto - Rep. n. 0047 per il corrispettivo contrattuale, relativo ai primi nove mesi, di € 804.738,24 oltre ad IVA e, per l'eventuale proroga di sei mesi di € 135.610,45 + IVA;
- che con decreto n. 630 del 18 luglio 2013 la locazione del lotto in argomento è stata prorogata di 6 mesi, per il corrispettivo contrattuale di € 135.610,45, oltre ad IVA;
- che con decreto n. 924 del 23 settembre 2013 è stata approvata la Perizia di Variante e Suppletiva n. 1 del Lotto n. 16 dei Prefabbricati Modulari Scolastici (P.M.S.) di cui in argomento, con il quale il canone di locazione dovuto alla ditta Modulcasa Line S.p.A. per i primi nove mesi è

stato aggiornato da € 804.738,24 ad € 834.822,42 oltre ad IVA;

- che, in data 28 ottobre 2013 è stato sottoscritto l'atto integrativo Rep. 0185 al contratto di appalto, Rep. 0047 del 29 novembre 2012, dell'importo di € 30.144,18 oltre ad IVA;
- che il corrispettivo contrattuale ammonta così a totali € 970.492,87 oltre ad IVA;
- che per tale lotto 16 sono già stati liquidati acconti all'impresa Modulcasa Line S.p.A. per complessivi € 887.004,65 + IVA = € 1.074.902,99 con i seguenti decreti:
 - a. n. 005 del 7.1.2013, € 438.179,97 IVA compresa;
 - b. n. 94 del 8.2.2013, € 146.059,99 IVA compresa;
 - c. n.269 del 16.4.2013, € 146.059,99 IVA compresa;
 - d. n.686 del 29.7.2013, € 146.059,99 IVA compresa;
 - e. n.1094 del 22.10.2013, € 82.722,37 IVA compresa;
 - f. n. 1220 del 5.11.2013, € 33.098,31 IVA 22% compresa;
 - g. con decreto n. 218 del 18.2.2014 € 82.722,37 IVA compresa.

Visti:

- il certificato di regolare esecuzione relativo al lotto 16, dal quale risulta che le prestazioni sono state regolarmente rese dall'impresa Modulcasa Line S.p.A. per totali € 970.492,87 oltre ad IVA, di cui erogati in acconto € 887.004,65 + IVA e da corrispondere a saldo € 83.488,22 + IVA;
- la relativa fattura n.486 del 31.10.2014 dell'importo di € 101.855,63 IVA 22% compresa emessa dalla Ditta Modulcasa Line S.p.a..

Rilevato:

- che la ditta Modulcasa Line S.p.a è stata iscritta nella White List della Prefettura di Ferrara in data 14 ottobre 2013 ed è in corso il rinnovo;
- che si è provveduto ad acquisire il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), attualmente in corso di validità, per la ditta Modulcasa Line S.p.a., dal quale risulta che la stessa è in regola con i versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali;

- che l'aggiudicatario, in ottemperanza a quanto dettato dagli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, comma 7, della legge n. 136/2010 e ss.mm., ha presentato formale comunicazione dei conti correnti dedicati.

Ritenuto, in base alla documentazione sopracitata e come previsto dalle norme contrattuali, di procedere alla liquidazione alla ditta Modulcasa Line S.p.a. dell'importo di cui sopra di € 101.855,63 IVA 22% compresa.

Preso atto:

- che la copertura finanziaria della spesa di € 101.855,63 è assicurata dallo stanziamento previsto dall'art. 2 del D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 01.08.2012 n. 122 come disposto con le ordinanze ed i decreti più sopra citati;
- che presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Bologna, a favore del Commissario Delegato Presidente della Regione Emilia Romagna D.L.74/2012, è stata aperta la contabilità speciale n. 5699, come previsto dall'art. 2 comma 6 Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122.

Ritenuto di incaricare per il pagamento l'Agenzia Regionale di Protezione Civile, che dovrà previamente effettuare il controllo previsto dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.40 del 18.01.2008 "Modalità di attuazione dell'art. 48-bis del DPR 602/73, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni".

Visti:

- la legge 13 agosto 2010, n. 136 avente ad oggetto "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e successive modifiche;
- la determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture n. 4 del 7 luglio 2011, recante "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136".

Verificata la necessaria disponibilità di cassa sulla suindicata contabilità speciale n. 5699 aperta presso la Sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Bologna, ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 del Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122.

Tutto ciò visto e considerato

DECRETA

1. per i motivi esposti in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati, di approvare il certificato di regolare esecuzione del lotto 16 dei Prefabbricati Modulari Scolastici (P.M.S.) e di liquidare alla Ditta Modulcasa Line S.p.a. la fattura n. 486 del 31.10.2014 di € 101.855,63 IVA 22% compresa, a saldo di ogni suo avere;
2. di dare atto che il suindicato importo trova copertura finanziaria nell'ambito dello stanziamento previsto dall'articolo 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 dello 01.08.2012, come indicato nelle ordinanze e nei decreti indicati in narrativa;
3. di incaricare l'Agenzia Regionale di Protezione Civile ad effettuare il controllo previsto dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.40 del 18.01.2008 "Modalità di attuazione dell'art. 48-bis del DPR 602/73, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni", tramite il portale di Equitalia Servizi S.p.a. ed alla conseguente emissione dell'ordinativo di pagamento di € 101.855,63 a favore della ditta Modulcasa Line S.p.a., sulla contabilità speciale 5699, aperta ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 del Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122, presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Bologna;

4. di dare atto che, ai sensi dell' art. 3, comma 7, della legge del 13.08.2010 n. 136, la Ditta Modulcasa Line S.p.a. ha presentato la dichiarazione relativa ai conti correnti dedicati alle commesse pubbliche.

Bologna lì, 5 novembre 2014

Alfredo Bertelli

