



**REGIONE EMILIA ROMAGNA**

*Concordia sulla Secchia*

**EMERGENZA SISMA 2012**

**LAVORI** di realizzazione di Prefabbricati Modulari Abitativi Rimovibili (P.M.A.R.) -

Lotto 6 - Comune di Concordia sulla Secchia (MO) via Paglierine

**IMPRESA** A.T.I Naldi Carpenterie srl (capogruppo - 52,59%) di Predappio (FC)

con sede in via S. Agostino, 14/D-B, Thecnologica srl (mandante - 10,93%) di

Predappio (FC) con sede in via Guido Rossa, 18/20 e P.I. 2000 s.r.l. (mandante -

36,48%) di Forlì con sede in via Einstein, 37/39.

**CONTRATTO** in data 15 febbraio 2013 Rep. n. 69 e successivo atto aggiuntivo n.

1 in data 5 giugno 2013 rep. n. 108.

Importo a base d'asta	euro	7.837.431,28
-----------------------	------	--------------

Ribasso d'asta 20.22%	euro	2.700.011,71
-----------------------	------	--------------

Importo netto dei lavori	euro	4.975.264,29
--------------------------	------	--------------

Oneri di sicurezza	euro	162.155,28
--------------------	------	------------

Importo atto integrativo	euro	2.367.994,84
--------------------------	------	--------------

**CERTIFICATO DI COLLAUDO**

*(Art. 141 del Codice dei contratti pubblici e art. 229 del Regolamento approvato*

*con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207)*

La sottoscritta commissione di Collaudo, composta da ing. Andrea Peretti -

Presidente, ing. Giuseppe Magnani e ing. Cristina Bianchi, incaricata del collaudo

tecnico-amministrativo dei lavori sopra specificati, con Decreto n. 149 in data 16

novembre 2012 del Presidente della Regione in qualità di Commissario Delegato, ai

sensi dell'art. 141 del Codice dei contratti pubblici e dell'art. 225, comma 1, del

Regolamento approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, redige il presente

certificato di collaudo.

Premesso che:

- in data 02/10/2014, ai sensi dell'art. 229 del Regolamento n. 207/2010, è stata redatta la prevista relazione di collaudo che costituisce parte integrante dell'atto di collaudo.

**La sottoscritta Commissione di Collaudo**

**considerato che**

- i lavori sono stati eseguiti secondo il progetto esecutivo e la successiva perizia di variante approvata e nel rispetto delle prescrizioni contrattuali;

- i lavori stessi sono stati eseguiti a regola d'arte impiegando i materiali che rispondono alle prescrizioni contrattuali;

- si è verificata la completezza e conformità delle certificazioni e della documentazione presentata;

- i prezzi applicati nella contabilizzazione delle opere sono quelli previsti in contratto o successivamente concordati con appositi verbali;

- l'importo delle opere realizzate è contenuto entro il limite di spesa autorizzata;

- i lavori sono stati ultimati in tempo utile entro il termine contrattuale, tenendo conto delle sospensioni verbalizzate;

- non risultano cessioni di crediti da parte dell'impresa;

- non si hanno osservazioni sul verbale di danni causati da forza maggiore;

- l'impresa appaltatrice ha firmato il conto finale non avanzando riserve;

- per quanto concerne gli adempimenti INPS, INAIL e Cassa Edile è stato acquisito d'ufficio il DURC positivo.

Tutto ciò premesso, la sottoscritta commissione di collaudo

**Certifica**

che i lavori di "Realizzazione di Prefabbricati Modulari Abitativi Rimovibili (P.M.A.R.) - Lotto 6 - Comune di Concordia sulla Secchia (MO)", eseguiti dall'A.T.I Naldi Carpenterie srl (capogruppo - 52,59%) di Predappio (FC), Thecnologica srl (mandante - 10,93%) di Predappio (FC) e P.I. 2000 s.r.l. (mandante - 36,48%) di Forlì in base al contratto in data 15 febbraio 2013 Rep. n. 69 e successivo atto aggiuntivo n. 1 in data 5 giugno 2013 rep. n. 108

**sono collaudabili**

e con il presente atto di collaudo liquida il credito residuo dell'impresa come di seguito riportato:

A) Importo conto finale	Euro	7.471.049,97
-------------------------	------	--------------

B) Deduzioni:

- acconti già corrisposti:

certificato pagamento n.1	Euro	1.173.597,34
---------------------------	------	--------------

certificato pagamento n.2	Euro	1.454.417,28
---------------------------	------	--------------

certificato pagamento n.3	Euro	1.537.202,78
---------------------------	------	--------------

certificato pagamento n.4	Euro	403.173,67
---------------------------	------	------------

certificato pagamento n.5	Euro	1.878.033,46
---------------------------	------	--------------

certificato pagamento n.6	Euro	240.165,19
---------------------------	------	------------

certificato pagamento n.6bis	Euro	747.105,00
------------------------------	------	------------

Totale deduzioni	Euro	7.433.694,72
------------------	------	--------------

Credito dell'Impresa	Euro	37.355,25
----------------------	------	-----------

diconsi Euro 37.355,25 (trentasettemilatrecentocinquantacinque/25) che possono pagarsi all'appaltatore, salvo l'approvazione del presente atto ai sensi dell'art. 234 del Regolamento n. 207/2010.

Le risultanze del presente certificato di collaudo sono subordinate alle eventuali

rettifiche che l'ufficio tecnico di revisione può apportare ai sensi dell'art. 299, comma 2, lett. c) del Regolamento n. 207/2010.

Il presente certificato di collaudo, ai sensi dell'art. 299, comma 3 del Regolamento n. 207/2010, ha carattere provvisorio ed assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla sua data di emissione. Decorsi i due anni, il presente collaudo si intenderà approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del suddetto termine. Nell'arco di tale periodo l'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo.

Letto, confermato e sottoscritto.




Bologna, il 02/10/2014

#### La commissione di Collaudo

Ing. Andrea Peretti

ing. Giuseppe Magnani

Ing. Cristina Bianchi



L'impresa

FINANZIARIA BOLOGNA METROPOLITANA SPA  
Piazza della Costituzione n. 5/c  
40128 - BOLOGNA

Il RUP

NALDI CARPENTERIE SRL

Via S. Agostino n. 14/D

Tel. 0543.921029 - Fax 0543.921035

47018 PREDAPPIO (FC)

CAP 47018 PREDAPPIO (FC)

Partita IVA n. 00357110372  
Geom Gianfranco Coliva

Ing. Mauro Monti

