

REGIONE EMILIA ROMAGNA

Concordia sulla Secchia

EMERGENZA SISMA 2012

LAVORI di realizzazione di Prefabbricati Modulari Abitativi Rimovibili (P.M.A.R.) -
Lotto 6 - Comune di Concordia sulla Secchia (MO) via Paglierine

IMPRESA A.T.I Naldi Carpenterie srl (capogruppo – 52,59%) di Predappio (FC)
con sede in via S. Agostino, 14/D-B, Thecnologica srl (mandante – 10,93%) di
Predappio (FC) con sede in via Guido Rossa, 18/20 e P.I. 2000 s.r.l. (mandante –
36,48%) di Forlì con sede in via Einstein, 37/39.

CONTRATTO in data 15 febbraio 2013 Rep. n. 69 e successivo atto aggiuntivo n.
1 in data 5 giugno 2013 rep. n. 108.

Importo a base d'asta	euro	7.837.431,28
-----------------------	------	--------------

Ribasso d'asta 20.22%	euro	2.700.011,71
-----------------------	------	--------------

Importo netto dei lavori	euro	4.975.264,29
--------------------------	------	--------------

Oneri di sicurezza	euro	162.155,28
--------------------	------	------------

Importo atto integrativo	euro	2.367.994,84
--------------------------	------	--------------

RELAZIONE DI COLLAUDO

*(art. 141 del Codice dei contratti pubblici e art. 225, comma 1, del Regolamento
approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207)*

La sottoscritta commissione di Collaudo, composta da ing. Andrea Peretti –
Presidente, ing. Giuseppe Magnani e ing. Cristina Bianchi, incaricata del collaudo
tecnico-amministrativo dei lavori sopra specificati, con Decreto n. 149 in data 16
novembre 2012 del Presidente della Regione in qualità di Commissario Delegato, ai
sensi dell'art. 141 del Codice dei contratti pubblici e dell'art. 225, comma 1, del
Regolamento approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, ha redatto la presente

relazione di collaudo.

Premesse

In data 28/12/2012, ai sensi dell'art. 223 del Regolamento n. 207/2010, è stato redatto il 1° verbale di visita dei lavori in oggetto, che denominata l'allegato a) costituisce parte integrante del presente certificato di collaudo.

In data 01/02/2013, ai sensi dell'art. 223 del Regolamento n. 207/2010, è stato redatto il 2° verbale di visita dei lavori in oggetto, che denominata come l'allegato b) costituisce parte integrante del presente certificato di collaudo.

In data 26/03/2013, ai sensi dell'art. 223 del Regolamento n. 207/2010, è stato redatto il 3° verbale di visita dei lavori in oggetto, che denominata l'allegato c) costituisce parte integrante del presente certificato di collaudo.

In data 16/07/2013, ai sensi dell'art. 223 del Regolamento n. 207/2010, è stato redatto il 4° verbale di visita dei lavori in oggetto, che denominata come l'allegato d) costituisce parte integrante del presente certificato di collaudo.

Dopo avere confrontato i dati risultanti dal processo verbale di visita con i dati del progetto esecutivo e della variante approvata e con i documenti contabili si esprimono le seguenti considerazioni.

RELAZIONE

1. Verbali di visita di collaudo

Le visite di collaudo sono state effettuate in data 28/12/2012, 01/02/2013, 26/03/2013 e 16/07/2013, con inizio e luogo di ritrovo come precisato nei singoli verbali a cui si rimanda e previo preavviso dato dalla sottoscritta Commissione al Responsabile del Procedimento che ha provveduto tempestivamente ad informare l'impresa appaltatrice, nelle forme e nei termini stabiliti dall'art. 222, comma 1, del Regolamento n. 207/2010.

2. Opere collaudabili

In riferimento alle prove, verifiche e misurazioni geometriche di cui ai verbali di visita del 28/12/2012, 01/02/2013, 26/03/2013 e 16/07/2013, è stato rilevato che tutte le opere realizzate sono collaudabili.

3. Controllo della contabilità

Dall'esame della contabilità è stata verificata la perfetta corrispondenza fra le opere eseguite e quelle contabilizzate.

Per le parti di opere non ispezionabili o di difficile ispezione, la direzione dei lavori e l'impresa hanno assicurato, in occasione della visita di collaudo, la loro esecuzione in conformità alle prescrizioni contrattuali e la loro regolare contabilizzazione.

4. Verifica di conformità della documentazione presentata

Dall'esame della documentazione e delle certificazioni presentate è stata verificata la regolare esecuzione delle opere e la loro rispondenza ai requisiti di legge richiesti.

5. Revisione tecnico-contabile

La sottoscritta commissione di collaudo, accertata la regolarità della contabilità mediante il riscontro tecnico-contabile, ha confermato l'importo dello stato finale in Euro 7.471.049,97 (IVA esclusa), per cui il credito residuo dell'Impresa risulta di Euro 37.355,25 (IVA esclusa).

GIUDIZIO DI COLLAUDO


Sulla scorta delle risultanze della visite di collaudo, dei riscontri tecnici, amministrativi e contabili eseguiti si ritiene che i lavori di "realizzazione di Prefabbricati Modulari Abitativi Rimovibili (P.M.A.R.) - Lotto 6 - Comune di Concordia sulla Secchia (MO)", eseguiti dall'A.T.I Naldi Carpenterie srl (capogruppo

- 52,59%) di Predappio (FC), Thecnologica srl (mandante - 10,93%) di Predappio (FC) e P.I. 2000 s.r.l. (mandante - 36,48%) di Forlì, sono collaudabili.


Bologna, il 02/10/2014

La commissione di Collaudo

Ing. Andrea Peretti



ing. Giuseppe Magnani



Ing. Cristina Bianchi

