



IL COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DEL D.P.C.M. 25 AGOSTO 2014



Decreto n. 2334 del 3 dicembre 2014

**PREFABBRICATI MODULARI SCOLASTICI (P.M.S.) - LOTTO 6 - Scuola
Infanzia Maria Bambina S. Bartolomeo in Bosco nel Comune di
Ferrara (FE)**

**APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE ED
EROGAZIONE SALDO DEL CANONE DI LOCAZIONE**

CUP n. J49H12000720001 CIG n. 45188809BC

Visti:

- la legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ss.mm.ii.;
- l'art. 8 della L. R. n.1 del 2005, recante "Norme in materia di protezione civile";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21.05.2012 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Decreto Legge 04.11.2002 n. 245, convertito con modificazioni dall'art. 1 della Legge 27.12.2002, n. 286;
- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio con i quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, i giorni 20 e 29 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;
- il Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122, con il quale sono stati previsti interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo il 20 e 29 maggio 2012;
- il D.L. n. 91 del 24 giugno 2014, convertito con

modificazioni dalla legge 11 agosto n. 116, pubblicata sulla G.U. n. 192 del 20 agosto 2014, il quale all'art. 10 comma 2-bis dispone che "in tutti i casi di cessazione anticipata, per qualsiasi causa, dalla carica di Presidente della Regione, questi cessa anche dalle funzioni commissariali eventualmente conferitegli con specifici provvedimenti legislativi. Qualora normative di settore o lo Statuto della regione non provvedano apposite modalità di sostituzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, è nominato un commissario che subentra nell'esercizio delle funzioni commissariali fino all'insediamento del nuovo Presidente";

- il D.P.C.M. del 25 agosto 2014 con il quale Alfredo Bertelli è stato nominato Commissario delegato per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell'art. 1 D.L. n. 74 del 6 giugno 2014, convertito con modificazioni, dalla legge n.122 del 1 agosto 2012;
- l'articolo 7, comma 9 ter del decreto legge n. 133 del 12 settembre 2014 convertito con modificazioni dalla Legge n. 164 dell'11 novembre 2014, con il quale è stato prorogato al 31.12.2015 lo stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012.

Considerato:

- che con ordinanza n. 5 del 6 luglio 2012 è stato approvato il programma straordinario per la riapertura delle scuole per l'anno scolastico 2012-2013 con il quale è stata prevista la realizzazione di Edifici Scolastici Temporanei per tutte quelle scuole che non possono essere riparate, al fine di consentire lo svolgimento dell'attività didattica nell'anno 2012-2013;
- che con ordinanze n. 13 del 25.07.2012, n. 78 del 21 novembre 2012, n. 104 del 12.09.2013, n. 19 del 13 marzo 2014 e n. 52 del 30.06.2014 è stato approvato il programma operativo scuole e stimati i relativi costi, fra i quali sono stati previsti € 35.200.000,00 per "Acquisizione in locazione, montaggio e smontaggio di prefabbricati modulari scolastici, compreso le sistemazioni ed urbanizzazioni delle aree, per quelle scuole che verranno riparate, con miglioramento sismico, nel più breve tempo possibile" la cui copertura finanziaria è assicurata dalle risorse del fondo di cui all'articolo 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni con legge n. 122 del 1° agosto

2012;

- che con l'ordinanza n. 13/2012 è stata prevista l'acquisizione in locazione, per un periodo di nove mesi, di prefabbricati modulari scolastici, con annessa progettazione e realizzazione di opere di cantierizzazione propedeutiche, con l'ulteriore possibilità di prolungamenti nell'utilizzo di tali strutture per altri sei mesi rinnovabili di ulteriori sei mesi;
- che con ordinanza n. 16 del 31 luglio 2012 è stata approvata la documentazione e i relativi atti di gara per la realizzazione dei Prefabbricati modulari scolastici;
- che con decreto n. 27 del 22 agosto 2012, è stato approvata l'aggiudicazione provvisoria del lotto n. 6, relativo alla Scuola Infanzia Maria Bambina S. Bartolomeo in Bosco nel Comune di Ferrara (FE) alla Cemeco S.r.l. di San Severino Marche (MC) per il corrispettivo contrattuale, relativo alla locazione per nove mesi, di € 174.790,22 oltre ad IVA;
- che con decreto n. 94 del 05.10.2012 è stata approvata l'aggiudicazione definitiva del suindicato lotto 6 alla Ditta Cemeco S.r.l.;
- che il Codice Unico di Progetto (CUP) assegnato dalla competente Struttura presso il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 3, comma 6, della Legge n. 136/2010 è il n. J49H12000720001 e il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) attribuito dal Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare (SIMOG) dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori è il n. 45188809BC;
- che, in data 22.01.2013 è stato sottoscritto il relativo contratto, Rep. n. 62 per il corrispettivo contrattuale, relativo alla locazione per nove mesi, di € 174.790,22 oltre ad IVA e per la proroga di sei mesi di € 26.730,00 + IVA e per i successivi ulteriori sei mesi di € 18.711,00;
- che, in data 15 maggio 2013 è stato comunicato che, con atto del 2 maggio 2013 a firma notaio Maria Amelia Salvi di Macerata, la società Cemeco Service s.r.l. ha mutato la ragione sociale in Cemeco S.r.l., rimanendo invariata la Partita Iva e tutti gli altri dati;
- che con decreto n. 621 del 17 luglio 2013 la locazione del lotto 6 in argomento è stata prorogata di 12 mesi, per il corrispettivo contrattuale di € 45.441,00 oltre ad IVA;

- che il corrispettivo contrattuale ammonta così a totali € 220.231,22 oltre IVA;
- che per il lotto 6 sono stati liquidati all'impresa n. 8 acconti per complessivi € 202.752,20 + IVA e così per totali € 245.784,56, ovvero:
 - a. con decreto n. 52 del 25.1.2013, per € 95.173,28;
 - b. con decreto n. 110 del 19.2.2013, per € 31.724,42;
 - c. con decreto n. 313 del 23.4.2013, per € 31.724,42;
 - d. con decreto n. 689 del 29.7.2013, per € 31.724,42;
 - e. con decreto n. 1165 del 29.10.2013, per € 16.305,30;
 - f. con decreto n. 275 del 27.2.2014, per € 16.305,30;
 - g. con decreto n. 716 del 6.5.2014, per € 11.413,71;
 - h. con decreto n. 1473 del 12.8.2014, per € 11.413,71.
- che pertanto residuano da liquidare € 17.479,02 oltre ad IVA rispetto all'importo contrattualizzato.

Visti:

- il certificato di regolare esecuzione relativo al lotto 6, emesso in data 20.10.2014, dal quale risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti dall'impresa Cemeco s.r.l. per € 220.231,22, di cui già corrisposti € 202.231,22 e da erogare € 17.479,02 oltre IVA, a saldo di ogni suo avere;
- la relativa fattura n.229 del 26.11.2014, dell'importo di € 21.324,40 IVA 22% compresa (€ 17.479,02 + IVA), emessa dalla Ditta Cemeco S.r.l..

Rilevato:

- che la ditta Cemeco s.r.l. è stata iscritta nella White List della Prefettura di Ferrara in data 19.07.2013 ed è in corso il rinnovo;
- che si è provveduto ad acquisire il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), attualmente in corso di validità, per la Ditta Cemeco S.r.l., dal quale risulta che la stessa è in regola con i versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali;
- che l'aggiudicataria, in ottemperanza a quanto dettato dagli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, comma 7, della legge n. 136/2010 e ss.mm., ha presentato formale comunicazione del conto corrente

dedicato.

Ritenuto, in base alla documentazione sopracitata e come previsto dalle norme contrattuali, di procedere alla liquidazione alla Ditta Cemeco S.r.l. dell'importo di cui sopra di 21.324,40 oltre ad IVA.

Preso atto:

- che la copertura finanziaria della spesa di € 21.324,40 IVA 22% compresa è assicurata dallo stanziamento previsto dall'art. 2 del D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 01.08.2012 n. 122 come disposto con le ordinanze ed i decreti più sopra citati;
- che presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Bologna, a favore del Commissario Delegato Presidente della Regione Emilia Romagna D.L.74/2012, è stata aperta la contabilità speciale n. 5699, come previsto dall'art. 2 comma 6 Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122.

Ritenuto di incaricare per il pagamento l'Agenzia Regionale di Protezione Civile, che dovrà previamente effettuare il controllo previsto dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.40 del 18.01.2008 "Modalità di attuazione dell'art. 48-bis del DPR 602/73, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni".

Visti:

- la legge 13 agosto 2010, n. 136 avente ad oggetto "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e successive modifiche;
- la determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture n. 4 del 7 luglio 2011, recante "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136".

Verificata la necessaria disponibilità di cassa sulla suindicata contabilità speciale n. 5699 aperta presso la Sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Bologna, ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 del Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122.

Tutto ciò visto e considerato

DECRETA

1. di approvare il certificato di regolare esecuzione del lotto 6 dei prefabbricati modulari scolastici (P.M.S.), emesso in data 20.10.2014, dal quale risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti dall'impresa Cemeco S.r.l. e che possono pertanto essere corrisposti alla stessa € 17.479,02 oltre ad IVA 22% e così per totali € 21.324,40, a saldo di ogni suo avere;
2. di liquidare alla Ditta Cemeco S.r.l. la fattura n. 229 del 26.11.2014, di € 21.324,40 IVA 22% compresa, a titolo di saldo del canone di locazione;
3. di dare atto che il suindicato importo trova copertura finanziaria nell'ambito dello stanziamento previsto dall'articolo 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 dello 01.08.2012, come indicato nelle ordinanze e nei decreti indicati in narrativa;
4. di incaricare l'Agenzia Regionale di Protezione Civile ad effettuare il controllo previsto dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.40 del 18.01.2008 "Modalità di attuazione dell'art. 48-bis del DPR 602/73, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni", tramite il portale di Equitalia Servizi S.p.a. ed alla conseguente emissione dell'ordinativo di pagamento di € 21.324,40 IVA 22% compresa a favore della Ditta Cemeco S.r.l., sulla contabilità speciale 5699, aperta ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 del Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122, presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Bologna;
5. di dare atto che, ai sensi dell' art. 3, comma 7, della legge del 13.08.2010 n. 136, la Ditta Cemeco S.r.l. ha presentato la dichiarazione relativa al conto corrente dedicato alle commesse pubbliche.

Bologna lì, 3 dicembre 2014

Alfredo Bertelli

