

**Decreto n. 2413 del 10 dicembre 2014**

PREFABBRICATI MODULARI SCOLASTICI (P.M.S.) - LOTTO 11 - Scuola Secondaria di 1' grado "Marco Polo" nel Comune di Crevalcore (BO)

APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE ED EROGAZIONE SALDO CANONE DI LOCAZIONE

CUP n. J49H12000720001 CIG n. 4518885DDB

Visti:

- la legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ss.mm.ii.;
- l'art. 8 della L. R. n.1 del 2005, recante "Norme in materia di protezione civile";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21.05.2012 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Decreto Legge 04.11.2002 n. 245, convertito con modificazioni dall'art. 1 della Legge 27.12.2002, n. 286;
- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio con i quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, i giorni 20 e 29 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;
- il Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122, con il quale sono stati previsti interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo il 20 e 29 maggio 2012;
- il D.L. n. 91 del 24 giugno 2014, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto n. 116, pubblicata sulla G.U. n. 192 del 20 agosto 2014, il quale all'art. 10 comma 2-bis dispone che "in tutti i casi di cessazione anticipata, per qualsiasi causa, dalla carica di Presidente della Regione, questi cessa anche dalle funzioni commissariali eventualmente conferitegli con specifici provvedimenti legislativi. Qualora normative di settore o lo Statuto della

regione non provvedano apposite modalità di sostituzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, è nominato un Commissario che subentra nell'esercizio delle funzioni commissariali fino all'insediamento del nuovo Presidente";

- il D.P.C.M. del 25 agosto 2014 con il quale Alfredo Bertelli è stato nominato Commissario delegato per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell'art. 1 D.L. n. 74 del 6 giugno 2014, convertito con modificazioni, dalla legge n.122 del 1 agosto 2012;
- l'articolo 7, comma 9 ter del decreto legge n. 133 del 12 settembre 2014 convertito con modificazioni dalla Legge n. 164 dell'11 novembre 2014, con il quale è stato prorogato al 31/12/2015 lo stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012.

Considerato:

- che con ordinanza n. 5 del 6 luglio 2012 è stato approvato il programma straordinario per la riapertura delle scuole per l'anno scolastico 2012-2013, con il quale è stata prevista la realizzazione di Edifici Scolastici Provvisori per tutte quelle scuole che non possono essere riparate, al fine di consentire lo svolgimento dell'attività didattica nell'anno 2012-2013;
- che con ordinanze n. 13 del 25.07.2012, n. 78 del 21 novembre 2012, n. 104 del 12.09.2012, n. 19 del 13.03.2014, n. 52 del 30.06.2014 e n. 73 del 20.11.2014 è stato approvato il programma operativo scuole e stimati i relativi costi, fra i quali sono stati previsti € 35.200.000,00 per "Acquisizione in locazione, montaggio e smontaggio di prefabbricati modulari scolastici, compreso le sistemazioni ed urbanizzazioni delle aree, per quelle scuole che verranno riparate, con miglioramento sismico nel più breve tempo possibile", la cui copertura finanziaria è assicurata dalle risorse del fondo di cui all'articolo 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni con legge n. 122 del 1° agosto 2012;
- che con l'ordinanza n. 13/2012 è stata prevista l'acquisizione in locazione, per un periodo di nove mesi, di prefabbricati modulari scolastici, con annessa progettazione e realizzazione di opere di cantierizzazione propedeutiche, con l'ulteriore possibilità di prolungamenti nell'utilizzo di tali strutture per altri sei mesi, rinnovabili di ulteriori sei mesi;
- che con ordinanza n. 16 del 31 luglio 2012 è stata approvata la documentazione e i relativi atti di gara per la realizzazione dei Prefabbricati modulari scolastici;

- che con decreto n. 9 del 9 agosto 2012 è stata approvata l'aggiudicazione provvisoria del lotto n. 11, relativo alla Scuola Secondaria di 1' grado "Marco Polo" nel Comune di Crevalcore (BO), alla Tecnifor S.p.a. di Sangemini (TR), per il corrispettivo contrattuale, relativo alla locazione per nove mesi, di € 726.561,00, oltre ad IVA;
- che con decreto n. 68 del 21.09.2012 è stata approvata l'aggiudicazione definitiva del suindicato lotto 11 alla Ditta Tecnifor S.p.a.;
- che il Codice Unico di Progetto (CUP) assegnato dalla competente Struttura presso il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 3, comma 6, della Legge n. 136/2010 è il n. J49H12000720001 e il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) attribuito dal Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare (SIMOG) dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori è il n. 4518885DDB;
- che, in data 24.11.2012 è stato sottoscritto il relativo contratto di appalto, Rep. n. 0036 per il corrispettivo contrattuale, relativo alla locazione per nove mesi, di € 726.561,00, oltre ad IVA, per la proroga di sei mesi di € 142.560,00 + IVA e per i successivi ulteriori sei mesi di € 99.792,00 + IVA;
- che con decreto n. 599 del 15 luglio 2013 la locazione del lotto in argomento è stata prorogata di 12 mesi, per il corrispettivo contrattuale di € 242.352,00 oltre ad IVA;
- che con decreto n. 728 del 1° agosto 2013 è stata approvata la Perizia di Variante e Suppletiva n. 1 del lotto n. 11 dei Prefabbricati Modulari Scolastici (P.M.S.) di cui in argomento;
- che, in data 28.08.2013 è stato sottoscritto il relativo atto integrativo Rep. 0149 al contratto di appalto, Rep. n. 0036 del 24.11.2012 per il corrispettivo di € 84.216,37 per lavori e l'aggiornamento in € 155.235,96 oltre ad IVA, del corrispettivo per i primi sei mesi di proroga e in € 108.665,17 oltre ad IVA per i successivi ulteriori sei mesi;
- che con decreto n. 795 del 13 maggio 2014 è stata approvata la Perizia di Variante e Suppletiva n. 2 del lotto n. 11 dei Prefabbricati Modulari Scolastici (P.M.S.) di cui in argomento;
- che, in data 30.05.2014 è stato sottoscritto l'atto integrativo Rep. 0270 al contratto di appalto, Rep. n. 0036 del 24.11.2012 dell'importo di € 5.347,41, con conseguente aggiornamento del corrispettivo contrattuale in € 1.080.025,91 oltre ad IVA;
- che con decreto n. 1184 dell'8 luglio 2014 è stata approvata la prosecuzione di tale locazione fino al 31/08/2014 per il

canone mensile di € 17.205,32 oltre ad IVA;

- che in data 23.07.2014, Rep. n. 0286, è stato sottoscritto l'atto di prosecuzione della locazione per il canone mensile di € 17.205,32 oltre ad IVA e così di totali € 34.410,64 oltre ad IVA;
- che il corrispettivo contrattuale ammonta così a totali € 1.114.436,55 oltre ad IVA;
- che per il lotto 11 sono già stati liquidati acconti all'impresa Tecnifor S.p.A. per complessivi € 1.028.387,49 + IVA = 1.246.622,94 con i seguenti decreti:
 - a. n. 200 del 6.12.2012, € 395.612,46 IVA compresa;
 - b. n. 65 del 31.01.2013, € 131.870,82 IVA compresa;
 - c. n. 265 del 16.4.2013, € 131.870,82 IVA compresa;
 - d. n. 662 del 24.7.2013, € 131.870,82 IVA compresa;
 - e. n. 902 del 17.9.2013, € 91.711,63 IVA compresa;
 - f. n. 1089 del 21.10.2013, € 86.248,80 IVA compresa;
 - g. n. 232 del 20.2.2014, € 102.426,27 IVA compresa;
 - h. n. 685 del 30.4.2014, € 66.285,76 IVA compresa;
 - i. n. 1267 del 16.7.2014, € 5.871,46 IVA compresa;
 - l. n. 1308 del 17.7.2014, € 60.873,12 IVA compresa;
 - m. n. 1777 del 25.9.2014, € 41.980,98 IVA compresa.

Visti:

- il certificato di regolare esecuzione relativo al lotto 11 emesso in data 03/11/2014, dal quale risulta che le prestazioni sono state regolarmente rese dall'impresa Tecnifor S.p.A. per € 1.114.436,55, di cui liquidati in acconto € 1.028.387,49 e da liquidare a saldo alla stessa € 86.049,06 oltre ad IVA;
- la relativa fattura n. 145009763 del 18.11.2014 di € 104.979,85 IVA 22% compresa (= € 86.049,06 + IVA), emessa dalla ditta Tecnifor S.p.a..

Rilevato:

- che l'impresa Tecnifor S.p.a. ha presentato richiesta di iscrizione nella White List della Prefettura di Modena e che a tutt'oggi tale richiesta risulta in fase di istruttoria, come da documentazione in atti;
- che si è provveduto ad acquisire il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), attualmente in corso di validità, per la Ditta Tecnifor S.p.a., dal quale risulta che la stessa è in regola con i versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali;
- che l'aggiudicataria, in ottemperanza a quanto dettato dagli

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, comma 7, della legge n. 136/2010 e ss.mm., ha presentato formale comunicazione del conto corrente dedicato.

Ritenuto, in base alla documentazione sopracitata e come previsto dalle norme contrattuali, di procedere alla liquidazione alla Ditta Tecnifor S.p.a. di cui al suindicato certificato di liquidazione di € 104.979,85 IVA 22% compresa.

Preso atto:

- che la copertura finanziaria della spesa di € 104.979,85 IVA 22% compresa è assicurata dallo stanziamento previsto dall'art. 2 del D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 01.08.2012 n. 122, come disposto con le ordinanze ed i decreti più sopra citati;
- che presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Bologna, è stata aperta la contabilità speciale n. 5699, come previsto dall'art. 2 comma 6 Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122.

Ritenuto di incaricare per il pagamento l'Agenzia Regionale di Protezione Civile, che dovrà previamente effettuare il controllo previsto dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.40 del 18.01.2008 "Modalità di attuazione dell'art. 48-bis del DPR 602/73, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni".

Visti:

- la legge 13 agosto 2010, n. 136 avente ad oggetto "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e successive modifiche;
- la determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture n. 4 del 7 luglio 2011, recante "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136".

Verificata la necessaria disponibilità di cassa sulla suindicata contabilità speciale n. 5699 aperta presso la Sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Bologna, ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 del Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122.

Tutto ciò visto e considerato

DECRETA

1. per i motivi esposti in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati, di approvare il certificato di regolare esecuzione del lotto 11 dei Prefabbricati Modulari Scolastici (P.M.S.) e di liquidare alla Ditta Tecnifor S.p.a. l'importo di € 104.979,85 IVA 22% compresa, a saldo della

fattura n. 145009763 del 18.11.2014 e a saldo di ogni suo avere;

2. di dare atto che il suindicato importo trova copertura finanziaria nell'ambito dello stanziamento previsto dall'articolo 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 dello 01.08.2012, come indicato nelle ordinanze e nei decreti indicati in narrativa;
3. di incaricare l'Agenzia Regionale di Protezione Civile ad effettuare il controllo previsto dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.40 del 18.01.2008 "Modalità di attuazione dell'art. 48-bis del DPR 602/73, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni", tramite il portale di Equitalia Servizi S.p.a. ed alla conseguente emissione dell'ordinativo di pagamento di € 104.979,85, IVA 22% compresa a favore della Ditta Tecnifor S.p.a., sulla contabilità speciale 5699, aperta ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 del Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122, presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Bologna;
4. di dare atto che, ai sensi dell' art. 3, comma 7, della legge del 13.08.2010 n. 136, la Ditta Tecnifor S.p.a. ha presentato la dichiarazione relativa al conto corrente dedicato alle commesse pubbliche.

Bologna lì, 10 dicembre 2014

Alfredo Bertelli

