

IL COMMISSARIO DELEGATO
AI SENSI DEL D.P.C.M. 25 AGOSTO 2014



Decreto n.2438 dell'11 Dicembre 2014

PREFABBRICATI MODULARI SCOLASTICI (P.M.S.) - LOTTO 24 - Scuola d'Infanzia statale Donatori di Sangue nel Comune di Medolla (MO)

APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE ED EROGAZIONE SALDO CANONE DI LOCAZIONE

CUP n. J49H12000720001 CIG n. 4518898897

Visti:

- la legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ss.mm.ii.;
- l'art. 8 della L. R. n.1 del 2005, recante "Norme in materia di protezione civile";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21.05.2012 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Decreto Legge 04.11.2002 n. 245, convertito con modificazioni dall'art. 1 della Legge 27.12.2002, n. 286;
- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio con i quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, i giorni 20 e 29 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;
- il Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122, con il quale sono stati previsti interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo il 20 e 29 maggio 2012;

- il D.L. n. 91 del 24 giugno 2014, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto n. 116, pubblicata sulla G.U. n. 192 del 20 agosto 2014, il quale all'art. 10 comma 2-bis dispone che "in tutti i casi di cessazione anticipata, per qualsiasi causa, dalla carica di Presidente della Regione, questi cessa anche dalle funzioni commissariali eventualmente conferitegli con specifici provvedimenti legislativi. Qualora normative di settore o lo Statuto della regione non provvedano apposite modalità di sostituzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, è nominato un commissario che subentra nell'esercizio delle funzioni commissariali fino all'insediamento del nuovo Presidente";
- il D.P.C.M. del 25 agosto 2014 con il quale Alfredo Bertelli è stato nominato Commissario delegato per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell'art. 1 D.L. n. 74 del 6 giugno 2014, convertito con modificazioni, dalla legge n.122 del 1 agosto 2012;
- l'articolo 7, comma 9 ter del decreto legge n. 133 del 12 settembre 2014 convertito con modificazioni dalla Legge n. 164 dell'11 novembre 2014, con il quale è stato prorogato al 31.12.2015 lo stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012.

Considerato:

- che con ordinanza n. 5 del 6 luglio 2012 è stato approvato il programma straordinario per la riapertura delle scuole per l'anno scolastico 2012-2013 con il quale è stata prevista la realizzazione di Edifici Scolastici Provvisori (E.S.T.) per tutte quelle scuole che non possono essere riparate, al fine di consentire lo svolgimento dell'attività didattica;
- che con ordinanze n. 13 del 25.07.2012, n. 78 del 21 novembre 2012, n. 104 del 12.09.2012, n. 19 del 13.03.2014, n. 52 del 30.06.2014, n. 73 del 20.11.2014 e n. 79 del 5.12.2014 è stato approvato il programma operativo scuole e stimati i relativi costi, fra i quali sono stati previsti € 35.200.000,00 per "Acquisizione in locazione, montaggio e smontaggio di prefabbricati modulari scolastici, compreso le sistemazioni ed urbanizzazioni delle aree, per quelle scuole che verranno riparate, con miglioramento sismico nel più breve tempo possibile", la cui copertura finanziaria è

assicurata dalle risorse del fondo di cui all'articolo 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni con legge n. 122 del 1° agosto 2012;

- che con l'ordinanza n. 13/2012 è stata prevista l'acquisizione in locazione, per un periodo di nove mesi, di prefabbricati modulari scolastici, con annessa progettazione e realizzazione di opere di cantierizzazione propedeutiche, con l'ulteriore possibilità di prolungamenti nell'utilizzo di tali strutture per altri sei mesi rinnovabili di ulteriori sei mesi;
- che con ordinanza n. 16 del 31 luglio 2012 è stata approvata la documentazione e i relativi atti di gara per la realizzazione dei Prefabbricati modulari scolastici;
- che con decreto n. 27 del 22 agosto 2012, è stata approvata l'aggiudicazione provvisoria del lotto n. 24 relativa alla Scuola d'Infanzia Statale Donatori di Sangue nel Comune di Medolla (MO), alla Ditta Prefabbricati Ferrocostruzioni S.r.l. di Portogruaro (VE) per il corrispettivo contrattuale, relativo ai primi nove mesi, di € 179.962,50 oltre ad IVA;
- che con decreto n. 103 del 12 ottobre 2012 è stata approvata l'aggiudicazione definitiva del suindicato lotto 24 alla Ditta Prefabbricati Ferrocostruzioni S.r.l.;
- che il Codice Unico di Progetto (CUP) assegnato dalla competente Struttura presso il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 3, comma 6, della Legge n. 136/2010 è il n. J49H12000720001 e il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) attribuito dal Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare (SIMOG) dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori è il n. 4518898897;
- che, in data 06.12.2012 è stato sottoscritto il relativo contratto di appalto - Rep. n. 0051 per il corrispettivo contrattuale, relativo ai primi nove mesi, di € 179.962,50 oltre ad IVA, per la proroga di sei mesi di € 19.422,00 + IVA e per i successivi ulteriori sei mesi di € 13.267,80 + IVA;
- che con decreto n. 785 del 21 agosto 2013 la locazione del lotto 24 in argomento è stata prorogata di 12 mesi, per il corrispettivo contrattuale di € 32.689,80 oltre ad IVA;
- che il corrispettivo contrattuale ammonta così a totali €

212.652,30 oltre ad IVA;

- che per il lotto 24 sono già stati liquidati acconti all'impresa Prefabbricati Ferrocostruzioni s.r.l. per complessivi € 194.656,06 oltre ad IVA (=235.795,97 IVA compresa) con i seguenti decreti:
 - a. n. 226 del 12.12.2012, € 97.989,58 IVA compresa;
 - b. n. 85 del 4.02.2013, € 32.663,19 IVA compresa;
 - c. n. 277 del 17.4.2013, € 32.663,19 IVA compresa;
 - d. n. 675 del 25.7.2013, € 32.663,19 IVA compresa;
 - e. n. 1166 del 29.10.2013, € 11.782,68 IVA compresa;
 - f. n. 223 del 18.2.2014, € 11.847,42 IVA compresa;
 - g. n. 687 del 30.4.2014, € 8.093,36 IVA compresa;
 - i. n. 1332 del 18.7.2014, € 8.093,36 IVA compresa.

Visti:

- il certificato di regolare esecuzione relativo al lotto 24, emesso in data 25.11.2014, dal quale risulta che le prestazioni sono state regolarmente eseguite dall'impresa Prefabbricati Ferrocostruzioni s.r.l. per totali € 212.652,30, di cui corrisposti in acconto € 194.656,06 e da erogare € 17.996,24 oltre ad IVA, a saldo di ogni suo avere;
- la fattura n.447/2014 del 26.11.2014 di € 21.955,41 (= 17.996,24 + IVA 22%), emessa dalla Ditta Prefabbricati Ferrocostruzioni S.r.l..

Rilevato:

- che la ditta Prefabbricati Ferrocostruzioni S.r.l. è stata rinnovata l'iscrizione nella White List della Prefettura di Bologna in data 23 luglio 2014;
- che si è provveduto ad acquisire il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), attualmente in corso di validità, per la Ditta Prefabbricati Ferrocostruzioni S.r.l., dal quale risulta che la stessa è in regola con i versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali;
- che l'aggiudicatario, in ottemperanza a quanto dettato dagli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, comma 7, della legge n. 136/2010 e ss.mm., ha presentato formale comunicazione del conto corrente dedicato.

- **Ritenuto**, in base alla documentazione sopracitata e come previsto dalle norme contrattuali, di procedere alla liquidazione alla Ditta Prefabbricati Ferrocostruzioni S.r.l. del suindicato certificato del 25.11.2014 di € 17.996,24 oltre ad IVA.

Preso atto:

- che la copertura finanziaria della spesa di € 21.955,41 è assicurata dallo stanziamento previsto dall'art. 2 del D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 01.08.2012 n. 122 come disposto con le ordinanze ed i decreti più sopra citati;
- che presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Bologna, a favore del Commissario Delegato Presidente della Regione Emilia Romagna D.L.74/2012, è stata aperta la contabilità speciale n. 5699, come previsto dall'art. 2 comma 6 Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122.

Ritenuto di incaricare per il pagamento l'Agenzia Regionale di Protezione Civile, che dovrà previamente effettuare il controllo previsto dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.40 del 18.01.2008 "Modalità di attuazione dell'art. 48-bis del DPR 602/73, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni".

Visti:

- la legge 13 agosto 2010, n. 136 avente ad oggetto "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e successive modifiche;
- la determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture n. 4 del 7 luglio 2011, recante "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136".

Verificata la necessaria disponibilità di cassa sulla suindicata contabilità speciale n. 5699 aperta presso la Sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Bologna intestata a "Commissario Presidente Regione Emilia-Romagna - D.l. 74-12", ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 del Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122.

Tutto ciò visto e considerato

DECRETA

1. per i motivi esposti in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati, di approvare il certificato di regolare esecuzione del lotto 24 dei Prefabbricati Modulari Scolastici (P.M.S.) e di liquidare alla ditta Prefabbricati Ferrocostruzioni S.r.l. la relativa fattura n. 447/2014 del 26.11.2014 di € 21.955,41 a saldo di ogni suo avere;
2. di dare atto che il suindicato importo trova copertura finanziaria nell'ambito dello stanziamento previsto dall'articolo 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 dello 01.08.2012, come indicato nelle ordinanze e nei decreti indicati in narrativa;
3. di incaricare l'Agenzia Regionale di Protezione Civile ad effettuare il controllo previsto dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.40 del 18.01.2008 "Modalità di attuazione dell'art. 48-bis del DPR 602/73, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni", tramite il portale di Equitalia Servizi S.p.a. ed alla conseguente emissione dell'ordinativo di pagamento di € 21.955,41, a favore della Ditta Prefabbricati Ferrocostruzioni S.r.l., sulla contabilità speciale 5699, aperta ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 del Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122, presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Bologna;
4. di dare atto che, ai sensi dell' art. 3, comma 7, della legge del 13.08.2010 n. 136, la Ditta Prefabbricati Ferrocostruzioni S.r.l. ha presentato la dichiarazione relativa al conto corrente dedicato alle commesse pubbliche.

Bologna lì, 11 Dicembre 2014

Alfredo Bertelli

