



IL COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DEL DPCM 25 AGOSTO 2014

Decreto n.2455 dell'11 Dicembre 2014

EDIFICI SCOLASTICI TEMPORANEI (E.S.T.) - LOTTO 21 - Scuola Secondaria di 1' grado "Gasparini" e Primaria "Cesare Battisti" di Rovereto nel Comune di Novi di Modena (MO)

OPERE COMPLEMENTARI

LIQUIDAZIONE SALDO CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.4 E 4 BIS

CUP n. J49H12000260001-J53G14000310001 CIG n. 524781491A-59341030B6

Visti:

- la legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ss.mm.ii.;
- l'art. 8 della L. R. n.1 del 2005, recante "Norme in materia di protezione civile";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21.05.2012 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Decreto Legge 04.11.2002 n. 245, convertito con modificazioni dall'art. 1 della Legge 27.12.2002, n. 286;
- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio con i quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, i giorni 20 e 29 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;
- il Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122, con il quale sono stati previsti interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna,

Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo il 20 e 29 maggio 2012;

- il D.L. 24 giugno 2014 n. 91 convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto n. 116, pubblicata sulla G.U. n. 192 del 20 agosto 2014, il quale all'art. 10 comma 2-bis dispone che " ...in tutti i casi di cessazione anticipata, per qualsiasi causa, dalla carica di presidente della regione, questi cessa anche dalle funzioni commissariali eventualmente conferitegli con specifici provvedimenti legislativi. Qualora normative di settore o lo Statuto della regione non provvedano apposite modalità di sostituzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, è nominato un commissario che subentra nell'esercizio delle funzioni commissariali fino all'insediamento del nuovo Presidente...";
- il DPCM del 25 agosto 2014 con il quale Alfredo Bertelli è stato nominato Commissario delegato per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell'art. 1 D.L. n. 74 del 6 giugno 2014, convertito con modificazioni, dalla legge n.122 del 1 agosto 2012;
- l'articolo 7, comma 9 ter del D.L. 12.09.2014 n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11.11.2014, n. 164 con il quale è stato prorogato al 31.12.2015 lo stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012.

Considerato:

- che con ordinanza n. 5 del 6 luglio 2012 è stato approvato il programma straordinario per la riapertura delle scuole per l'anno scolastico 2012-2013, con il quale è stata prevista la realizzazione di Edifici Scolastici Temporanei (E.S.T.) per tutte quelle scuole che non possono essere riparate, al fine di consentire lo svolgimento dell'attività didattica nell'anno 2012-2013;
- che con ordinanze n. 13 del 25.07.2012 e n. 78 del 21 novembre 2012, n. 17 del 2013 e n. 68 del 7 giugno 2013 n. 104 del 12 settembre 2013 n. 19 del 13 marzo 2014, n. 52 del 30 giugno 2014 e n. 79 del 5 dicembre 2014 è stata approvata la Rimodulazione del Programma Operativo Scuole con il quale è stato stimato un costo complessivo di € 258.800.196,26, la cui copertura finanziaria è assicurata dalle risorse del fondo di cui all'art. 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni con legge n. 122 del 1° agosto

2012;

- che alla lettera d) del programma approvato con la citata ordinanza n. 79/2014 è stato stimato un costo di € 79.500,00 per la "Costruzione di edifici scolastici temporanei (EST) in sostituzione delle scuole che non possono essere riparate e riattivate per l'anno scolastico 2013-2014;
- che con ordinanza n. 7 del 5 luglio 2012 è stata approvata la documentazione per l'avvio della progettazione e dei lavori di realizzazione degli Edifici Scolastici Temporanei (E.S.T.), comprensiva delle norme di gara;
- che con decreto n. 4 del 30 luglio 2012 sono stati approvati gli esiti della suindicata procedura di gara e si è provveduto ad aggiudicare provvisoriamente i singoli lotti dal nr. 1 al nr. 28;
- che con il suindicato decreto, in particolare, il Lotto 21 relativo alla Scuola Secondaria di 1' grado "Gasparini" e Primaria "Cesare Battisti" di Rovereto nel Comune di Novi di Modena (MO), è stato provvisoriamente aggiudicato al raggruppamento Edilizia Montelaghi Valter S.r.l. (Capogruppo) e Cosmo Haus (Mandante), che ha offerto il ribasso del 3,01%, per il corrispettivo contrattuale di 1.319.370,00 comprensivo di oneri per la sicurezza di € 58.500,00 non soggetti a ribasso, oltre ad IVA;
- che il Codice Unico di Progetto (CUP) assegnato dalla competente Struttura è il n. J49H12000260001 e il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) è il n. 4402439F93;
- che con decreto n. 40 del 3 settembre 2012, è stato approvato il progetto esecutivo del suindicato Lotto 21 presentato dall'impresa aggiudicataria, validato dal Responsabile Unico del Procedimento;
- che con decreto n. 62 del 20 settembre 2012 è stata approvata l'aggiudicazione definitiva del lotto 21 in argomento;
- che in data 7 novembre 2012 è stato sottoscritto il relativo contratto di appalto - Rep. n. 0019 per il corrispettivo contrattuale di € 1.319.370,00 comprensivo di oneri per la sicurezza di € 58.500,00 non soggetti a ribasso, oltre ad IVA;
- che, con riferimento al lotto 21 in argomento, con decreto n. 562 del 9 luglio 2013 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori complementari e l'affidamento degli stessi all'impresa Edilizia Montelaghi Valter S.r.l. per il corrispettivo di € 282.610,42, comprensivi degli oneri di sicurezza di € 12.592,80 oltre IVA 10%, oneri contenuti

nell'importo del quadro economico approvato con le suindicate ordinanze;

- che in data 13 settembre 2013 è stato sottoscritto con la Ditta Edilizia Montelaghi Valter S.r.l. il relativo contratto Rep. n.159 per il corrispettivo di € 282.610,42, comprensivo degli oneri di sicurezza di € 12.592,80, oltre ad IVA;
- che il relativo Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) è il n. 524781491A;
- che con atto notaio Maura Manghi del 13.02.2014 n. 79519 di Rep., n. 12286 di Racc., la ditta Edilizia Montelaghi Valter S.r.l. ha concesso in affitto alla società Axia S.r.l. il ramo di azienda e detta società affittuaria è subentrata, fra gli altri, al suindicato contratto di appalto;
- che con decreto n. 1530 del 20 agosto 2014 è stata approvata una perizia di variante e suppletiva dei lavori complementari di cui in argomento, eseguiti per la maggior parte dall'impresa Edilizia Montelaghi Valter S.r.l., che prevede lavorazioni integrative per un costo aggiuntivo netto di € 64.274,93 oltre ad IVA;
- che il relativo Codice Unico di Progetto (CUP) assegnato dalla competente Struttura è il n. J53G14000310001 e il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) è il n. 59341030B6;
- che in data 27.11.2014 è stato formalizzato con le Società Edilizia Montelaghi Valter S.r.l. e Axia S.r.l. il relativo atto aggiuntivo ricognitivo Rep. n. 0328 al contratto di appalto, Rep. n. 0159 del 13.09.2013 per il corrispettivo di € 64.274,93 oltre ad IVA;
- che di tale stipula è stata data comunicazione alle Prefetture di Modena, Reggio Emilia e Bologna in quanto per tali imprese non è ancora stato emesso il provvedimento di iscrizione alla White List;
- che l'importo complessivo totale contrattualizzato ammonta pertanto ad € 346.885,35 oltre ad IVA.

Visti:

- l'art. 5 punto 3, del suindicato atto aggiuntivo ricognitivo che dispone che "la Stazione appaltante provvede al pagamento diretto dei subappaltatori, ove dovuto";
- lo Stato di Avanzamento Lavori n. 4 emesso in data 02 dicembre 2014 ed il certificato di pagamento n. 4 del 03 dicembre 2014, dal quale risulta che possono essere

corrisposti all'impresa € 63.278,66 IVA 10% compresa, importo al netto del ribasso d'asta offerto, della ritenuta del 10% a garanzia dei lavori prevista dall'art. 20 del Capitolato Speciale di Appalto e dello 0,5% di cui all'articolo 4 del D.P.R. n. 207/2010;

- la relativa fattura n. 201400072 del 03 dicembre 2014 di € 63.278,66 IVA 10% compresa, emessa dall'Impresa S.r.l.;
- il Certificato di Pagamento n. 4 bis redatto in data 10.12.2014, come previsto dall'articolo 30 del Capitolato Speciale di Appalto, per lo svincolo della ritenuta del 10% a garanzia dei lavori di € 38.157,38 IVA compresa, a seguito di presentazione di fidejussione n. 4288 emessa da Consorzio Italia Fidi di € 40.065,25 corrispondente all'importo della ritenuta IVA compresa maggiorato del 5%;
- la relativa fattura n. 201400079 del 04.12.2014 di € 38.157,38 IVA 10% compresa emessa da Axia S.r.l.;
- la spesa complessiva da liquidare ammontante così ad € 101.436,04 IVA compresa;
- le note in atti di Montelaghi Valter S.r.l. del 02 dicembre 2014 e di Axia S.r.l. del 03 dicembre 2014 della Ditta con le quali è stato proposto che il relativo pagamento, per € 15.200,00 avvenga a favore dell'impresa subappaltatrice Consorzio Grandi Impianti.

Rilevato:

- che, ai sensi del D.lgs. 159 del 06.09.2011:
 - o la Ditta Axia S.r.l. ha inoltrato alle Prefetture di Modena e di Reggio Emilia, rispettivamente in data 10.02.2014 e 12.02.2014, le richieste di "iscrizione alla White List";
 - o la Società Edilizia Montelaghi Valter S.r.l., aveva ottenuto l'iscrizione nelle White List istituite presso la Prefettura di Bologna, con provvedimento n. 41293/Area I del 27.11.2013 e presso la Prefettura di Reggio Emilia con provvedimento n. 991/2012 - Area I AM/White List e che la stessa ha inoltrato alla Prefettura di Reggio Emilia, la richiesta di rinnovo in data 13.11.2014;
 - o che per l'impresa subappaltatrice Consorzio Grandi Impianti è stata inoltrata alla Prefettura di Modena l'istanza di cui al D.lgs. n. 159 del 06.09.2011 mentre per l'impresa esecutrice SICI S.r.l. la Prefettura di Modena, in data 17.10.2014 con provvedimento n.

1505/2012/Area 1/Antimafia ha rilasciato liberatoria definitiva di informazione antimafia ai sensi del D. Lgs. n. 159 del 6.9.2011;

- o che sono stati emessi i Documenti Unici di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), attualmente in corso di validità, per le imprese Edilizia Montelaghi Valter S.r.l., Axia S.r.l. e per le imprese subappaltatrice ed esecutrice dai quali risulta le stesse sono in regola con i versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali;
- o che le aggiudicatarie e l'impresa subappaltatrice Consorzio Grandi Impianti, in ottemperanza a quanto dettato dagli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, comma 7, della legge n. 136/2010 e ss.mm., hanno presentato formale comunicazione del conti corrente dedicati.

Ritenuto, in base alla documentazione sopracitata e come previsto dalle norme contrattuali, di procedere alla liquidazione di totali € 101.436,04 a saldo dei certificati di pagamento n. 4 e 4 bis come segue:

- o per € 86.236,04 a favore dell'impresa Axia S.r.l.;
- o per € 15.200,00 a favore della Ditta subappaltatrice Consorzio Grandi Impianti.

Preso atto:

- che la copertura finanziaria della spesa di Euro € 101.436,04 è assicurata dallo stanziamento previsto dall'art. 2 del D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 01.08.2012 n. 122, come disposto con ordinanza n. 7 del 5 luglio 2012 e dai decreti n. 4 del 30 luglio 2012 e n. 40 del 3 settembre 2012;
- che presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Bologna, a favore del Commissario Delegato D.L.74/2012, è stata aperta la contabilità speciale n. 5699, come previsto dall'art. 2 comma 6 Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122.

Ritenuto di incaricare per il pagamento l'Agenzia Regionale di Protezione Civile, che dovrà previamente effettuare il controllo previsto dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.40 del 18.01.2008 "Modalità di attuazione dell'art. 48-bis del DPR 602/73, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni".

Visti:

- la legge 13 agosto 2010, n. 136 avente ad oggetto "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e successive modifiche;
- la determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture n. 4 del 7 luglio 2011, recante "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136".

Verificata la necessaria disponibilità di cassa sulla suindicata contabilità speciale n. 5699 aperta presso la Sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Bologna ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 del Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122.

Tutto ciò visto e considerato

DECRETA

1. per i motivi esposti in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati, in relazione ai lavori complementari del lotto 21 degli edifici scolastici temporanei (EST), di liquidare la somma di € 101.436,04 IVA compresa a saldo dei certificati di pagamento n.4 e 4 bis di cui alle fatture n. 201400072 del 03.12.2014 di € 63.278,66 e n. 201400079 del 04.12.2014 di € 38.157,38 emesse dall'impresa Axia S.r.l., come segue:
 - a. per € **86.236,04** a favore dell'impresa Axia S.r.l.;
 - b. per € **15.200,00** a favore della Ditta subappaltatrice Consorzio Grandi Impianti.
2. di dare atto che il complessivo importo di € 101.436,04 trova copertura finanziaria nell'ambito dello stanziamento previsto dall'articolo 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 dello 01.08.2012, secondo quanto disposto dalle ordinanze indicate in narrativa;
- 3 di incaricare l'Agenzia Regionale di Protezione Civile ad effettuare il controllo previsto dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.40 del 18.01.2008 "Modalità di attuazione dell'art. 48-bis del DPR 602/73, recante

disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni", tramite il portale di Equitalia Servizi S.p.a. ed alla conseguente emissione degli ordinativi di pagamento di cui al punto 1., lettere a. e b., per totali € 101.436,04 sulla contabilità speciale 5699 aperta, ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 del Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122, presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Bologna;

- 4 di dare atto che, ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge del 13.08.2010 n. 136, le suindicate imprese hanno presentato la dichiarazione relativa ai conti corrente dedicati alle commesse pubbliche.

Bologna lì, 11 Dicembre 2014

Alfredo Bertelli

