



IL COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DEL DPCM DEL 25/8/2014



### DECRETO n.2546 del 19 Dicembre 2014

**Programma per la realizzazione di soluzioni alternative alle abitazioni danneggiate e distrutte dal sisma del maggio 2012 attraverso l'acquisto, fornitura, installazione e manutenzione di Prefabbricati Modulari Abitativi Rimovibili (P.M.A.R.) e delle connesse opere di urbanizzazione.**

**Lotto: n. 6 località: Concordia sulla Secchia (MO).**

**Parziale revoca di smontaggio dei moduli abitativi approvato con Decreto n.1821 del 30.09.2014.**

#### Premesso

che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 maggio 2012 è stato dichiarato eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002 n. 245, convertito con modificazioni dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2002, n. 286;

che con i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia e Mantova i giorni 20 e 29 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al capo del dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'orientamento giuridico;

che il Decreto Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni in legge n. 122 del 1 agosto 2012, ha previsto "interventi urgenti in favore delle aree colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e 29 maggio 2012";

che con il Decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, in legge n. 164 del 11.11.2014 e pubblicata sulla G.U. n. 262 del 11.11.2014, con la quale, all'articolo 7, comma 9 ter, lo stato di emergenza è prorogato fino al 31 dicembre 2015;

che con il decreto-legge 24 giugno 2014, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 116, pubblicata sulla G.U. n. 192 del 20 agosto 2014, all'articolo 10 comma 2-bis è stato disposto che ".....in tutti i casi di cessazione anticipata, per qualsiasi causa, dalla carica di presidente della regione, questi cessa anche dalle funzioni commissariali eventualmente conferitegli con specifici provvedimenti legislativi. Qualora normative di settore o lo statuto della regione non prevedano apposite modalità di sostituzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, è nominato un commissario che subentra nell'esercizio delle funzioni commissariali fino all'insediamento del nuovo Presidente...";

che con il DPCM del 25 agosto 2014 è stato nominato Alfredo Bertelli Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell'art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122. che il Decreto Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni in legge n. 122 del 1 agosto 2012, ha previ-

sto “interventi urgenti in favore delle aree colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e 29 maggio 2012”;

che con l’ordinanza n. 41 del 14 settembre 2012 è stata approvata la documentazione predisposta per la procedura aperta per la progettazione, fornitura e posa in opera dei Prefabbricati Modulari Abitativi Rimovibili (P.M.A.R.), il loro riacquisto, la manutenzione ordinaria e straordinaria degli stessi per tre anni;

che nel frattempo i comuni interessati dalla installazione dei Prefabbricati Modulari Abitativi Rimovibili (P.M.A.R.), in particolare i comuni di Cavezzo, Concordia sulla Secchia e Finale Emilia, hanno segnalato al Commissario Delegato variazioni sostanziali alla quantificazione delle soluzioni abitative provvisorie; che contestualmente alla riduzione della quantità dei Modulari Abitativi Rimovibili (P.M.A.R.) i comuni di Mirandola e Novi di Modena hanno richiesto anche la modifica delle aree in cui installare le soluzioni abitative provvisorie;

che con l’ordinanza n. 43 del 20 settembre 2012 è stata approvata la localizzazione dalle aree (rettifiche, integrazioni e nuovi inserimenti), ai sensi del comma 1 dell’art. 10 del D.L. 83/2012, convertito con modificazioni della Legge n. 134 del 7 agosto 2012, relative alla installazione dei Prefabbricati Modulari Abitativi Rimovibili (P.M.A.R.);

che a seguito delle segnalazioni pervenute si è proceduto alla eliminazione di alcuni lotti e pertanto si è reso necessario integrare e modificare la documentazione posta a base di gara;

che con l’ordinanza n. 44 del 20 settembre 2012 è stata approvata la documentazione integrativa che modifica e rettifica quella in precedenza approvata con l’ordinanza n. 41 del 14 settembre 2012 ed il relativo quadro economico per una spesa complessiva di € 118.082.902;

che nel frattempo i comuni interessati dalla installazione dei Prefabbricati Modulari Abitativi Rimovibili (P.M.A.R.), in particolare i comuni di Concordia, Mirandola, San Felice sul Panaro, Novi di Modena, a seguito delle verifiche nel frattempo effettuate con la popolazione interessata, hanno segnalato al Commissario delegato variazioni sostanziali alla quantificazione delle soluzioni abitative provvisorie da realizzare;

che a seguito delle segnalazioni pervenute si è reso necessario procedere alla soppressione dei lotti 7, 8, 11 e 12, provvedendo di conseguenza all’integrazione e modifica della documentazione posta a base di gara;

che con l’ordinanza n. 50 del 3 ottobre 2012 sono state approvate alcune integrazioni e modifiche agli atti di gara approvata con la precedente ordinanza n. 44 del 20 settembre 2012 ed il relativo nuovo quadro tecnico economico, per la realizzazione dei Prefabbricati Modulari Abitativi Rimovibili (P.M.A.R.) e connesse opere di urbanizzazione e la manutenzione ordinaria e straordinaria dei P.M.A.R., che prevede una spesa complessiva pari ad € 85.557.764,19 in riduzione di ulteriori 32 milioni di euro rispetto a quella precedentemente approvata con l’ordinanza n. 44/2012;

che per l’affidamento dei lavori per la realizzazione di soluzioni alternative alle abitazioni danneggiate, Prefabbricati Modulari Abitativi Rimovibili (P.M.A.R.) e delle connesse opere di urbanizzazione, è stata effettuata apposita procedura aperta con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i.;

che nel frattempo il Comune di Finale Emilia con nota del Sindaco ha espresso la propria rinuncia ad acquistare P.M.A.R per la propria comunità;

che con ordinanza n. 53 in data 10 ottobre 2012 è stato determinato di non procedere all'apertura dei plichi delle offerte presentate per partecipare alla predetta apertura del Lotto 4 di Finale Emilia;

che con decreto n. 117 del 19 ottobre 2012 sono stati approvati gli esiti della suindicata procedura di gara e si è provveduto ad aggiudicare provvisoriamente i singoli lotti nr. 1,2,3,5,6,10 e 13;

che con il suindicato decreto, in particolare, il Lotto 6 è stato provvisoriamente aggiudicato alla Ditta Naldi Carpenterie S.r.l., quale capogruppo mandataria del R.T.I. con Technologica S.r.l. e P.I. 2000 S.r.l., che ha offerto il ribasso percentuale del 20,22 %, per il corrispettivo contrattuale di € 5.137.419,57 comprensivo di oneri per la sicurezza di € 162.155,28 non soggetti a ribasso, ed € 33.072,00 per la manutenzione ordinaria e straordinaria per tre anni, oltre ad IVA;

che il Codice Unico di Progetto (CUP) assegnato dalla competente Struttura presso il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 3, comma 6, della Legge n. 136/2010 è il n. J49C12000290001 e il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) attribuito dal Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare (SIMOG) dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori è il n. CIG n.456265887C;

che con decreto n. 170 in data 23 novembre 2012 si è proceduto all'approvazione del progetto esecutivo del Lotto n. 6, in Comune di Concordia sulla Secchia (MO), all'aggiudicazione definitiva dei lavori alla Ditta Naldi Carpenterie S.r.l. Partita I.V.A. 00677230401, quale capogruppo mandataria del R.T.I. con Technologica S.r.l. Partita I.V.A. 03136540402 e P.I. 2000 S.r.l. Partita I.V.A. 02236810400, ed all'approvazione del quadro economico, successivamente modificato con decreto n. 246 in data 21 dicembre 2012, per incrementare la voce di spesa riferita agli oneri per allacciamenti alle reti erogatrici dei servizi, e con decreto n. 341 in data 2 maggio 2013 per approvazione del progetto di perizia di variante tecnica e suppletiva;

che, in data 15 febbraio 2013 è stato sottoscritto con la Ditta Naldi Carpenterie S.r.l., quale capogruppo mandataria del R.T.I. con Technologica S.r.l. e P.I. 2000 S.r.l., il relativo contratto di appalto Rep. n. 0069 per il corrispettivo contrattuale di € 5.137.419,57 comprensivo di oneri per la sicurezza di € 162.155,28 non soggetti a ribasso, ed € 33.072,00 per la manutenzione ordinaria e straordinaria per tre anni, oltre ad IVA;

che durante l'esecuzione delle opere si sono manifestate esigenze che hanno comportato la necessità di realizzare maggiori lavori rispetto a quelli previsti nel progetto principale in parte anche al di fuori del comparto da urbanizzare e derivanti da fatti imprevisti non prevedibili in sede di elaborazione degli studi di fattibilità contenuti nel programma d'intervento approvato con ordinanza n. 50 in data 3 ottobre 2012 e nemmeno prevedibili o comunque riconducibili ad omissioni di cui al progetto esecutivo presentato dall'aggiudicatario ed approvato con decreto del Commissario Delegato n. 170 in data 23 novembre 2012, seguito dai Decreti n. 246 del 21.12.2012 e n. 341 del 02.05.2013 che hanno modificato il quadro economico, e da richiesta di modifiche avanzate dai Comuni dei territori interessati per migliorare l'inserimento di tale comparto nell'abito urbano esistente;

che tali maggiori lavori sono riconducibili perciò a cause e rinvenimenti impreviste ed imprevedibili che costituiscono comunque significativi miglioramenti nella qualità dell'opera che non alterano l'impostazione progettuale (comma 1, lettere b) e c) dell'art.132 del D.LGS 163/06 ed art. 161 del D.P.R. 207/2010),

che con decreto del Commissario delegato n. 341 in data 2 maggio 2013 è stato approvato il progetto di variante suppletiva per l'acquisto, fornitura, installazione e manutenzione di Prefabbricati Modulari Abi-

tativi Rimovibili (P.M.A.R.) e delle connesse opere di urbanizzazione Lotto 6 Concordia sulla Secchia, redatto dai tecnici di FBM dell'importo di € 2.367.994,84 al netto del ribasso d'asta, oltre ad IVA 10% ed € 1.292,44 per la manutenzione ordinaria e straordinaria per tre anni, oltre ad IVA;

che il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) attribuito per la perizia di cui sopra dal Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare (SIMOG) dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori è il n.5161482DAD;

che in data 5 giugno 2013 è stato sottoscritto con la Ditta Naldi Carpenterie S.r.l., quale capogruppo mandataria del R.T.I. con Tecnologica S.r.l. e P.I. 2000 S.r.l., il relativo atto integrativo Rep. n. 0108 al contratto di appalto Rep. n. 0069 del 15.02.2013, per il maggior corrispettivo contrattuale di € 2.367.994,84 oltre ad IVA, comprensivo di oneri per la sicurezza;

che, conseguentemente, il corrispettivo contrattuale ascende quindi a complessivi € 7.505.414,41, comprensivo di oneri per la sicurezza di € 244.355,28 non soggetti a ribasso, oltre ad € 34.364,44 per la manutenzione ordinaria e straordinaria per tre anni, oltre ad IVA;

Richiamati:

- il decreto del Commissario Delegato n. 110 in data 31.07.2012 con il quale è stata incaricata FBM (Finanziaria Bologna Metropolitana) S.p.A. di svolgere il ruolo di direzione lavori del programma per la realizzazione di soluzioni alternative alle abitazioni danneggiate e distrutte dal sisma del maggio 2012 attraverso l'acquisto, fornitura, installazione e manutenzione di Prefabbricati Modulari Abitativi Rimovibili (P.M.A.R.) e delle connesse opere di urbanizzazione;
- il decreto del Commissario delegato n. 149 in data 16 novembre 2012 con il quale sono state nominate le commissioni di collaudo tecnico-amministrativo in corso d'opera dei n. 8 lotti del programma PMAR, affidando il Lotto 6 e il Lotto 10 alla Commissione costituita dai tecnici regionali, di cui all'elenco nominativi posto agli atti dell'amministrazione regionale, Ing. Andrea Peretti, Ing. Giuseppe Magnani e Ing. Cristina Bianchi;

Vista l'ordinanza n. 19 del 13 marzo 2014 e successive Ordinanza n. 52 del 30 giugno 2014 e Ordinanza n. 79 del 5 dicembre 2014, con le quali si è provveduto alla Rimodulazione dei Programmi Operativi: Scuole, Municipi e Casa e degli interventi per le chiese immediate e temporanee per assicurare la continuità del culto e per gli Edifici Pubblici Temporanei (EPT III);

Richiamato il decreto del Commissario delegato n. 726 in data 6 maggio 2014 con il quale è stato approvato il conto finale dei lavori e la relazione sul conto finale, redatti dal direttore dei lavori geom. Gianfranco Coliva di FBM in data 28 gennaio 2014, confermati dal RUP e sottoscritti in pari data dall'impresa appaltatrice senza riserve né eccezione alcuna, dal quale emerge che l'importo dei lavori eseguiti compresi oneri di sicurezza ammonta ad € 7.471.049,57;

Richiamato il nuovo quadro economico del Lotto 6 che risulta così articolato:

<b>PREFABBRICATI MODULARI ABITATIVI RIMOVIBILI (PMAR)</b>			<b>Lotto 6</b>
<b>QUADRO TECNICO ECONOMICO</b>			
A)	LAVORI A BASE D'APPALTO		
A.1	Lavori a base d'asta a corpo		4.942.192,29
A.2	Lavori in perizia		2.284.502,00

A.3	Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta		244.355,28
A.4	Manutenzione		34.364,44
<b>A)</b>	<b>SOMMANO LAVORI A BASE D'APPALTO</b>		<b>7.505.414,01</b>
<b>B)</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
B.1	Indagini geologiche		
B.2	Allacciamenti ai pubblici servizi		131.043,48
B.3	Imprevisti		34.457,21
B.4	Acquisizioni aree o immobili e pertinenti indennizzi		1.283.821,00
B.5	Accantonamento di cui all'art. 12 del D.P.R. 207/2010		17.914,78
B.6	Spese di cui all'articolo art. 92 comma 7-bis, del Codice Contratti, spese tecniche Controllo dei lavori, per attività di Assistenza giornaliera, Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione dei Lavori, di supporto al Responsabile del Procedimento, e di verifica e validazione dei progetti		
B.6.1		DL	120.029,02
B.6.2		CSE	47.079,29
B.6.3		AGENZIA TERRITORIO	1.455,42
B.6.4		AVCP	1.533,05
		sommano	170.096,78
B.7	Spese di cui all'articolo 92, comma 5, del Codice Contratti		50.238,86
B.8	Eventuali spese per commissioni giudicatrici		
B.9	Spese per pubblicità		5.784,53
B.10	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici.		2.149,77
B.11	Contributo integrativo (4%) su importo punto B.6.2		1.883,17
B.12	I.V.A. 10% su importo (A.1+A.2+A.3+B.3+B.5)		752.342,16
B.13	I.V.A. 22% su importo (A.4+B.2+B.6.1+B.6.2+B.10+B.11)		74.040,82
<b>B)</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		<b>2.523.772,56</b>
<b>A+B)</b>	<b>SOMMA TOTALE DELL'INTERVENTO</b>		<b>10.029.186,57</b>

Richiamata l'ordinanza del Commissario Delegato n° 17 del 7 marzo 2014 con la quale è stata definita la concessione a titolo gratuito degli arredi contenuti nei prefabbricati modulari abitativi rimovibili (PMAR) e nei prefabbricati modulari rurali rimuovibili (PMRR) assegnati ai comuni;

Richiamata l'ordinanza del Commissario Delegato n° 23 del 26 marzo 2014 con la quale sono state assegnate ai Comuni le risorse finanziarie per procedere allo smontaggio e deposito degli arredi non più utilizzati concessi a titolo gratuiti ai comuni assegnatari dei prefabbricati modulari abitativi rimovibili (PMAR) e nei prefabbricati modulari rurali rimuovibili (PMRR);

Richiamato:

- quanto previsto all'art. 22 del capitolato speciale d'appalto allegato al contratto di appalto rep. 90 del 19 aprile 2013 nel quale l'impresa appaltatrice su richiesta della stazione appaltante dopo 2 anni dalla consegna dei moduli abitativi è tenuta allo smontaggio e al riacquisto anche parziali di quelli non più in uso (formula del buy back);

- l'ordinanza n. 41 del 14 settembre 2012 del Commissario delegato con la quale venivano approvati gli atti di gara ed individuati i criteri da adottare per la consegna dei moduli, aree urbanizzate e fissati i tempi di attuazione dei buy back;
- il decreto del Commissario delegato n° 623 del 17 luglio 2013 con il quale tra l'altro venivano disciplinate le condizioni ed i criteri per la consegna delle aree ai comuni, per la tempistica di riferimento dei canoni di manutenzione e fissati i tempi di operatività della formula del buy back;
- l'ultimo verbale di consegna provvisoria dei moduli al Comune di Concordia sulla Secchia sottoscritto in data 12 febbraio 2013;
- il verbale di consegna delle aree urbanizzate al Comune di Concordia sulla Secchia del comparto PMAR lotto 6 sottoscritto in data 27 agosto 2013;
- la richiesta inoltrata dal Sindaco Concordia sulla Secchia in data 5 settembre 2014 assunta al prot. n° 30279 in data 5 settembre 2014, nella quale si chiede lo smontaggio di n° 8 moduli rispetto al numero totale di n.95;
- il Decreto del Commissario Delegato n.1821 del 30 settembre 2014 con cui è stato autorizzato lo smontaggio anticipato di n° 8 moduli del quartiere di via della Croce Rossa Italiana a Concordia sulla Secchia facenti parte del comparto PMAR del lotto 6 e individuati ai nn. 23-24, 44-45, 72-73, 78-79, in cui si è dato atto che il versamento della quota di riacquisto dei moduli sarebbe stato effettuato dall'aggiudicatario Ditta Naldi Carpenterie S.r.l., quale capogruppo mandataria del R.T.I. con Tecnologica S.r.l. e P.I. 2000 S.r.l. entro la data stabilita nel contratto di appalto sottoscritto; che non si sarebbero modificati i termini contrattuali relativi al buy back con effetto a partire dalla data di consegna degli ultimi moduli del lotto avvenuta in data 12 febbraio 2013 e pertanto entro il 11 febbraio 2015; che a quella data l'impresa avrebbe dovuto provvedere al versamento al Commissario delegato della quota di riacquisto dei moduli pari ad € 39.807,03; che a partire della data di smontaggio dei moduli indicati è stato ridotto il canone delle manutenzioni; che nessun onere per il Commissario Delegato sarebbe derivato dalle operazioni di smontaggio provvisorio;
- il Verbale di constatazione per la riconsegna anticipata parziale redatto dal RUP in data 03 ottobre 2014 in pendenza della definitiva formalizzazione del collaudo tecnico amministrativo, con cui si è proceduto alla consegna dei citati moduli all'impresa, liberando l'amministrazione comunale e il Commissario Delegato da ogni responsabilità per le operazioni di smontaggio;
- il Decreto del Commissario Delegato n. 2275 in data 26 novembre 2014 con il quale è stato approvato il certificato di collaudo che ha confermato l'importo dei lavori del conto finale e l'obbligo per l'impresa alla rimozione e trasporto dei moduli e al versamento di € 39.807,03 da corrispondere entro l'11 febbraio 2015 per lo smontaggio anticipato di n° 8 moduli;

Vista la richiesta inoltrata dal Sindaco di Concordia sulla Secchia assunta al prot. n° 41249 in data 26 novembre 2014, nella quale si chiede la revoca della rimozione di n°4 dei moduli (nn. 72-73, 78-79) autorizzati allo smontaggio dal decreto n.1821 del 30.09.2014, confermando la rimozione dei restanti 4 (nn. 23-24, 44-45);

Considerato che le operazioni di smontaggio non sono ancora iniziate;

Sentita la disponibilità dell'impresa a rimuovere i soli n. 4 moduli indicati dal Comune di Concordia sulla Secchia;

Inteso modificare quanto determinato con il precedente Decreto n° 1821/2014 accogliendo la richiesta del Comune di Concordia sulla Secchia;

Ritenuto quindi di stabilire che i termini contrattuali relativi al buy back producono i propri effetti a partire dalla data di consegna degli ultimi moduli del lotto avvenuta in data 12 febbraio 2013 e pertanto entro il 11 febbraio 2015, rettificando l'importo da corrispondere al Commissario per il nuovo numero di moduli da smontare, che risulta pari ad € 17.792,54 anziché € 39.807,03 come indicato nel decreto n. 1821 del 30.09.2014;

Preso atto che l'impresa accetta senza alcuna riserva di procedere anticipatamente allo smontaggio dei PMAR provvedendo al versamento della quota di riacquisto dei moduli entro la data stabilita nel contratto di appalto sottoscritto;

Tutto ciò premesso

#### DECRETA

- 1) di revocare lo smontaggio anticipato autorizzato con decreto n. 1821 del 30.09.2014, di n° 4 moduli (individuati ai nn. 72-73, 78-79) del quartiere di via della Croce Rossa Italiana a Concordia sulla Secchia facenti parte del comparto PMAR del lotto 6, specificando che i moduli suddetti tornano a essere nella disponibilità e responsabilità del Comune;
- 2) di confermare lo smontaggio anticipato dei moduli individuati ai nn. 23-24, 44-45, del quartiere di via della Croce Rossa Italiana a Concordia sulla Secchia facenti parte del comparto PMAR del lotto 6, dando atto che il versamento della quota di riacquisto dei moduli sarà effettuato dall'aggiudicatario Ditta Naldi Carpenterie S.r.l., quale capogruppo mandataria del R.T.I. con Technologica S.r.l. e P.I. 2000 S.r.l. entro la data stabilita nel contratto di appalto sottoscritto;
- 3) di autorizzare il RUP a rettificare il Verbale di constatazione per la riconsegna anticipata parziale redatto in data 3 ottobre 2014;
- 4) di dare atto che i termini contrattuali relativi al buy back producono i propri effetti a partire dalla data di consegna degli ultimi moduli del lotto avvenuta in data 12 febbraio 2013 e pertanto entro il 11 febbraio 2015, l'impresa dovrà provvedere al versamento della quota di riacquisto dei moduli pari ad € 17.792,54 di cui al presente decreto, rettificando l'importo di € 39.807,03 come indicato nel decreto n.1821 del 30.09.2014;
- 5) di dare atto che a partire dalla data di smontaggio dei moduli indicati del 3 ottobre 2014 dovrà essere ridotto il canone delle manutenzioni dei soli moduli nn. 23-24 e 44-45 a parziale rettifica di quanto indicato nel Decreto n.1821/2014;
- 6) di dare atto che nessun onere per il Commissario Delegato deriva dalle operazioni di smontaggio di cui al presente decreto.

Bologna lì, 19 Dicembre 2014

Alfredo Bertelli

