

**REGIONE EMILIA ROMAGNA***Concordia sulla Secchia***EMERGENZA SISMA 2012****LAVORI** di realizzazione di Prefabbricati Modulari Abitativi Rimovibili (P.M.A.R.) -

Lotto 10 - Comune di San Felice sul Panaro (MO) via Tassi

IMPRESA R.T.I CoopSETTE soc. coop. (capogruppo - 80%) di Castelnovo di

Sotto (RE) con sede in via S. Biagio, 75, e C.M.R. Edile srl (mandante - 20%) di

Reggiolo (RE) con sede in via Grandi, 1.

CONTRATTO in data 19 aprile 2013 Rep. n. 90 e successivo atto aggiuntivo n. 1

in data 30 settembre 2013 rep. n. 170 .

Importo a base d'asta euro 7.379.176,00

Ribasso d'asta 33,99% euro 3.778.075,06

Importo netto dei lavori euro 4.163.119,94

Oneri di sicurezza euro 158.220,00

Importo atto integrativo euro 340.357,48

CERTIFICATO DI COLLAUDO*(Art. 141 del Codice dei contratti pubblici e art. 229 del Regolamento approvato**con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207)*

La sottoscritta commissione di Collaudo, composta da ing. Andrea Peretti -

Presidente, ing. Giuseppe Magnani e ing. Cristina Bianchi, incaricata del collaudo

tecnico-amministrativo dei lavori sopra specificati, con Decreto n. 149 in data 16

novembre 2012 del Presidente della Regione in qualità di Commissario Delegato, ai

sensi dell'art. 141 del Codice dei contratti pubblici e dell'art. 225, comma 1, del

Regolamento approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, redige il presente

certificato di collaudo.

Premesso che:

- in data 10/07/2014, ai sensi dell'art. 229 del Regolamento n. 207/2010, è stata redatta la prevista relazione di collaudo che costituisce parte integrante dell'atto di collaudo.

La sottoscritta Commissione di Collaudo

considerato che

- i lavori sono stati eseguiti secondo il progetto esecutivo e la successiva perizia di variante approvata e nel rispetto delle prescrizioni contrattuali;

- i lavori stessi sono stati eseguiti a regola d'arte impiegando i materiali che rispondono alle prescrizioni contrattuali;

- si è verificata completezza e conformità delle certificazioni e della documentazione presentata;

- i prezzi applicati nella contabilizzazione delle opere sono quelli previsti in contratto o successivamente concordati con appositi verbali;

- l'importo delle opere realizzate è contenuto entro il limite di spesa autorizzata;

- i lavori sono stati ultimati 6 giorni oltre il termine contrattuale, tenendo conto delle sospensioni verbalizzate, e per questo è stata applicata una penale;

- a seguito di una interdittiva antimafia disposta dal prefetto di Modena nei confronti dell'impresa subappaltatrice Bianchini Costruzioni s.r.l. è stata disposta dal Presidente della Regione in qualità di Commissario Delegato, l'applicazione di una ulteriore penale sul contratto pari al 10% dell'importo del contratto di subaffidamento;

- non risultano cessioni di crediti da parte dell'impresa;

- non si hanno osservazioni sul verbale di danni causati da forza maggiore;

- l'impresa appaltatrice ha firmato il conto finale non avanzando riserve;

- per quanto concerne gli adempimenti INPS, INAIL e Cassa Edile è stato acquisito d'ufficio il DURC positivo.

Tutto ciò premesso, la sottoscritta commissione di collaudo

Certifica

che i lavori di "Realizzazione di Prefabbricati Modulari Abitativi Rimovibili (P.M.A.R.) - Lotto 10 - Comune di San Felice sul Panaro (MO)", eseguiti dall'R.T.I CoopSETTE soc. coop. (capogruppo - 80%) di Castelnovo di Sotto (RE) e C.M.R. Edile srl (mandante - 20%) di Reggiolo (RE), in base al contratto in data 19 aprile 2013 Rep. n. 90 e successivo atto aggiuntivo n. 1 in data 30 settembre 2013 rep. n. 170

sono collaudabili

e con il presente atto di collaudo liquida il credito residuo dell'impresa come di seguito riportato:

A) Importo conto finale Euro 4.549.149,52

B) Deduzioni:

- acconti già corrisposti:

certificato pagamento n.1 Euro 1.454.790,81

certificato pagamento n.2 Euro 1.384.008,96

certificato pagamento n.3 Euro 558.293,09

certificato pagamento n.3bis Euro 379.228,25

certificato pagamento n.4 Euro 540.639,04

certificato pagamento n.4bis Euro 75.686,70

penale per ritardo Euro 136.756,92

penale per interdittiva Euro 9.000,00

Totale deduzioni Euro 4.535.403,77

Credito dell'Impresa Euro 13.745,75

diconsi Euro 13.745,75 (tredicimilasettecentoquarantacinque/75) che possono pagarsi all'appaltatore, salvo l'approvazione del presente atto ai sensi dell'art. 234 del Regolamento n. 207/2010.

Le risultanze del presente certificato di collaudo sono subordinate alle eventuali rettifiche che l'ufficio tecnico di revisione può apportare ai sensi dell'art. 299, comma 2, lett. c) del Regolamento n. 207/2010.


Il presente certificato di collaudo, ai sensi dell'art. 299, comma 3 del Regolamento n. 207/2010, ha carattere provvisorio ed assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla sua data di emissione. Decorsi i due anni, il presente collaudo si intenderà approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del suddetto termine. Nell'arco di tale periodo l'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo.

Letto, confermato e sottoscritto.

Bologna, il 10/07/2014

La commissione di Collaudo

Ing. Andrea Peretti




L'impresa

coopsette  Soc. Coop.
Via S. Biagio, 75
42024 CASTELNOVO di SOTTO (RE)
C.F. / P. IVA 00125650258

ing. Giuseppe Magnani




Il Direttore dei Lavori



Geom Gianfranco Coliva

Ing. Cristina Bianchi



Il RUP



Ing. Mauro Monti