



IL PRESIDENTE

IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012



Decreto n. 303 del 16 Febbraio 2015

EDIFICI SCOLASTICI TEMPORANEI (E.S.T.) - LOTTO 7 - Scuola Primaria "BUONARROTI" nel Comune di Fabbrico (RE)

OPERE COMPLEMENTARI

SALDO CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.2

CUP n. J49H12000260001 CIG n.5247812774

Visti:

- la legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ss.mm.ii.;
- l'art. 8 della L. R. n.1 del 2005, recante "Norme in materia di protezione civile";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21.05.2012 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Decreto Legge 04.11.2002 n. 245, convertito con modificazioni dall'art. 1 della Legge 27.12.2002, n. 286;
- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio con i quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, i giorni 20 e 29 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;
- il Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122, con il quale sono stati previsti interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo il 20 e 29 maggio 2012;

- l'articolo 7, comma 9 ter del decreto legge n. 133 del 12 settembre 2014 convertito con modificazioni dalla Legge n. 164 dell'11 novembre 2014, con il quale lo stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 è stato prorogato al 31.12.2015.

Preso atto che il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell'art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122.

Considerato:

- che con ordinanza n. 5 del 6 luglio 2012 è stato approvato il programma straordinario per la riapertura delle scuole per l'anno scolastico 2012-2013 con il quale è stata prevista la realizzazione di Edifici Scolastici Provvisori per tutte quelle scuole che non possono essere riparate, al fine di consentire lo svolgimento dell'attività didattica nell'anno 2012-2013;
- che con diverse ordinanze, di cui da ultimo la n. 7 del 4.2.2015, è stata approvata la rimodulazione del programma operativo scuole, che prevede una spesa complessiva di € 258.800.196,28, la cui copertura finanziaria è assicurata dalle risorse del fondo di cui all'articolo 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni con legge 122 del 1° agosto 2012;
- che alla lettera d) di tale programma è stato stimato un costo di € 79.500.000,00 per la " costruzione di Edifici Scolastici Temporanei (EST) in sostituzione delle scuole che non possono essere riparate e riattivate per l'anno scolastico 2013-2014";
- che con ordinanza n. 7 del 5 luglio 2012 è stata approvata la documentazione per l'avvio della progettazione e dei lavori di realizzazione degli Edifici Scolastici Temporanei (E.S.T.), comprensiva delle norme di gara ed il quadro economico dell'intervento;
- che con decreto n. 4 del 30 luglio 2012 sono stati approvati gli esiti della suindicata procedura di gara e si è provveduto ad aggiudicare provvisoriamente i singoli lotti dal nr. 1 al nr. 28;

- che con il suindicato decreto, in particolare, il Lotto 7 relativo alla Scuola Primaria "BUONARROTI" nel Comune di Fabbrico (RE) è stato provvisoriamente aggiudicato al Raggruppamento PREMETAL Edilizia Industrializzata S.p.a. (mandataria) e Piacentini Costruzioni S.p.a. (mandante), che ha offerto il ribasso del 7,05%, per il corrispettivo contrattuale di € 1.413.025,00 comprensivo di oneri per la sicurezza di € 65.250,00 non soggetti a ribasso, oltre ad IVA;
- che il Codice Unico di Progetto (CUP) è il n. J49H12000260001 e il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) è il n. 440235389D;
- che con decreto n. 50 del 12 settembre 2012, è stato approvato il progetto esecutivo del suindicato Lotto 7 redatto a cura dell'impresa aggiudicataria nei termini previsti dal Capitolato Speciale di Appalto, validato dal Responsabile Unico del Procedimento;
- che con decreto n. 62 del 20 settembre 2012 è stata approvata l'aggiudicazione definitiva del lotto in argomento alla Ditta Raggruppamento PREMETAL S.p.a. (mandataria) e Piacentini Costruzioni S.p.a. (mandante);
- che, in data 14 novembre 2012 è stato sottoscritto il relativo contratto di appalto - Rep. n. 0026 per il corrispettivo contrattuale di € 1.413.025,00 comprensivo di oneri per la sicurezza di € 65.250,00 non soggetti a ribasso, oltre ad IVA;
- che, in relazione a tale lotto 7, con decreto n. 227 del 3 aprile 2013 sono stati approvati lavori complementari per complessivi € 204.000,00, di cui € 198.000,00 per lavori a corpo ed € 6.000,00 per oneri per la sicurezza, oltre ad IVA 10%, ed approvato l'affidamento degli stessi all'A.T.I. costituita dalle imprese PREMETAL S.p.A. e Piacentini Costruzioni S.p.A.;
- che, con successivo decreto n. 489 del 18 giugno 2013 è stato approvato il progetto esecutivo dei suindicati lavori e gli stessi sono stati affidati alla sola impresa PREMETAL S.p.A. avendo la ditta Piacentini Costruzioni S.p.A. rinunciato all'affidamento dei lavori complementari;
- che il relativo Codice identificativo di Gara (C.I.G.) è il n. 5247812774;
- che in data 26 luglio 2013 è stato sottoscritto con l'impresa PREMETAL S.p.A. il relativo contratto di appalto Rep. n. 0134 per il corrispettivo contrattuale di € 204.000,00, di cui 198.000,00 per lavori a corpo ed € 6.000,00 per oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, oltre ad IVA;

- che con decreto n. 1739 del 22 settembre 2014 è stata approvata una perizia di variante e suppletiva dei lavori complementari dell'importo di € 4.672,80 oltre IVA;
- che in data 4 novembre 2014 è stato sottoscritto con l'impresa PREMETAL S.p.a. il relativo atto integrativo ricognitivo Rep. n. 0317 al contratto di appalto Rep. n. 0134 del 26.07.2012, per il maggior corrispettivo contrattuale di € 4.672,80 oltre IVA, comprensivo degli oneri per la sicurezza;
- che il corrispettivo totale per i lavori complementari ammonta pertanto ad € 208.672,80, oltre ad IVA.

Visti con riferimento ai lavori di ampliamento del lotto in argomento:

- lo stato di avanzamento lavori n. 2 redatto in data 10 novembre 2014 ed il certificato di pagamento n. 2 del 2 dicembre 2014, dal quale risulta che possono essere corrisposti all'impresa € 4.600,38 IVA 10% compresa, importo al netto del ribasso d'asta offerto, della ritenuta del 10% a garanzia dei lavori e dello 0,5% di cui all'art. 4 del D.P.R. n. 207/2010;
- la fattura n.145 del 3.12.2014 di € 4.600,38 IVA 10% compresa, relativa al suindicato certificato di pagamento, emessa dalla ditta PREMETAL S.p.A..

Rilevato:

- che l'impresa aggiudicataria PREMETAL S.p.a. ha ottenuto l'iscrizione nella White List della Prefettura di Trento con provvedimento del 13/09/2014;
- che si è provveduto ad acquisire il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) attualmente in corso di validità per la Ditta PREMETAL S.p.a.;
- che la Ditta PREMETAL S.p.a., ha trasmesso la prova dei pagamenti effettuati alle imprese subappaltatrici/subcontraenti con riferimento al precedente Stato di Avanzamento Lavori;
- che l'aggiudicatario ditta PREMETAL S.p.a., in ottemperanza a quanto dettato dagli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, comma 7, della legge n. 136/2010 e ss.mm., ha presentato formale comunicazione del conto Corrente dedicato.

Visto:

- la legge 13 agosto 2010, n. 136 avente ad oggetto "Piano

straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e successive modifiche;

- la determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture n. 4 del 7 luglio 2011, recante "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136";
- l'articolo 1 comma 629 lettera b) e comma 632 della legge n. 190 del 23 dicembre 2014 con i quali si dispone che le operazioni per le quali l'imposta sul Valore Aggiunto è esigibile dal 1° gennaio 2015, le Pubbliche Amministrazioni debbono versare la stessa in osservanza delle modalità e termini fissati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze;
- il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 gennaio 2015, il cui articolo 9 precisa che tale disposizione si applica alle operazioni per le quali è stata emessa fattura a partire dal 1° gennaio 2015.

Ritenuto, in base alla documentazione sopracitata e come previsto dalle norme contrattuali, di procedere alla liquidazione alla ditta PREMÉTAL S.p.A. dell'importo di € 4.600,38 a saldo del certificato di pagamento numero 2 e della suindicata relativa fattura n. 145 del 3.12.2014.

Preso atto:

- che la copertura finanziaria della spesa di € 4.600,38 è assicurata dallo stanziamento previsto dall'art. 2 del D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 01.08.2012 n. 122 come disposto con ordinanza n. 7 del 5 luglio 2012 e dai decreti n. 4 del 30 luglio 2012 e n. 50/2012;
- che presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Bologna, a favore del Commissario Delegato Presidente della Regione Emilia Romagna D.L.74/2012, è stata aperta la contabilità speciale n. 5699, come previsto dall'art. 2 comma 6 Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122.

Ritenuto di incaricare per il pagamento l'Agenzia Regionale di Protezione Civile.

Verificata la necessaria disponibilità di cassa sulla suindicata contabilità speciale n. 5699 aperta presso la Sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Bologna intestata a "Commissario Presidente Regione Emilia-Romagna - D.l. 74-12", ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 del Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n.

122.

Tutto ciò visto e considerato

DECRETA

1. di liquidare, per i motivi esposti in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati, in relazione ai lavori complementari del lotto 7 degli edifici scolastici temporanei (EST), a favore della Ditta PREMÉTAL S.p.a. l'importo di € 4.600,38 IVA compresa, a saldo del certificato di pagamento numero 2 e della fattura n. 145 del 3.12.2014 di pari importo emessa dalla stessa impresa;
2. di dare atto che l'importo di € 4.600,38 IVA 10% compresa trova copertura finanziaria nell'ambito dello stanziamento previsto dall'articolo 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 dello 01.08.2012, secondo quanto disposto dalle ordinanze indicate in narrativa;
3. di incaricare l'Agenzia Regionale di Protezione Civile all'emissione dell'ordinativo di pagamento di € 4.600,38 a favore della Ditta PREMÉTAL S.p.a., sulla contabilità speciale 5699, intestata a "Commissario Delegato Presidente Regione Emilia-Romagna - D.l. 74-12", aperta ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 del Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122, presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato- Sezione di Bologna;
4. di dare atto che, ai sensi dell' art. 3, comma 7, della legge del 13.08.2010 n. 136, la Ditta PREMÉTAL S.p.a. ha presentato la dichiarazione relativa al conto corrente dedicato alle commesse pubbliche.

Bologna lì, 16 FEB. 2015

Stefano Bonaccini

