

IL PRESIDENTE

IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

**Decreto n. 349 del 24 febbraio 2015**

**PREFABBRICATI MODULARI SCOLASTICI (P.M.S.) - LOTTO 11 - Scuola Secondaria di 1' grado "Marco Polo" nel Comune di Crevalcore (BO)**

**Rideterminazione del 9' acconto del canone di locazione**

**CUP n. J49H12000720001 CIG n. 4518885DDB**

**Visti:**

- la legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ss.mm.ii.;
- l'art. 8 della L. R. n.1 del 2005, recante "Norme in materia di protezione civile";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21.05.2012 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Decreto Legge 04.11.2002 n. 245, convertito con modificazioni dall'art. 1 della Legge 27.12.2002, n. 286;
- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio con i quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, i giorni 20 e 29 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;
- il Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122, con il quale sono stati previsti interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo il 20 e 29 maggio 2012;
- l'articolo 7, comma 9 ter del decreto legge n. 133 del 12 settembre 2014 convertito con modificazioni dalla Legge

n. 164 dell'11 novembre 2014, con il quale lo stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 è stato prorogato al 31.12.2015.

**Preso atto** che il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell'art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012 , n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122.

**Premesso:**

- che con ordinanze n. 13 del 25.07.2012, n. 78 del 21 novembre 2012, n. 104 del 12.09.2012, n. 19 del 13 marzo 2014, n. 52 del 30.06.2014, n. 79 del 5 dicembre 2014 e n. 7 del 4 febbraio 2015 è stato approvato il programma operativo scuole e stimati i relativi costi, fra i quali sono stati previsti € 36.200.000,00 per "Acquisizione in locazione, montaggio e smontaggio di prefabbricati modulari scolastici, compreso le sistemazioni ed urbanizzazioni delle aree, per quelle scuole che verranno riparate, con miglioramento sismico nel più breve tempo possibile", la cui copertura finanziaria è assicurata dalle risorse del fondo di cui all'articolo 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni con legge n. 122 del 1° agosto 2012;

- che con riferimento al lotto n. 11, relativo alla acquisizione in locazione del prefabbricati modulare scolastico della Scuola Secondaria di 1' grado "Marco Polo" nel Comune di Crevalcore (BO), aggiudicato alla Ditta Tecnifor S.p.a. di Sangemini (TR):

a. il Codice Unico di Progetto (CUP) è il n. J49H12000720001 e il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) è il n. 4518885DDB;

b. in data 24.11.2012 è stato sottoscritto il relativo contratto di appalto, Rep. n. 0036;

c. con decreto n. 599 del 15 luglio 2013 la locazione è stata prorogata di 12 mesi;

d. con decreto n. 1184 dell'8 luglio 2014 è stata approvata la prosecuzione di tale locazione fino al 31/08/2014 per il canone mensile di € 17.205,32 oltre ad IVA;

e. in data 23.07.2014, Rep. n. 0286, è stato sottoscritto

l'atto di prosecuzione della locazione;

f. con decreto n. 1777 del 25 settembre 2014 è stato liquidato all'impresa la somma di € 34.410,64 + IVA 22% = 41.980,98 a titolo di 9' acconto del canone di locazione, relativo al periodo dall'8 luglio 2014 al 31 agosto 2014, importo corrispondente a due intere mensilità;

g. con decreto n. 2413 del 10 dicembre 2014 è stato approvato il certificato di regolare esecuzione, che riporta, fra l'altro, l'importo come sopra liquidato.

**Rilevato:**

- che, da una più attenta analisi, è stato riscontrato che l'importo della liquidazione del 9' acconto del canone di locazione, riferito al periodo dall'8 luglio 2014 al 31 agosto 2014, ovvero a un mese e 22 giorni, ammonta ad € 29.822,56 + IVA 22% = 36.383,52, mentre, erroneamente, è stato calcolato in € 34.410,64 + IVA 22% = 41.980,98 in quanto riferito a due intere mensilità;

- che l'impresa Tecnifor S.p.a. ha ora presentato la relativa nota di credito n. 155000588 del 29 gennaio 2015 di € 5.597,46 IVA 22% compresa.

**Ritenuto** necessario provvedere al recupero a carico dell'impresa Tecnifor S.p.a. del maggior importo liquidato di € 4.488,08 + IVA 22% = 5.597,46 ed alla parziale rettifica dei suindicati decreti n. 1777 del 25 settembre 2014 e n. 2413 del 10 dicembre 2014.

Tutto ciò premesso e rilevato

**DECRETA**

per i motivi esposti in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati, con riferimento al lotto 11 dei Prefabbricati Modulari Scolastici (P.M.S.):

1. di rideterminare in € 29.822,56 + IVA 22% = 36.383,52 l'importo dovuto alla Ditta Tecnifor S.p.a. a titolo di 9' acconto del canone di locazione, calcolato con riferimento al periodo dall'8 luglio 2014 al 31 agosto 2014, ovvero un mese e 22 giorni, rettificando conseguentemente la liquidazione di € 34.410,64 + IVA 22% = 41.980,98 approvata con decreto n. 1177 del 25 settembre 2014;
2. di recuperare a carico della Ditta Tecnifor S.p.a. la maggior somma corrisposta di € 5.597,46 IVA 22% compresa (41.980,98-36.383,52);

3. di prendere atto che la Ditta Tecnifor S.p.a. ha presentato la relativa nota di credito n. 155000588 del 29/01/2015.
4. di rettificare altresì parzialmente, per le parti corrispondenti, il decreto n. 2413 del 10 dicembre 2014 con il quale è stato approvato il certificato di regolare esecuzione.

Bologna lì, 24 FEB. 2015

Stefano Bonaccini

