



IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

Decreto n. 522 del 20 Marzo 2015

**COSTRUZIONE DI PALESTRE SCOLASTICHE TEMPORANEE (P.S.T.) - LOTTO
3 COMUNE DI MIRABELLO (FE)**

LIQUIDAZIONE SALDO CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3 BIS

CUP n. J48J12000280001 - CIG n. 47592365C9 - 5852528AE1

Visti:

- la legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ss.mm.ii.;
- l'art. 8 della L. R. n.1 del 2005, recante "Norme in materia di protezione civile";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21.05.2012 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Decreto Legge 04.11.2002 n. 245, convertito con modificazioni dall'art. 1 della Legge 27.12.2002, n. 286;
- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio con i quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, i giorni 20 e 29 maggio 2012;
- il Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122, con il quale sono stati previsti interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo il 20 e 29 maggio 2012;
- l'articolo 7, comma 9 ter del decreto legge n. 133 del 12 settembre 2014 convertito con modificazioni dalla Legge n. 164 dell'11 novembre 2014, con il quale è stato prorogato al 31.12.2015 lo stato di emergenza conseguente agli eventi

sismici del 20 e 29 maggio 2012.

Preso atto che il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell'art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012 , n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122.

Considerato:

- che con diverse ordinanze, di cui da ultimo la n. 7 del 4.2.2015, è stata approvata la rimodulazione del Programma Operativo Scuole con il quale è stato stimato un costo complessivo di Euro di € 258.800.196,26, di cui € 37.500.000,00 per "Costruzione palestre temporanee in sostituzione di quelle che non possono essere riparate e riattivate per l'anno scolastico 2013-2014, compreso eventuali contributi per ripristini strutture da destinare a palestre temporanee o per cofinanziare interventi eseguiti direttamente dai soggetti pubblici", la cui copertura finanziaria è assicurata dalle risorse del fondo di cui all'articolo 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni con legge n. 122 del 1° agosto 2012;
- che con ordinanza n. 84 del 5 dicembre 2012 è stata approvata la documentazione e i relativi atti di gara;
- che con decreto n. 129 del 22 febbraio 2013 è stata approvata l'aggiudicazione provvisoria, fra gli altri, del lotto n. 3 relativo alla palestra del Comune di Mirabello (FE) a CIPEA & CARIIEE- CO.ED.A. - UNIFICA - Consorzio fra imprese di produzione edilizia, impiantistica ed affini Società Cooperativa - "UNIFICA Soc. Coop.", per il corrispettivo di € 1.162.129,65, oltre ad IVA;
- che con decreto n. 741 del 5.8.2013 è stata approvata l'aggiudicazione definitiva del suindicato lotto 3 alla Ditta UNIFICA Soc. Coop.;
- che il Codice Unico di Progetto (CUP) assegnato dalla competente Struttura è il n. J48J12000280001 e il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) attribuito è il n. 47592365C9;

-

- che, in data 09.09.2013 è stato sottoscritto con l'impresa il relativo contratto di appalto, Rep. n. 0154 per il corrispettivo di € 1.152.129,65, oltre ad IVA;
- che con decreto n. 1061 del 24 giugno 2014 è stata approvata la perizia di variante e suppletiva n. 1 dei lavori del lotto n. 3 in argomento, che prevede lavorazioni integrative per un costo aggiuntivo di € 312.395,72 oltre ad IVA;
- che il relativo Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) attribuito è il n. 5852528AE1;
- che in data 23 ottobre 2014 è stato sottoscritto con l'impresa il relativo atto aggiuntivo ricognitivo Rep. n. 0315 del 23 ottobre 2014 al contratto di appalto Rep. n. 0154 del 09 settembre 2013, per il corrispettivo di € 312.395,72, oltre ad IVA;
- che l'importo complessivo totale contrattualizzato ammonta pertanto ad € 1.464.525,37 oltre ad IVA.

Visti:

- il Certificato di Pagamento n. 3 bis del 27.01.2015, emesso, come previsto dall'art. 30 del Capitolato speciale di appalto per lo svincolo della ritenuta del 10% a garanzia dei lavori di € 161.097,79 IVA 10% compresa, a seguito di presentazione di atto fidejussorio n. ADGGC0821 della COFINTRADE S.c.p.A. in data 23.01.2015, di € 169.152,68, corrispondente all'importo della ritenuta IVA compresa maggiorato del 5%;
- la relativa fattura n. 1525 del 25.02.2015 emessa da CIPEA & CARIIEE- CO.ED.A. - UNIFICA - Consorzio fra imprese di produzione edilizia, impiantistica ed affini Società Cooperativa - "UNIFICA Soc. Coop." di € 161.097,79 di cui € 14.645,25 IVA 10%;
- l'articolo 1 comma 629 lettera b) e comma 632 della legge n. 190 del 23 dicembre 2014 con i quali si dispone che le operazioni per le quali l'Imposta sul Valore Aggiunto è esigibile dal 1° gennaio 2015, le Pubbliche Amministrazioni debbono versare la stessa in osservanza delle modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;
- il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 gennaio 2015, il cui articolo 9 precisa che tale disposizione si applica alle operazioni per le quali è stata emessa fattura a partire dal 1° gennaio 2015.

Tenuto conto che in attuazione della normativa di cui sopra, l'IVA di € 14.645,25 di cui alla fattura n. 1525 del 25.02.2015 deve essere versata all'erario secondo le modalità ed i tempi indicati nel citato decreto del 23.01.2015.

Considerato:

- che CIPEA & CARIIEE- CO.ED.A. - UNIFICA - Consorzio fra imprese di produzione edilizia, impiantistica ed affini Società Cooperativa risulta iscritta nella White List della Prefettura di Modena con provvedimento n. Prot. n. 37063/2014 del 07.08.2014, per l'impresa esecutrice dei lavori Corma Elettrica S.n.c. è in corso il rinnovo dell'iscrizione nella White List della Prefettura di Modena, mentre l'altra impresa esecutrice Costruzioni Edili di Messina Geom. Enzo risulta iscritta con provvedimento Prot. n. 33856/2014 del 11.04.2014 negli elenchi di cui all'art. 1 commi dal 52 al 57 della legge n. 190/2012 e D.P.C.M. 18 aprile 2013 presso la Prefettura di Catanzaro;
- che si è provveduto ad acquisire il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), attualmente in corso di validità, per CIPEA & CARIIEE- CO.ED.A. - UNIFICA - Consorzio fra imprese di produzione edilizia, impiantistica ed affini Società Cooperativa - "UNIFICA Soc. Coop." e per le ditte esecutrici Impresa Costruzioni Messina Enzo e Corma Elettrica S.n.c. dai quali risulta che le stesse sono in regola con i versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali;
- che l'aggiudicataria impresa UNIFICA Soc. Coop. ha presentato prova dei pagamenti effettuati alle imprese subappaltatrici/subcontraenti che hanno lavorato nei precedenti stati di avanzamento lavori;
- che l'aggiudicataria impresa UNIFICA Soc. Coop., in ottemperanza a quanto dettato dagli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, comma 7, della legge n. 136/2010 e ss.mm., ha presentato formale comunicazione del conto corrente dedicato.

Ritenuto, in base alla documentazione sopracitata e come previsto dalle norme contrattuali, di procedere alla liquidazione dell'importo di € 161.097,79 IVA 10% compresa a saldo del suindicato certificato di pagamento n. 3 bis e di incaricare per il pagamento l'Agenzia Regionale di Protezione Civile.

Visti inoltre:

- la legge 13 agosto 2010, n. 136 avente ad oggetto "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e successive modifiche;
- la determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture n. 4 del 7 luglio 2011, recante "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136".

Verificata la necessaria disponibilità di cassa sulla suindicata contabilità speciale n. 5699 aperta presso la Sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Bologna ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 del Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122.

Tutto ciò visto e considerato

DECRETA

per i motivi esposti in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati, con riferimento ai lavori di cui al lotto 3 delle Palestre Scolastiche Temporanee (P.S.T.), aggiudicati all'impresa CIPEA & CARIIEE- CO.ED.A. - UNIFICA - Consorzio fra imprese di produzione edilizia, impiantistica ed affini Società Cooperativa - "UNIFICA Soc. Coop.":

1. di liquidare l'importo di € 161.097,79, a saldo del certificato di pagamento n. 3 bis del 27.01.2015 e della relativa fattura n. 1525 del 25.02.2015 di € 161.097,79 emessa dalla stessa impresa;
2. dare atto che l'importo di € 161.097,79 IVA compresa trova copertura finanziaria nell'ambito dello stanziamento previsto dall'articolo 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 122 convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 dell'1.08.2012, come indicato nelle ordinanze e nei decreti indicati in narrativa;
3. in attuazione dell'art. 1 comma 629 lettera b) e comma 632 della legge 190 del 23 dicembre 2014 e del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 gennaio 2015, di autorizzare come segue il versamento di € 161.097,79 di cui al punto 1:

- per € 146.452,54 a favore dall'impresa CIPEA & CARIIEE-CO.ED.A. - UNIFICA - Consorzio fra imprese di produzione edilizia, impiantistica ed affini Società Cooperativa - "UNIFICA Soc. Coop.";
 - per € 14.645,25 corrispondente all'IVA di cui alla fattura n. 1525 del 25.02.2015 a favore dell'erario con le modalità ed i tempi indicati nel citato decreto del 23 gennaio 2015;
4. di incaricare l'Agenzia Regionale di Protezione Civile all'emissione degli ordinativi di pagamento di cui al punto 3., sulla contabilità speciale 5699 intestata al Commissario Delegato, aperta ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 del Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122, presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Bologna;
 5. di dare atto che, ai sensi dell' art. 3, comma 7, della legge del 13.08.2010 n. 136, l'Impresa ha presentato la dichiarazione relativa al conto corrente dedicato alle commesse pubbliche.

Bologna lì, 20 MAR. 2015

Stefano Bonaccini

