



IL PRESIDENTE

IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012



Decreto n. 698 del 21 Aprile 2015

**PREFABBRICATI MODULARI SCOLASTICI (P.M.S.) - LOTTO 20 -
Scuola Secondaria di 2' grado Morandi nel Comune di Finale
Emilia (MO)**

**APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE ED
EROGAZIONE SALDO DEL CANONE DI LOCAZIONE**

CUP n. J49H12000720001 CIG n. 451889454B

Visti:

- la legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ss.mm.ii.;
- l'art. 8 della L. R. n.1 del 2005, recante "Norme in materia di protezione civile";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21.05.2012 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Decreto Legge 04.11.2002 n. 245, convertito con modificazioni dall'art. 1 della Legge 27.12.2002, n. 286;
- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio con i quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, i giorni 20 e 29 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;
- il Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122, con il quale sono stati previsti interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno

interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo il 20 e 29 maggio 2012;

- l'articolo 7, comma 9 ter del decreto legge n. 133 del 12 settembre 2014 convertito con modificazioni dalla Legge n. 164 dell'11 novembre 2014, con il quale lo stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 è stato prorogato al 31.12.2015.

Preso atto che il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell'art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012 , n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122.

Considerato:

- che con ordinanza n. 5 del 6 luglio 2012 è stato approvato il programma straordinario per la riapertura delle scuole per l'anno scolastico 2012-2013, con il quale è stata prevista la realizzazione di Edifici Scolastici Provvisori per tutte quelle scuole che non possono essere riparate, al fine di consentire lo svolgimento dell'attività didattica nell'anno 2012-2013;

- che con ordinanze n. 13 del 25.07.2012, n. 78 del 21 novembre 2012, n. 104 del 12.09.2012, n. 19 del 13 marzo 2014, n. 52 del 30.06.2014, n. 79 del 5 dicembre 2014 e n. 7 del 4 febbraio 2015 è stato approvato il programma operativo scuole e stimati i relativi costi, fra i quali sono stati previsti € 36.200.000,00 per "Acquisizione in locazione, montaggio e smontaggio di prefabbricati modulari scolastici, compreso le sistemazioni ed urbanizzazioni delle aree, per quelle scuole che verranno riparate, con miglioramento sismico nel più breve tempo possibile", la cui copertura finanziaria è assicurata dalle risorse del fondo di cui all'articolo 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni con legge n. 122 del 1° agosto 2012;

- che con l'ordinanza n. 13/2012 è stata prevista l'acquisizione in locazione, per un periodo di nove mesi, di prefabbricati modulari scolastici, con annessa progettazione e realizzazione di opere di cantierizzazione propedeutiche, con l'ulteriore possibilità di prolungamenti nell'utilizzo di

tali strutture per altri sei mesi rinnovabili di ulteriori sei mesi;

- che con ordinanza n. 16 del 31 luglio 2012 è stata approvata la documentazione e i relativi atti di gara per la realizzazione dei Prefabbricati modulari scolastici;

- che con decreto n. 89 del 2.10.2012 è stata approvata l'aggiudicazione definitiva del lotto n. 20, relativo alla Scuola Secondaria di 2° grado Morandi nel Comune di Finale Emilia (MO) alla Tecnifor S.p.a. di Sangemini (TR) per il corrispettivo contrattuale, relativo alla locazione per nove mesi, di € 1.445.911,44, oltre ad IVA;

- che il Codice Unico di Progetto (CUP) è il n. J49H12000720001 e il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) è il n. 451889454B;

- che in data 24.11.2012 è stato sottoscritto il relativo contratto di appalto, Rep. n. 0039 per il corrispettivo contrattuale, relativo alla locazione per nove mesi, di € 1.445.911,44, oltre ad IVA e, per la proroga di sei mesi di € 266.133,60 + IVA, e per i successivi ulteriori sei mesi di € 186.293,52 + IVA;

- che con decreto n. 482 dell'11 giugno 2013 è stata approvata la Perizia di Variante e Suppletiva n. 1 del lotto 20 dei Prefabbricati Modulari Scolastici (P.M.S.) di cui in argomento;

- che, in data 21 giugno 2013 è stato sottoscritto l'atto integrativo Rep. n. 0115 al contratto di appalto, Rep. n. 0039 del 24.11.2012, dell'importo di € 80.530,50 oltre ad IVA;

- che con decreto n. 897 del 29 maggio 2014 è stata approvata la Perizia di Variante e Suppletiva n. 2 del lotto 20 dei Prefabbricati Modulari Scolastici (P.M.S.) di cui in argomento;

- che, in data 20 giugno 2014 è stato sottoscritto il relativo atto integrativo Rep. n. 0275 al contratto di appalto, Rep. n. 0039 del 24.11.2012 per il corrispettivo di € 125.283,84 oltre ad IVA, di cui € 18.073,00 per lavori ed € 107.210,84 per la locazione del nuovo ampliamento;

- che la locazione è iniziata in data 15 ottobre 2012 per la durata iniziale di 9 mesi;

- che con decreto n. 645 del 19 luglio 2013, la locazione del lotto in argomento è stata prorogata di 12 mesi, e quindi fino al 14 luglio 2014, per il corrispettivo contrattuale di

€ 452.427,12 oltre ad IVA;

- con decreto n. 1184 dell'8 luglio 2014 è stata approvata la prosecuzione di tale locazione fino al 31/12/2014 per il corrispettivo mensile di € 39.681,50 oltre ad IVA;

- che in data 23.07.2014 è stato sottoscritto l'atto di prosecuzione della locazione Rep. n. 0289;

- che la locazione si è conclusa in data 21 novembre 2014 e pertanto l'importo corrispondente ammonta ad € 167.985,02 oltre ad IVA;

- che l'importo complessivo totale, derivante dal contratto principale, dagli atti di perizia e dalle proroghe di cui sopra fino al 21 novembre 2014 ammonta ad € 2.272.137,92 oltre ad IVA;

- che per tale lotto 20 sono già stati liquidati acconti per complessivi € 2.115.018,41 + IVA = € 2.566.503,96 con i seguenti decreti:

- a. n. 203 del 03.12.2012, € 787.298,78 IVA compresa;
- b. n. 69 del 31.01.2013, € 262.432,93 IVA compresa;
- c. n.280 del 17.04.2013, € 262.432,93 IVA compresa;
- d. n.668 del 25.07.2013, € 262.432,93 IVA compresa;
- e. n.670 del 25.07.2013, € 97.441,91 IVA compresa;
- f. n. 1103 del 22.10.2013, € 162.341,50 IVA compresa;
- g. n. 215 del 18.02.2014, € 162.341,50 IVA compresa;
- h. n. 752 del 09.05.2014, € 113.639,05 IVA compresa;
- i. n. 1305 del 17.07.2014, € 137.561,66 IVA compresa;
- l. n. 1331 del 18.07.2014, € 113.639,05 IVA compresa;
- m. n. 2114 del 05.11.2014, € 96.822,86 IVA compresa;
- n. n. 2359 del 04.12.2014, € 96.822,86 IVA compresa;
- o. n. 325 del 20.02.2015, € 11.296,00 IVA compresa.

Visti:

- il certificato di regolare esecuzione relativo al lotto 20, dal quale risulta che le prestazioni sono state regolarmente rese dall'impresa Tecnifor S.p.A. per totali €

2.272.137,92 oltre ad IVA, di cui erogati in acconto € 2.115.018,40 + IVA e da corrispondere a saldo € 157.119,52 + IVA ovvero € 191.685,82;

- la relativa fattura n. 155090016 del 10.03.2015 dell'importo di € 201.510,54 IVA 22% compresa e nota di credito n. 155090021 del 25.03.2015 di € 9.824,72 Iva compresa emesse dalla Ditta Tecnifor S.p.a. e così per totali € 191.685,82.

Rilevato:

- che l'impresa Tecnifor S.p.a. ha presentato richiesta di iscrizione nella White List della Prefettura di Modena e che a tutt'oggi tale richiesta risulta in fase di istruttoria, come da documentazione in atti;

- che si è provveduto ad acquisire il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), attualmente in corso di validità per la Ditta Tecnifor S.p.a., dal quale risulta che la stessa è in regola con i versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali;

- che l'aggiudicataria, in ottemperanza a quanto dettato dagli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, comma 7, della legge n. 136/2010 e ss.mm., ha presentato formale comunicazione del conto corrente dedicato.

Preso atto:

- che la copertura finanziaria della spesa di € 191.685,82 IVA 22% compresa è assicurata dallo stanziamento previsto dall'art. 2 del D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 01.08.2012 n. 122 come disposto con le ordinanze ed i decreti più sopra citati;

- che presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Bologna, è stata aperta la contabilità speciale n. 5699, come previsto dall'art. 2 comma 6 Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122.

Visti:

- la legge 13 agosto 2010, n. 136 avente ad oggetto "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e successive modifiche;

- la determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture n. 4 del 7 luglio 2011, recante "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto

2010, n. 136";

- l'art. 6 del D.L. 263/2006, convertito con modificazioni nella L. 290/2006, con il quale viene stabilito che le "risorse comunque dirette a finanziare le contabilità speciali istituite con ordinanze emanate ai sensi della L. 225/1992, sono insuscettibili di pignoramento o sequestro sino alla definitiva chiusura delle pertinenti contabilità speciali";

- l'articolo 48 bis del D.P.R. n. 602/1973 e relative modalità di attuazione di cui al decreto del Ministero dell'Economia e Finanze del 18.01.2008 n. 40 e circolare dello stesso Ministero n. 22 del 29.07.2008 la quale, in particolare:

- prevede che "in presenza di un chiaro interesse pubblico all'erogazione di provvidenze economiche, onde non compromettere il conseguimento degli obiettivi affidati alla Pubblica Amministrazione, non può trovare applicazione l'art. 48 bis D.P.R. 602/1973" sopra citato;

- stabilisce che, in linea con quanto prospettato dal Consiglio di Stato - Sezione consultiva per gli atti normativi parere 2834/2007 "la sospensione del pagamento, derivante dalla verifica ex art. 48 bis, non può esplicarsi sulle erogazioni per le quali la normativa di rango primario esclude la possibilità di procedere al loro pignoramento" in quanto l'impossibilità di procedere a pignoramento rende inutile la verifica ex art. 48 bis;

- annovera tra gli "esborsi esclusi dall'obbligo di verifica", tra gli altri, anche quelli relativi al pagamento di "spese concernenti interventi di ordine pubblico nonché per fronteggiare situazioni di calamità";

- l'articolo 1 comma 629 lettera b) e comma 632 della legge n. 190 del 23 dicembre 2014 con i quali si dispone che le operazioni per le quali l'Imposta sul Valore Aggiunto è esigibile dal 1° gennaio 2015, le Pubbliche Amministrazioni debbono versare la stessa in osservanza delle modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

- il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 gennaio 2015, il cui articolo 9 precisa che la suindicata disposizione si applica alle operazioni per le quali è stata emessa fattura a partire dal 1° gennaio 2015.

Tenuto conto che, in attuazione della normativa di cui sopra, l'IVA di totali € 34.566,30 di cui alla suindicata fattura n. 155090016 del 10.03.2015 e nota di credito n. 155090021 del 25.03.2015, deve essere versata secondo le modalità ed i tempi indicati nel citato decreto del 23 gennaio 2015.

Ritenuto di incaricare per i pagamenti l'Agenzia Regionale di Protezione Civile per i quali, in linea con la suindicata normativa, non si dovrà procedere alla verifica ex art. 48 bis del D.P.R. n. 602/1973.

Verificata la necessaria disponibilità di cassa sulla suindicata contabilità speciale n. 5699 aperta presso la Sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Bologna.

Tutto ciò visto e considerato

DECRETA

1. per i motivi esposti in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati, di approvare il certificato di regolare esecuzione del lotto 20 dei Prefabbricati Modulari Scolastici (P.M.S.), e di liquidare l'importo di € 191.685,82 IVA compresa a saldo del relativo canone di locazione e della fattura n. 155090016 del 10.03.2015 e della nota di credito n. 155090021 del 25.03.2015 emesse dalla Ditta Tecnifor S.p.a. di pari importo;

2. di dare atto che il suindicato importo trova copertura finanziaria nell'ambito dello stanziamento previsto dall'articolo 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 dello 01.08.2012, come indicato nelle ordinanze e nei decreti indicati in narrativa;

3. in attuazione dell'art. 1 comma 629 lettera b) e comma 632 della legge 190 del 23 dicembre 2014 e del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 gennaio 2015, di autorizzare come segue il versamento di € 191.685,82 di cui al punto 1:

- per € 157.119,52 a favore della Ditta Tecnifor S.p.a.;

- per € 34.566,30 corrispondente all'IVA di cui alla suindicata fattura e nota di credito a favore dell'erario con le modalità ed i tempi indicati nel citato decreto del 23 gennaio 2015.

4. di incaricare l'Agenzia Regionale di Protezione Civile ad emettere gli ordinativi di pagamento di cui al punto 3. sulla contabilità speciale 5699 aperta, ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 del Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122, presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Bologna;

5. di dare atto che, ai sensi dell' art. 3, comma 7, della legge del 13.08.2010 n. 136, la Ditta Tecnifor S.p.a. ha presentato la dichiarazione relativa al conto corrente dedicato alle commesse pubbliche.

Bologna lì, 21 APR. 2015

Stefano Bonaccini

