




IL PRESIDENTE

IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012



Decreto n. 970 del 3 giugno 2015

COSTRUZIONE DI PALESTRE SCOLASTICHE TEMPORANEE (P.S.T.) - LOTTO 14 COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA (MO)

LIQUIDAZIONE ACCONTO CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 4 E SALDO CERTIFICATO 4 BIS

CUP n. J48J12000280001 - CIG n. 4759285E36 - 6093907324

Visti:

- la legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ss.mm.ii.;
- l'art. 8 della L. R. n.1 del 2005, recante "Norme in materia di protezione civile";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21.05.2012 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Decreto Legge 04.11.2002 n. 245, convertito con modificazioni dall'art. 1 della Legge 27.12.2002, n. 286;
- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio con i quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, i giorni 20 e 29 maggio 2012;
- il Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122, con il quale sono stati previsti interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo il 20 e 29 maggio 2012;
- l'articolo 7, comma 9 ter del D.L. 12.09.2014 n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11.11.2014, n. 164 con il quale è stato prorogato al 31.12.2015 lo stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012.

Preso atto che il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini

che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell'art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012 , n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122.

Considerato:

- che da ultimo con ordinanza n. 7 del 4 febbraio 2015 è stata approvata la rimodulazione del Programma Operativo Scuole con il quale è stato stimato un costo complessivo di Euro di € 258.800.196,28, la cui copertura finanziaria è assicurata dalle risorse del fondo di cui all'articolo 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni con legge n. 122 del 1° agosto 2012;
- che alla lettera f) del suindicato programma, è stata prevista la spesa di € 38.500.000,00 per "Costruzione palestre temporanee in sostituzione di quelle che non possono essere riparate e riattivate per l'anno scolastico 2013-2014, compreso eventuali contributi per ripristini strutture da destinare a palestre temporanee o per cofinanziare interventi eseguiti direttamente dai soggetti pubblici";
- che con ordinanza n. 84 del 5 dicembre 2012 è stata approvata la documentazione e i relativi atti di gara ed il quadro economico del suindicato intervento;
- che con decreto n. 129 del 22 febbraio 2013 è stata approvata l'aggiudicazione provvisoria, fra gli altri, del lotto n. 14 relativo alla palestra del Comune di Castelfranco Emilia(MO) al Consorzio Stabile Pegaso per il corrispettivo contrattuale di € 995.773,67, oltre ad IVA;
- che con decreto n. 715 dell'1.08.2013, parzialmente rettificato con decreto n. 740 del 5 agosto 2013, è stata approvata l'aggiudicazione definitiva del suindicato lotto 23 al Consorzio Stabile Pegaso;
- che il Codice Unico di Progetto (CUP) è il n. J48J12000280001 e il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) è il n. 4759285E36;
- che, in data 27.08.2013 è stato sottoscritto con il Consorzio Stabile Pegaso il relativo contratto di appalto, Rep. n. 0144, per il corrispettivo contrattuale di € 995.773,67, oltre ad IVA;
- che il Consorzio Stabile Pegaso ha indicato, quale ditta esecutrice, la propria consorziata SIGEA S.r.l.;

- che con decreto n. 2497 del 16 dicembre 2014 è stata approvata la perizia di variante e suppletiva n. 1 dei lavori del lotto 14 in argomento, che prevede lavorazioni integrative per un costo aggiuntivo di € 214.356,47 oltre ad IVA;
- che il relativo Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) è il n. 6093907324;
- che in data 23 febbraio 2015 è stato sottoscritto con l'impresa il relativo atto aggiuntivo ricognitivo Rep. n. 0344 del 23 febbraio 2015 al contratto di appalto rep. n. 0144 del 27 agosto 2013, per il corrispettivo di € 214.356,47 oltre ad IVA;
- che l'importo complessivo totale contrattualizzato ammonta pertanto ad € 1.210.130,14;
- che in data 11 maggio 2015 la Ditta esecutrice SIGEA S.r.l. ha depositato ricorso ex art. 160 e art. 161, comma 6 L.F.

Visti:

- l'articolo 5 del suindicato atto aggiuntivo ricognitivo Rep. n. 0344 del 23 febbraio 2015 che prevede la trasmissione da parte dell'appaltatore dell'elenco dei subappaltatori che hanno concorso alla realizzazione dei lavori, corredato dalla documentazione necessaria per attivare la verifica sulla regolarità contributiva dei medesimi e, a riscontro positivo della stessa, il pagamento del corrispettivo in una unica soluzione con possibilità di pagamento diretto ai subappaltatori, ovvero il rilascio da parte di questi ultimi, di manleva nei confronti della Stazione Appaltante;
- il 4° ed ultimo stato di avanzamento lavori redatto in data 18.12.2014 ed il Certificato di Pagamento n. 4 del 03.03.2015, dal quale risulta che possono essere liquidati all'impresa € 211.033,96 IVA 10% compresa;
- la relativa fattura n. 07/2015 del 23.02.2015 di € 191.849,05 oltre ad IVA 10% di € 19.184,91 e così per totali € 211.033,96 emessa dal Consorzio Stabile Pegaso;
- il certificato di pagamento n. 4 bis emesso in data 01.04.2015 per lo svincolo della ritenuta del 10% a garanzia dei lavori di € 28.517,68 IVA 10% compresa, avendo l'impresa, come previsto dall'articolo 30 del Capitolato Speciale di Appalto, presentato polizza fideiussoria, n. 1531.00.27.2799666092, emessa da SACE BT Credit & Surety in data 27.03.2015 per € 29.943,56, importo corrispondente all'importo ritenuta IVA compresa maggiorata del 5%;
- la relativa fattura n. 11/2015 del 30.03.2015 di € 28.517,68 di cui € 2.592,52 IVA 10% emessa dal Consorzio Stabile

Pegaso;

- la spesa complessiva da liquidare ammontante ad € 239.551,64;
- l'elenco, trasmesso dal Consorzio Stabile Pegaso in data 10 aprile 2015 come previsto dal citato articolo 5 del contratto, dal quale risulta che i subappaltatori che hanno concorso alla realizzazione dei lavori di cui al suindicato stato di avanzamento lavori sono:
 - Impresa individuale F.lli Hysa;
 - Bottesini Renato;
 - Bisport S.r.l. in liquidazione;
 - Global Gest S.r.l.;
- la documentazione trasmessa dal Consorzio Stabile Pegaso necessaria per attivare la verifica sulla regolarità contributiva per le imprese F.lli Hysa e Bottesini Renato mentre non è ancora stata inviata quella per le altre imprese Bisport S.r.l. e Global Gest S.r.l. per le quali, come da comunicazioni in atti, devono ancora essere concordati i corrispettivi dovuti;
- la delegazione di pagamento rilasciata dal Consorzio Stabile Pegaso a favore dell'Impresa individuale F.lli Hysa per € 40.000,00;
- la manleva rilasciata alla stazione appaltante da parte della Ditta Bottesini Renato.

Rilevato:

che per il Consorzio Stabile Pegaso è in corso l'istruttoria per il rinnovo dell'iscrizione nella White List della Prefettura di Modena mentre la ditta subappaltatrice F.lli Hysa, per la quale si procederà al pagamento diretto, risulta iscritta nella White List della Prefettura di Reggio Emilia;

che si è provveduto ad acquisire il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), attualmente in corso di validità, per il Consorzio Stabile Pegaso e per le ditte subappaltatrici F.lli Hysa e Bottesini Renato, dal quale risulta che le stesse sono in regola con i versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali;

che, in ottemperanza a quanto dettato dagli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, comma 7, della legge n. 136/2010 e ss.mm., il Consorzio Stabile Pegaso ha presentato formale comunicazione del conto corrente dedicato;

che il Consorzio Stabile Pegaso ha trasmesso la prova dei pagamenti effettuati alle imprese subappaltatrici/subcontraenti

con riferimenti ai precedenti stati di avanzamento lavori, ad esclusione dell'impresa ITALPORTA S.n.c., il cui corrispettivo, come da documentazione in atti, ammonta ad € 8.063,00 IVA compresa;

che, rispetto alla somma da liquidare di € 239.551,64 di cui sopra, risultano erogabili € 135.392,43, importo determinato escludendo dal pagamento il corrispettivo ancora da erogare all'impresa Italporta S.n.c. di € 8.063,00 iva compresa e i corrispettivi ancora da concordare per i lavori di perizia eseguiti dalle ditte subappaltatrici Bisport S.r.l. e Global Gest S.r.l., al momento determinati negli importi dalle stesse imprese subappaltatrici comunicati, rispettivamente di € 45.000,00 e di € 51.096,21.

Ritenuto, in base alla documentazione sopracitata e come previsto dalle norme contrattuali, di procedere alla liquidazione all'Impresa Consorzio Stabile Pegaso del suindicato importo di € 135.392,43 IVA compresa in acconto del certificato 4 e a saldo del certificato 4 bis, con pagamento diretto di € 40.000,00 all'impresa subappaltatrice F.lli Hysa.

Preso atto:

- che la copertura finanziaria della spesa di € 135.392,43 è assicurata dallo stanziamento previsto dall'art. 2 del D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 01.08.2012 n. 122 come disposto con le ordinanze ed i decreti più sopra citati;

- che presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Bologna, a favore del Commissario Delegato Presidente della Regione Emilia Romagna D.L.74/2012, è stata aperta la contabilità speciale n. 5699, come previsto dall'art. 2 comma 6 Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122.

Visti:

- la legge 13 agosto 2010, n. 136 avente ad oggetto "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e successive modifiche;

- la determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture n. 4 del 7 luglio 2011, recante "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136";

- l'articolo 1 comma 629 lettera b) e comma 632 della legge n. 190 del 23 dicembre 2014 con i quali si dispone che le operazioni

per le quali l'Imposta sul Valore Aggiunto è esigibile dal 1° gennaio 2015, le Pubbliche Amministrazioni debbono versare la stessa in osservanza delle modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

- il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 gennaio 2015, il cui articolo 9 precisa che la suindicata disposizione si applica alle operazioni per le quali è stata emessa fattura a partire dal 1° gennaio 2015.

Tenuto conto che in attuazione della normativa di cui sopra, l'IVA di € 21.777,43 di cui alle suindicate fatture deve essere versata secondo le modalità ed i tempi indicati nel citato decreto del 23 gennaio 2015.

Verificata la necessaria disponibilità di cassa sulla suindicata contabilità speciale n. 5699 aperta presso la Sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Bologna, ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 del Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122.

Tutto ciò visto e considerato

DECRETA

1. di liquidare, per i motivi esposti in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati, con riferimento ai lavori di cui al lotto 14 delle Palestre Scolastiche Temporanee (P.S.T.), l'importo di **€ 135.392,43** in acconto al certificato n. 4 di cui alla fattura n. 07/2015 del 23.2.2015 e a saldo del certificato 4 bis di cui alla fattura n. 11/2015 del 30.03.2015, fatture emesse dal Consorzio Stabile Pegaso;

2. di dare atto che il suindicato importo trova copertura finanziaria nell'ambito dello stanziamento previsto dall'articolo 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 dello 01.08.2012, come indicato nelle ordinanze e nei decreti indicati in narrativa;

3. in attuazione dell'articolo 1 comma 629 lettera b) e comma 632 della legge n. 190 del 23 dicembre 2014 e del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 gennaio 2015, di autorizzare come segue il versamento della somma di cui al punto 1:

- per **€ 73.615,00** a favore del Consorzio Stabile Pegaso;

- per € 40.000,00 a favore della ditta subappaltatrice F.lli Hysa ditta individuale a titolo di pagamento diretto come previsto dalle norme contrattuali;

- per € 21.777,43, corrispondente all'IVA di cui alle suindicate fatture emesse dal Consorzio Stabile Pegaso, a favore dell'erario con le modalità ed i tempi indicati nel citato decreto del 23 gennaio 2015;

4. di dare atto che la restante somma di € 104.159,62 dovuta a saldo del certificato di pagamento n. 4 è riferita ai corrispettivi ancora da erogare all'impresa Italporta S.n.c. di € 8.063,00 iva compresa, ed alle somme segnalate dalle ditte subappaltatrici Bisport S.r.l. per € 45.000,00 e Global Gest S.r.l per € 51.096,21 per le lavorazioni dalle stesse eseguite;

5. di dare atto che, ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge del 13.08.2010 n. 136, il Consorzio Stabile Pegaso e la ditta subappaltatrice F.lli Hysa ditta individuale hanno presentato la dichiarazione relativa al conto corrente dedicato alle commesse pubbliche.

Bologna lì, 3 GIU. 2015

Stefano Bonaccini

