




IL PRESIDENTE

IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012



Decreto n. 1707 del 16 settembre 2015

EDIFICI SCOLASTICI TEMPORANEI (E.S.T.) - LOTTO 18 - Scuola Primaria "Dante Alighieri" nel Comune di Mirandola (MO)

LIQUIDAZIONE SALDO CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 4 bis

CUP n. J49H12000260001 CIG n. 4402420FE5

Visti:

- la legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ss.mm.ii.;
- la L. R. n.1 del 2005, recante "Norme in materia di protezione civile";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21.05.2012 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Decreto Legge 04.11.2002 n. 245, convertito con modificazioni dall'art. 1 della Legge 27.12.2002, n. 286;
- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio con i quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, i giorni 20 e 29 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;
- il Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122, con il quale sono stati previsti interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo il 20 e 29 maggio 2012;

- l'art. 13 comma 1 del D.L. n. 78 del 19.06.2015 convertito con modificazioni dalla Legge n. 125 del 06.08.2015, con il quale è stato prorogato al 31.12.2016 lo stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012.

Preso atto che il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell'art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122.

Considerato:

- che con ordinanza n. 5 del 6 luglio 2012 è stato approvato il programma straordinario per la riapertura delle scuole per l'anno scolastico 2012-2013 con il quale è stata prevista la realizzazione di Edifici Scolastici Provvisori per tutte quelle scuole che non possono essere riparate, al fine di consentire lo svolgimento dell'attività didattica nell'anno 2012-2013;
- che con diverse ordinanze, di cui da ultimo la n. 41 del 6.8.2015, è stata approvata la rimodulazione del programma operativo scuole, che prevede una spesa complessiva di € 258.800.196,28, la cui copertura finanziaria è assicurata dalle risorse del fondo di cui all'articolo 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni con legge 122 del 1° agosto 2012;
- che alla lettera d) del programma è stato stimato un costo di € 79.500.000,00 per la "costruzione di Edifici Scolastici Temporanei (EST) in sostituzione delle scuole che non possono essere riparate e riattivate per l'anno scolastico 2013-2014";
- che con ordinanza n. 7 del 5 luglio 2012 è stata approvata la documentazione per l'avvio della progettazione e dei lavori di realizzazione degli Edifici Scolastici Temporanei (E.S.T.), comprensiva delle norme di gara;
- che con decreto n. 4 del 30 luglio 2012 sono stati approvati gli esiti della suindicata procedura di gara e si è provveduto ad aggiudicare provvisoriamente i singoli lotti dal nr. 1 al nr. 28;
- che con il suindicato decreto, in particolare, il Lotto 18 relativo alla Scuola Primaria "Dante Alighieri" nel Comune di

Mirandola (MO), è stato provvisoriamente aggiudicato al Raggruppamento: Cooperativa Muratori & Cementisti C.M.C. di Ravenna(Capogruppo), Eschilo 1 S.r.l.(mandante) e AR.CO. Lavori Soc. Cooperativa cons. (mandante) che ha offerto il ribasso del 13,14%, per il corrispettivo contrattuale di € 1.507.440,00 comprensivo di oneri per la sicurezza di € 74.250,00 non soggetti a ribasso, oltre ad IVA;

- che le Ditte C.M.C. di Ravenna, Eschilo 1 S.r.l. e AR.CO. Lavori Soc. Cooperativa cons. (mandante), per atto del 2 agosto 2012, registrato a Ravenna il 9 agosto 2012 al n. 4979 IT, Rep. n. 49865/14629 - Notaio Valerio Visco si sono costituite in Raggruppamento temporaneo di imprese e attribuito il titolo di Società mandataria alla Società C.M.C. di Ravenna, al fine di dare esecuzione fine di dare esecuzione all'appalto di cui in argomento;
- che il Codice Unico di Progetto (CUP) è il n. J49H12000260001 e il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) è il n. 44024020FE5;
- che con decreto n. 62 del 20 settembre 2012 è stata approvata l'aggiudicazione definitiva del lotto 18 in argomento al Raggruppamento: C.M.C. Cooperativa Muratori & Cementisti di Ravenna(Capogruppo), Eschilo 1 S.r.l.(mandante) e AR.CO. Lavori Soc. Cooperativa cons. (mandante);
- che, in data 27 settembre 2012 è stato sottoscritto con la stessa impresa il relativo contratto di appalto - Rep. n. 0006 per il corrispettivo contrattuale di € 1.507.440,00 comprensivo di oneri per la sicurezza di € 74.250,00 non soggetti a ribasso, oltre ad IVA;
- che con Fallimento n. 770/2013 emesso in data 31.10.2013 il Tribunale di Roma ha dichiarato fallita la ditta Eschilo 1 S.r.l. e nominato curatore fallimentare il Dott. Roberto Falcone;
- che con decreto n. 1651 del 6 dicembre 2013 è stata approvata una perizia di variante e suppletiva dell'importo di € 170.423,14 oltre ad IVA 10%, ed approvato l'affidamento dei lavori al Raggruppamento: C.M.C. Cooperativa Muratori & Cementisti di Ravenna(Capogruppo), Eschilo 1 S.r.l.(mandante) e AR.CO. Lavori Soc. Cooperativa cons. (mandante);
- che i lavori oggetto di perizia di variante sono stati eseguiti dal R.T.I. originariamente;
- che pertanto, in data 07 marzo 2014 è stato sottoscritto con il Raggruppamento: C.M.C. Cooperativa Muratori & Cementisti di

Ravenna (Capogruppo), Eschilo 1 S.r.l. (mandante) e AR.CO. Lavori Soc. Cooperativa cons. (mandante) il relativo atto integrativo Rep. n. 0246 al contratto di appalto Rep. n. 0006 del 27.09.2012, per il maggior corrispettivo contrattuale di € 170.423,14 oltre ad IVA;

- che il complessivo importo contrattuale ammonta pertanto ad € 1.677.863,14 oltre ad IVA;
- che l'art. 5 del suindicato atto integrativo precisa che i pagamenti verranno eseguiti interamente a favore della Ditta CMC di Ravenna, in qualità di mandataria del R.T.I., e saranno quindi comprensivi anche di quanto spettante alla Ditta Eschilo 1 S.r.l. ma che, per effetto del fallimento della stessa, per la parte di sua competenza, si dovrà dare preventivo avviso al Tribunale di Roma ed al relativo curatore fallimentare..

Visti:

- il certificato di pagamento 4 bis redatto in data 27 novembre 2014, come previsto dall'art. 30 del Capitolato Speciale di Appalto, per lo svincolo della ritenuta del 10% a garanzia dei lavori di € 18.746,54 IVA compresa, a seguito di presentazione di polizza fideiussoria n. 2061561 emessa da COFACE "Compagnie Francaise d'assurance puor le commerce exterieur" cod. Agenzia in data 4.11.2014, n.029/000 di € 19.683,87 corrispondente all'importo della ritenuta IVA compresa maggiorato del 5%;
- le relative fatture di totali € 18.746,54 :
 - o n. 1135 del 17.12.2014 emessa dalla Ditta C.M.C. di Ravenna (Capogruppo) di € 8.454,69 IVA 10% compresa,
 - o n. 4060/2014 del 30.11.2014 emessa dalla Ditta AR.CO. Lavori Soc. Cooperativa cons. (mandante) di € 1.874,65 IVA 10% compresa,
 - o n. 34/2014 del 16.12.2014 emessa da Fallimento n. 770/2013 di "Eschilo 1 S.r.l." c/o Curatore Dott. Roberto Falcone, di € 18.746,54 IVA 10% compresa;
- l'atto a rogito notaio Daniela Cenni, registrato a Bologna il 16 ottobre 2012 al n. 15909 IT, notificato in data 17 ottobre 2012, con il quale tutti i crediti derivanti dalla aggiudicazione della progettazione esecutiva e realizzazione degli edifici scolastici temporanei del lotto 18 in argomento,

di competenza delle ditte C.M.C. Cooperativa Muratori & Cementisti di Ravenna e AR.CO Lavori Soc. Cooperativa cons., sono stati ceduti alla società EMILIA ROMAGNA FACTOR S.p.a. di Bologna (BO);

- la comunicazione datata 11.12.2013 della società EMILIA ROMAGNA FACTOR S.p.a. di Bologna (BO) di retrocessione a favore di CMC Cooperativa Muratori & Cementisti di Ravenna del credito di cui al suindicato atto a seguito delle richieste in tal senso presentate rispettivamente con note del 22.11.2013 dalla Ditta C.M.C. Cooperativa Muratori & Cementisti di Ravenna e del 25.11.2013 della Ditta AR.CO Lavori Soc. Cooperativa cons..

Rilevato:

- che le imprese C.M.C. Cooperativa Muratori & Cementisti e AR.CO. Lavori Soc. Cooperativa cons. hanno ottemperato all'obbligo di iscrizione nella White List come previsto dalla normativa in materia di antimafia ed in particolare:
 - C.M.C. Cooperativa Muratori & Cementisti ha ottenuto l'iscrizione nella White List della Prefettura di Ravenna in data 19.12.2014;
 - AR.CO. Lavori Soc. Cooperativa cons. ha ottenuto l'iscrizione nella White List della Prefettura di Ravenna in data 25.05.2015;
- che per il rilascio delle informazioni di riferimento relative alle ditte Eschilo 1 S.r.l. (mandante) è stata inoltrata alla Prefettura di Modena l'istanza di cui al D. Lgs. n. 159 del 6.9.2011, in adempimento delle Linee Guida Antimafia Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Grandi Opere adottate per la Ricostruzione;
- che a tutt'oggi non risulta pervenuto riscontro in merito a tale istanza;
- che si è provveduto ad acquisire il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) per la Cooperativa Muratori & Cementisti C.M.C. di Ravenna (Capogruppo) e per la mandante AR.CO. Lavori Soc. Cooperativa cons., dai quali risulta che le stesse sono in regola con i versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali mentre per Eschilo 1 S.r.l. il DURC non è regolare ma l'intervento sostitutivo risulta inibito, come precisato dall'I.N.P.S. con propria circolare n. 126/2015;
- che l'aggiudicatario, con nota agli atti datata 1.09.2015, ha

perfezionato la documentazione necessaria al pagamento di cui in argomento;

- che l'aggiudicatario Società capogruppo dell'ATI Cooperativa Muratori & Cementisti C.M.C. (Capogruppo), in ottemperanza a quanto dettato dagli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, comma 7, della legge n. 136/2010 e ss.mm., ha presentato formale comunicazione dei conti corrente dedicati.

Ritenuto, in base alla documentazione sopracitata e come previsto dalle norme contrattuali, di procedere alla liquidazione alla capogruppo Cooperativa Muratori & Cementisti C.M.C. della somma di € 18.746,54 a saldo del certificato di pagamento numero 4 bis.

Preso atto:

- che la copertura finanziaria della spesa di Euro € 18.746,54 è assicurata dallo stanziamento previsto dall'art. 2 del D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 01.08.2012 n. 122 come disposto con ordinanza n. 7 del 5 luglio 2012 e dai decreti n. 4 del 30 luglio 2012 e n. 34 del 23.08.2012;
- che presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Bologna, a favore del Commissario Delegato Presidente della Regione Emilia Romagna D.L.74/2012, è stata aperta la contabilità speciale n. 5699, come previsto dall'art. 2 comma 6 Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122.

Ritenuto di incaricare per il pagamento l'Agenzia Regionale di Protezione Civile, che dovrà previamente effettuare il controllo previsto dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.40 del 18.01.2008 "Modalità di attuazione dell'art. 48-bis del DPR 602/73, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni".

Visti:

- la legge 13 agosto 2010, n. 136 avente ad oggetto "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e successive modifiche;
- la determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture n. 4 del 7 luglio 2011, recante "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136".

- l'articolo 1 comma 629 lettera b) e comma 632 della legge n. 190 del 23 dicembre 2014 con i quali si dispone che le operazioni per le quali l'Imposta sul Valore Aggiunto è esigibile dal 1° gennaio 2015, le Pubbliche Amministrazioni debbono versare la stessa in osservanza delle modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;
- il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 gennaio 2015, il cui articolo 9 precisa che la suindicata disposizione si applica alle operazioni per le quali è stata emessa fattura a partire dal 1° gennaio 2015.

Verificata la necessaria disponibilità di cassa sulla suindicata contabilità speciale n. 5699 aperta presso la Sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Bologna.

Tutto ciò visto e considerato

DECRETA

per i motivi esposti in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati:

1. di liquidare, tenendo conto della retrocessione del credito da parte di EMILIA ROMAGNA FACTOR S.p.a. a favore della Società capogruppo dell'A.T.I. C.M.C. Cooperativa Muratori & Cementisti di Ravenna, aggiudicataria dei lavori di cui al lotto 18 degli edifici scolastici temporanei (EST), l'importo complessivo di € **18.746,54** a saldo del certificato di pagamento 4 bis e delle relative fatture n. 1135 del 17.12.2014 di € 8.454,69 IVA 10% compresa emessa da C.M.C. Cooperativa Muratori & Cementisti di Ravenna (Capogruppo), n.4060/2014 del 30.11.2014 di € 1.874,65 IVA 10% compresa emessa da AR.CO. Lavori Soc. Cooperativa cons. (mandante) e n. 34/2014 dell'16.12.2014 di € 8.417,20 emessa da Fallimento n. 770/2013 di "Eschilo 1 S.r.l." c/o Curatore Dott. Roberto Falcone:
1. di informare il Tribunale di Roma ed il relativo curatore fallimentare Dott. Roberto Falcone di Roma di quanto sopra;
2. di dare atto che il complessivo importo di € 18.746,54 trova copertura finanziaria nell'ambito dello stanziamento previsto dall'articolo 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 dello 01.08.2012, secondo quanto disposto dall'ordinanza n. 7 del

5 luglio 2012 e dai decreti n. 4 del 30 luglio 2012 e n. 34/2012;

3. di incaricare l'Agencia Regionale di Protezione Civile ad effettuare il controllo previsto dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.40 del 18.01.2008 "Modalità di attuazione dell'art. 48-bis del DPR 602/73, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni", tramite il portale di Equitalia Servizi S.p.a. ed alla conseguente emissione dell'ordinativo di pagamento di € 18.746,54 a favore della Società capogruppo dell'ATI Cooperativa Muratori & Cementisti C.M.C. di Ravenna, sulla contabilità speciale 5699, intestata a "Commissario Delegato Presidente Regione Emilia-Romagna - D.l. 74-12", aperta ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 del Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122, presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Bologna;
4. di dare atto che, ai sensi dell' art. 3, comma 7, L. del 13.08.2010 n. 136, la Società capogruppo dell'ATI Cooperativa Muratori & Cementisti C.M.C. di Ravenna, ha presentato la dichiarazione relativa al conto dedicato alle commesse pubbliche.

Bologna lì, 16 SET. 2015

Stefano Bonaccini

