

IL PRESIDENTE

IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012**Decreto n. 1739 del 28 Settembre 2015****EDIFICI SCOLASTICI TEMPORANEI (E.S.T.) - LOTTO 18 - Scuola
Primaria "Dante Alighieri" nel Comune di Mirandola (MO)****OPERE COMPLEMENTARI****LIQUIDAZIONE SALDO CERTIFICATI DI PAGAMENTO NUMERI 2 e 2 BIS****CUP n. J49H12000260001 CIG n. 5295790029****Visti:**

- la legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ss.mm.ii.;
- la L. R. n. 1 del 2005, recante "Norme in materia di protezione civile";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21.05.2012 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Decreto Legge 04.11.2002 n. 245, convertito con modificazioni dall'art. 1 della Legge 27.12.2002, n. 286;
- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio con i quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, i giorni 20 e 29 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;
- il Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122, con il quale sono stati previsti interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna,

Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo il 20 e 29 maggio 2012;

- l'articolo 13 comma 1 del D.L. n. 78 del 19.06.2015, convertito con modificazioni dalla Legge n. 125 del 06.08.2015, con il quale è stato prorogato al 31.12.2016 lo stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012.

Preso atto che il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell'art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122.

Considerato:

- che con ordinanza n. 5 del 6 luglio 2012 è stato approvato il programma straordinario per la riapertura delle scuole per l'anno scolastico 2012-2013 con il quale è stata prevista la realizzazione di Edifici Scolastici Provvisori per tutte quelle scuole che non possono essere riparate, al fine di consentire lo svolgimento dell'attività didattica nell'anno 2012-2013;
- che con diverse ordinanze, di cui da ultimo la n. 41 del 6.8.2015, è stata approvata la rimodulazione del programma operativo scuole, che prevede una spesa complessiva di € 258.800.196,28, la cui copertura finanziaria è assicurata dalle risorse del fondo di cui all'articolo 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni con legge 122 del 1° agosto 2012;
- che alla lettera d) di tale programma è stato stimato un costo di € 79.500.000,00 per la "costruzione di Edifici Scolastici Temporanei (EST) in sostituzione delle scuole che non possono essere riparate e riattivate per l'anno scolastico 2013-2014";
- che con ordinanza n. 7 del 5 luglio 2012 è stata approvata la documentazione per l'avvio della progettazione e dei lavori di realizzazione degli Edifici Scolastici Temporanei (E.S.T.), comprensiva delle norme di gara;
- che con decreto n. 4 del 30 luglio 2012 sono stati approvati gli esiti della suindicata procedura di gara e si è provveduto ad aggiudicare provvisoriamente i singoli lotti dal nr. 1 al

nr. 28;

- che con il suindicato decreto, in particolare, il Lotto 18 relativo alla Scuola Primaria "Dante Alighieri" nel Comune di Mirandola (MO), è stato provvisoriamente aggiudicato al Raggruppamento: Cooperativa Muratori & Cementisti C.M.C. di Ravenna (Capogruppo), Eschilo 1 S.r.l. (mandante) e AR.CO. Lavori Soc. Cooperativa cons. (mandante) che ha offerto il ribasso del 13,14%, per il corrispettivo contrattuale di € 1.507.440,00 comprensivo di oneri per la sicurezza di € 74.250,00 non soggetti a ribasso, oltre ad IVA;
- che il Codice Unico di Progetto (CUP) è il n. J49H12000260001 e il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) è il n. 44024020FE5;
- che con decreto n. 62 del 20 settembre 2012 è stata approvata l'aggiudicazione definitiva del lotto 18 in argomento al Raggruppamento: C.M.C. Cooperativa Muratori & Cementisti di Ravenna (Capogruppo), Eschilo 1 S.r.l. (mandante) e AR.CO. Lavori Soc. Cooperativa cons. (mandante);
- che, in data 27 settembre 2012 è stato sottoscritto con la stessa impresa il relativo contratto di appalto - Rep. n. 0006 per il corrispettivo contrattuale di € 1.507.440,00 comprensivo di oneri per la sicurezza di € 74.250,00 non soggetti a ribasso, oltre ad IVA;
- che con ordinanza n. 86 del 19.07.2013 è stato previsto il completamento, fra gli altri, anche del lotto 18 degli EST ed autorizzata la conseguente spesa dando atto che la stessa eccede il 50% dell'importo contrattuale di aggiudicazione degli stessi lavori, in deroga alla disposizione di cui all'art. 57, comma 5, lett. a) del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
- che con decreto n. 738 del 5 agosto 2013 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori complementari per l'ampliamento del lotto 18 degli EST in argomento e l'aggiudicazione degli stessi all'A.T.I. Cooperativa Muratori & Cementisti C.M.C. e AR.CO. Lavori Soc. Cooperativa cons. per l'importo di € 1.395.177,08 oltre ad IVA 10%;
- che il relativo Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) è il n. 5295790029;
- che l'impresa Eschilo 1 S.r.l. ha rinunciato a far parte dell'ATI e pertanto le altre imprese C.M.C. Cooperativa Muratori & Cementisti di Ravenna e AR.CO. Lavori Soc. Cooperativa cons. hanno conseguentemente costituito un nuovo raggruppamento Temporaneo di Imprese con atto rilasciato dal

Notaio Bruno Cappelletti in data 4.7.2013, rep. n. 1802 e Racc. n. 390, con il quale è stata qualificata mandataria la C.M.C. Cooperativa Muratori & Cementisti di Ravenna;

- in data 16.09.2013 è stato sottoscritto con l'impresa il relativo contratto Rep. n. 0162 per il corrispettivo contrattuale di € 1.395.177,08 oltre ad IVA 10, comprensivo di oneri per la sicurezza.

Visti:

- l'articolo 7 del suindicato contratto dei lavori complementari, che disciplina le modalità per il pagamento dei lavori;
- il 2° Stato di Avanzamento Lavori redatto in data 24 ottobre 2014 ed il Certificato di Pagamento n. 2 del 10 novembre 2014, dal quale risulta che possono essere corrisposti all'impresa € 24.381,90 IVA 10% compresa, importo al netto del ribasso d'asta offerto, della ritenuta del 10% a garanzia dei lavori prevista dall'art. 20 del Capitolato Speciale di Appalto e dello 0,5% di cui all'articolo 4 del D.P.R. n. 207/2010;
- le relative fatture n. 1033 del 21.11.2014 emessa dalla Ditta C.M.C. di Ravenna, dell'importo di € 19.505,52 IVA 10% compresa, e n. 58/2014 del 25.11.2014 di € 4.876,38 IVA 10% compresa emessa dalla Ditta AR.CO. Lavori Soc. Cooperativa cons. e così per complessivi € 24.381,90;
- il Certificato di Pagamento n. 2 bis redatto in data 27.11.2014, come previsto dall'articolo 30 del Capitolato Speciale di Appalto, per lo svincolo della ritenuta del 10% a garanzia dei lavori di € 153.469,48 IVA compresa, a seguito di presentazione di polizza fidejussoria n. 2061563 emessa da COFACE "Compagnie Francaise d'assurance puor le commerce exterieur" in data 4 novembre 2014 cod. Agenzia n. 029/000 di € 161.142,96 corrispondente all'importo della ritenuta IVA compresa maggiorato del 5%;
- le relative fatture n. 1138 del 17.12.2014 emessa dalla Ditta C.M.C. di Ravenna, dell'importo di € 122.775,59 IVA 10% compresa, e n. 65/2014 del 30.11.2014 di € 30.693,89 IVA 10% compresa emessa dalla Ditta AR.CO. Lavori Soc. Cooperativa cons. e così per complessivi € 153.469,48;
- la spesa complessiva da liquidare ammontante ad € 177.851,38 IVA 10% compresa.

Rilevato:

- che le imprese C.M.C. Cooperativa Muratori & Cementisti e

AR.CO. Lavori Soc. Cooperativa cons. hanno ottemperato all'obbligo di iscrizione nella White List come previsto dalla normativa in materia di antimafia ed in particolare:

- C.M.C. Cooperativa Muratori & Cementisti ha ottenuto l'iscrizione nella White List della Prefettura di Ravenna in data 19.12.2014;
 - AR.CO. Lavori Soc. Cooperativa cons. ha ottenuto l'iscrizione nella White List della Prefettura di Ravenna in data 25.05.2015;
- che si è provveduto ad acquisire il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) per la Cooperativa Muratori & Cementisti C.M.C. di Ravenna (Capogruppo) e per la mandante AR.CO. Lavori Soc. Cooperativa cons. e per le ditte subappaltatrici, dai quali risulta che le stesse sono in regola con i versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali;
- che l'aggiudicatario, con nota datata 1.09.2015, ha trasmesso la prova dei pagamenti effettuati alle imprese subappaltatrici/subcontraenti con riferimento al precedente Stato di Avanzamento Lavori;
- che l'aggiudicatario Società capogruppo dell'ATI Cooperativa Muratori & Cementisti C.M.C. (Capogruppo), in ottemperanza a quanto dettato dagli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, comma 7, della legge n. 136/2010 e ss.mm., ha presentato formale comunicazione dei conti Corrente dedicati.

Ritenuto, in base alla documentazione sopracitata e come previsto dalle norme contrattuali, di procedere alla liquidazione alla capogruppo Cooperativa Muratori & Cementisti C.M.C. della somma di cui sopra.

Preso atto:

- che la copertura finanziaria della spesa di € 177.851,38 è assicurata dallo stanziamento previsto dall'art. 2 del D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 01.08.2012 n. 122 come disposto con ordinanza n. 7 del 5 luglio 2012 e dai decreti n. 4 del 30 luglio 2012 e n. 34 del 23.08.2012;
- che presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Bologna, a favore del Commissario Delegato Presidente della Regione Emilia Romagna D.L.74/2012, è stata aperta la contabilità speciale n. 5699, come previsto dall'art. 2 comma 6 Decreto Legge

06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge
01.08.2012 n. 122.

Ritenuto di incaricare per il pagamento l'Agencia Regionale di Protezione Civile, che dovrà previamente effettuare il controllo previsto dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.40 del 18.01.2008 "Modalità di attuazione dell'art. 48-bis del DPR 602/73, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni".

Visti:

- la legge 13 agosto 2010, n. 136 avente ad oggetto "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e successive modifiche;
- la determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture n. 4 del 7 luglio 2011, recante "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136";
- l'articolo 1 comma 629 lettera b) e comma 632 della legge n. 190 del 23 dicembre 2014 con i quali si dispone che le operazioni per le quali l'Imposta sul Valore Aggiunto è esigibile dal 1° gennaio 2015, le Pubbliche Amministrazioni debbono versare la stessa in osservanza delle modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;
- il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 gennaio 2015, il cui articolo 9 precisa che la suindicata disposizione si applica alle operazioni per le quali è stata emessa fattura a partire dal 1° gennaio 2015.

Verificata la necessaria disponibilità di cassa sulla suindicata contabilità speciale n. 5699 aperta presso la Sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Bologna.

Tutto ciò visto e considerato

DECRETA

1. di liquidare, per i motivi esposti in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati, a favore della Società capogruppo dell'ATI Cooperativa Muratori & Cementisti C.M.C. di Ravenna, aggiudicataria dei lavori complementari di cui al lotto 18 degli edifici scolastici temporanei (EST), l'importo

di € 177.851,38 IVA compresa, a saldo del certificati di pagamento n.ri 2 e 2 bis e delle seguenti fatture:

- a. n. 1033 del 21.11.2014 di € 19.505,52 IVA 10% compresa e n. 1138 del 17.12.2014 di € 122.775,59 IVA 10% compresa emesse dalla Ditta C.M.C. di Ravenna;
 - b. n. 58/2014 del 25.11.2014 di € 4.876,38 IVA 10% compresa e n. 65/2014 del 30.11.2014 di € 30.693,89 IVA 10% compresa emesse dalla Ditta AR.CO. Lavori Soc. Cooperativa cons.;
2. di dare atto che il complessivo importo di € 177.851,38 trova copertura finanziaria nell'ambito dello stanziamento previsto dall'articolo 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 dello 01.08.2012, secondo quanto disposto dall'ordinanza n. 7 del 5 luglio 2012 e dai decreti n. 4 del 30 luglio 2012 e n. 34/2012;
 3. di incaricare l'Agenzia Regionale di Protezione Civile ad effettuare il controllo previsto dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.40 del 18.01.2008 "Modalità di attuazione dell'art. 48-bis del DPR 602/73, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni", tramite il portale di Equitalia Servizi S.p.a. ed alla conseguente emissione dell'ordinativo di pagamento di € 177.851,38 a favore della Società capogruppo dell'ATI Cooperativa Muratori & Cementisti C.M.C. di Ravenna, sulla contabilità speciale 5699, intestata a "Commissario Delegato Presidente Regione Emilia-Romagna - D.l. 74-12", aperta ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 del Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122, presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Bologna;
 4. di dare atto che, ai sensi dell' art. 3, comma 7, L. del 13.08.2010 n. 136, la Società capogruppo dell'ATI Cooperativa Muratori & Cementisti C.M.C. di Ravenna, ha presentato la dichiarazione relativa ai conti corrente dedicati alle commesse pubbliche.

Bologna 28 SET. 2015

Stefano Bonaccini
