

**PROGETTAZIONE E LAVORI DI REALIZZAZIONE DI EDIFICI SCOLASTICI TEMPORANEI
(E.S.T.)**

**Lotto: 7 - Fabbrico (RE)
Primaria "Buonarroti"**

Impresa: R.T.I. tra Pre.Metal Edilizia Industrializzata Spa e Piacentini Costruzioni S.p.A.

Contratto del 14/11/2012 Rep. 026

Codice C.I.G. n. 440235389D

Codice C.U.P. n. J49H12000260001

CONTO FINALE DEI LAVORI

16 APR. 2015

Bologna, _____

L'IMPRESA

pre metal spa

Ing. Luigi Tomassini

28 MAG. 2015



L'ISPETTORE CONTABILE

Geom. Daniele Cinti

FINANZIARIA BOLOGNA METROPOLITANA spa

L'ispettore Contabile
Geom. D. Cinti



IL DIRETTORE DEI LAVORI

Ing. Marco Santarelli

FINANZIARIA BOLOGNA METROPOLITANA spa

IL DIRETTORE DEI LAVORI



Ing. Marco Santarelli

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

ai sensi dell'art. 4 dell'Ordinanza n. 5 del 05/07/12

Ing. Manuela Manenti

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Manuela Manenti

n°	Art.	Descrizione	u.m.	Quantità	Prezzo	Importo	
						parziale	totale
LAVORI A CORPO (soggetti a ribasso)							
1	01	Scavi, demolizioni, opere di fondazione	%	100,00	€ 204.301,54	€	204.301,54
2	02	Strutture in elevazione	%	100,00	€ 697.498,22	€	697.498,22
3	03	Opere edili di finitura	%	100,00	€ 149.227,65	€	149.227,65
4	04	Opere esterne	%	100,00	€ 93.835,42	€	93.835,42
5	05	Impianti di riscaldamento, condizionamento, idrico-sanitario, antincendio	%	100,00	€ 164.308,77	€	164.308,77
6	06	Impianti elettrici, speciali, fotovoltaico	%	100,00	€ 140.828,40	€	140.828,40
7	07	Oneri di progettazione esecutiva	%	0,00	€ -	€	-
ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)							
8	08	Oneri per la sicurezza pari al 4,5% dei lavori	%	100,00	€ 65.250,00	€	65.250,00
						Sommano lavori :	€ 1.515.250,00
						A dedurre il ribasso d'asta del 7,05% su €1.450.000,00:	-€ 102.225,00
						Importo complessivo netto dei lavori:	€ 1.413.025,00
						A dedurre acconti corrisposti:	-€ 1.405.959,87
						Resta il credito dell'impresa:	€ 7.065,13
<p>Bologna, 16 APR. 2015</p> <p>L'ISPETTORE CONTABILE</p> <p>FINANZIARIA BOLOGNA METROPOLITANA spa</p> <p>L'ispettore Contabile  Geom. D. Dini</p> <p>IL DIRETTORE DEI LAVORI</p> <p> FINANZIARIA BOLOGNA METROPOLITANA spa IL DIRETTORE DEI LAVORI Ing. Marco Santarelli</p>							
<p>L'IMPRESA</p> <p> premetal <small>Ing. Luisa Tomassini</small></p> <p>28 MAG. 2015</p> <p>IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO</p> <p>Il Responsabile del Procedimento Ing. Manuela Manenti</p> <p></p>							