


IL PRESIDENTE

IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

**Decreto n. 1873 del 7 ottobre 2015****PROGETTAZIONE, FORNITURA E POSA IN OPERA DI PREFABBRICATI  
MODULARI ABITATIVI RIMOVIBILI (PMAR)****LOTTO 9 Liquidazione competenze per il servizio di  
manutenzione ordinaria e straordinaria reso nel periodo  
dal 28.05.2015 al 27.08.2015****CUP n. J49C12000290001 CIG n.4562661AF5****Visti:**

- la legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ss.mm.ii.;
- l'art. 8 della L. R. n.1 del 2005, recante "Norme in materia di protezione civile";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21.05.2012 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Decreto Legge 04.11.2002 n. 245, convertito con modificazioni dall'art. 1 della Legge 27.12.2002, n. 286;
- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio con i quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, i giorni 20 e 29 maggio 2012;
- il Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122, con il quale sono stati previsti interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo il 20 e 29 maggio 2012;

- l'art. 13 comma 01 del D.L. n. 78 del 19.06.2015, convertito con modificazioni dalla Legge n. 125 del 06.08.2015, con il quale è stato prorogato al 31.12.2016 lo stato di emergenza conseguente ai suindicati eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012.

**Preso atto che** il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell'art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122.

**Premesso:**

- che con diverse ordinanze, di cui da ultimo la n. 41 del 6.8.2015 è stato approvato il Programma Operativo Casa con il quale, con il quale, alla lettera a) è stata prevista la realizzazione delle soluzioni alternative alle abitazioni danneggiate e l'installazione e manutenzione di moduli temporanei rimovibili per una spesa complessiva pari ad Euro 57.500.000,00 la cui copertura finanziaria è assicurata dalle risorse del fondo di cui all'art.2 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni con legge n. 122 del 1° agosto 2012;

- che con ordinanze n.ri 41 del 14 settembre 2012, n. 44 del 20 settembre 2012 e n. 50 del 3 ottobre 2012 è stata approvata la documentazione di gara per la procedura aperta per la progettazione, fornitura e posa in opera di Prefabbricati Modulari Abitativi Rimuovibili (PMAR), il loro riacquisto, la manutenzione ordinaria e straordinaria degli stessi per tre anni;

- che con decreto n. 136 del 7 novembre 2012 sono stati approvati gli esiti della suindicata procedura di gara e si è provveduto ad aggiudicare provvisoriamente il lotto 9 al Raggruppamento tra Consorzio Stabile Syncos S.c.ar.l. e Tecnifor S.p.a.;

- che il Codice Unico di Progetto (CUP) è il n. J49C12000290001 e il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) è il n. CIG n.4562661AF5;

- che con atto registrato in data 19 novembre 2012 al n. 7735 notaio Fulvio Sbrolli, è stata costituita l'associazione Temporanea di Imprese fra le Ditte suindicate, con capogruppo il Consorzio Stabile Syncos S.c.ar.l.;

- che all'articolo 9 del suindicato atto notarile la ditta Tecnifor S.p.a. è stata indicata come esecutrice dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dei PMAR;

- che con decreti n. 167 del 23 novembre 2012, n. 186, n. 188 del 30 novembre 2012 e 242 del 21 dicembre 2012, è stato approvato il progetto esecutivo del suindicato Lotto 9 redatto a cura dell'impresa aggiudicataria, validato dal Responsabile Unico del Procedimento e contestualmente approvata l'aggiudicazione definitiva al raggruppamento con Capogruppo il Consorzio Stabile Syncos S.c.a.r.l.;

- che in data 22 febbraio 2013 è stato sottoscritto il relativo contratto di appalto - Rep. n. 0071 per il corrispettivo contrattuale di € 5.214.349,50 comprensivo di € 143.504,56 per la manutenzione ordinaria e straordinaria per tre anni, oltre ad IVA;

- che, a seguito della approvazione con decreto n. 340 del 2 maggio 2013 del progetto di perizia di variante e suppletiva ai lavori di cui in argomento, in data 24 maggio 2013 è stato sottoscritto un atto integrativo Rep. n. 98 al suindicato contratto;

- che, a seguito della approvazione con decreto n. 527 del 1' luglio 2013, del progetto di perizia di variante e suppletiva n. 2 ai lavori stessi, in data 26 luglio 2013 è stato sottoscritto il relativo atto integrativo Rep. n. 0133 al suindicato contratto d'appalto Rep. n. 0071/2013;

- che, a seguito delle suindicate perizie, il corrispettivo contrattuale ammonta ora ad € 6.736,944,72, comprensivo di oneri per la sicurezza ed € 137.337,18 per la manutenzione ordinaria e straordinaria per tre anni, oltre ad IVA.

**Visti:**

- il decreto n. 623 del 17 luglio 2013 con il quale è stato stabilito, tra l'altro, che l'obbligo della manutenzione dei moduli abitativi da parte delle ditte aggiudicatrici ed i relativi canoni contrattuali decorrono dalla data di consegna delle aree e delle opere di urbanizzazione dei P.M.A.R. ai Comuni, avvenuta, per il lotto in argomento, in data 27 agosto 2013;

- la dichiarazione di regolare esecuzione della manutenzione ordinaria e straordinaria del P.M.A.R. lotto 9 dell'11.09.2015, richiesta e dovuta da parte dell'impresa nel periodo dal 28.05.2015 al 27.08.2015 (scadenza dell'8' trimestre) e la conseguente possibilità di corresponsione all'impresa della rata trimestrale di € 5.719,25 oltre ad IVA;

- il relativo certificato di pagamento n. 08/12 emesso

in data 18.09.2015, dal quale risulta che la rata da corrispondere per il periodo di cui al punto precedente, calcolata sulla base dei moduli installati, ammonta ad € 5.719,25 oltre ad IVA 22% e così per totali € 6.977,49;

- la relativa fattura n. 155090086 del 24.09.2015 di € 6.977,49 IVA 22% compresa emessa dal Ditta Tecnifor S.p.a. di € 6.977,49.

**Rilevato:**

- che il Consorzio Stabile Syncos S.c.a.r.l. (capogruppo) ha presentato in data 24 giugno 2015 la richiesta di iscrizione nella White List della Prefettura di Perugia e a tutt'oggi tale richiesta risulta in istruttoria come da documentazione in atti mentre la ditta Tecnifor S.p.a. (mandante) risulta iscritta nella White List della Prefettura di Modena con provvedimento Prot. n. 43924/2015 del 22/07/2015;

- che per il Consorzio Stabile Syncos S.c.a.r.l. (capogruppo) e per la Ditta Tecnifor S.p.a. si è provveduto ad acquisire il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), attualmente in corso di validità, dal quale risulta che le stesse sono in regola con i versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali;

- che il Consorzio aggiudicatario, in ottemperanza a quanto dettato dagli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, comma 7, della legge n. 136/2010 e ss.mm., ha presentato formale comunicazione dei conti Corrente dedicati.

**Preso atto:**

- che la copertura finanziaria della spesa di Euro € 6.977,49 IVA 22% compresa è assicurata dallo stanziamento previsto dall'art. 2 del D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 01.08.2012 n. 122 come disposto con le ordinanze ed i decreti più sopra richiamati;

- che presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Bologna è stata aperta la contabilità speciale n. 5699, come previsto dall'art. 2 comma 6 Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122.

**Visti:**

- la legge 13 agosto 2010, n. 136 avente ad oggetto "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e successive modifiche;

- la determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture n. 4 del 7 luglio 2011, recante "Linee guida sulla

tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136";

- l'articolo 1 comma 629 lettera b) con i quali si dispone che le operazioni per le quali l'Imposta sul Valore Aggiunto è esigibile dal 1° gennaio 2015, le Pubbliche Amministrazioni debbono versare la stessa in osservanza delle modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

- il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 gennaio 2015, il cui articolo 9 precisa che tale disposizione si applica alle operazioni per le quali è stata emessa fattura a partire dal 1° gennaio 2015.

**Tenuto conto** che in attuazione della normativa di cui sopra, l'IVA di € 1.258,24 di cui alla suindicata fattura deve essere versata secondo le modalità ed i tempi indicati nel citato decreto del 23 gennaio 2015.

**Ritenuto** di provvedere alla liquidazione della somma di € 6.977,49 a saldo del suindicato certificato di pagamento e di incaricare per i pagamenti l'Agenzia Regionale di Protezione Civile.

**Verificata** la necessaria disponibilità di cassa sulla suindicata contabilità speciale n. 5699 aperta presso la Sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Bologna, ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 del Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122.

Tutto ciò visto e considerato

## DECRETA

1. per i motivi esposti in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati, con riferimento ai lavori di cui al lotto 9 dei Prefabbricati Modulari Abitativi Rimuovibili (PMAR), di liquidare l'importo di € 6.977,49 IVA 22% compresa, a saldo del certificato di pagamento n. 08/12 del 18.09.2015 relativo alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli stessi prefabbricati resa nel periodo dal 28.05.2015 al 27.08.2015 e a saldo della fattura n. 155090086 del 24.09.2015 emessa dalla Ditta Tecnifor S.p.a.;
2. di dare atto che il suindicato importo trova copertura finanziaria nell'ambito dello stanziamento previsto dall'art. 2 del decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 dello 01.08.2012, come indicato nelle ordinanze e nei decreti citati in narrativa;

3. in attuazione dell'art. 1 comma 629 lettera b) e comma 632 della legge n. 190 del 23 dicembre 2014 e del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 gennaio 2015, di autorizzare come segue il versamento di € 6.977,49:
  - per € 5.719,25 a favore del Consorzio Stabile Syncos S.c.a.r.l. (capogruppo);
  - per € 1.258,24 corrispondente all'IVA di cui alla suindicata fattura a favore dell'erario con le modalità ed i tempi indicati nel suindicato decreto del 23 gennaio 2015;
4. di incaricare l'Agenzia Regionale di Protezione Civile alla conseguente emissione degli ordinativi di pagamento di cui al punto 3. sulla contabilità speciale 5699, aperta ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 del Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122, presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Bologna;
5. di dare atto che, ai sensi dell' art. 3, comma 7, L. del 13.08.2010 n. 136, il Consorzio aggiudicatario ha presentato la dichiarazione relativa ai conti dedicati alle commesse pubbliche.

Bologna lì, 7 OTT. 2015

Stefano Bonaccini

