

**PROGETTAZIONE E LAVORI DI REALIZZAZIONE DI EDIFICI SCOLASTICI TEMPORANEI
(E.S.T.)**

Lotto: 2 - Mirabello (FE)

Primaria "G.Gonelli"/Infanzia "Mantovani"

Impresa: C.M.C. Prefabbricati Srl - S.S. Adria Rovigo, 8 - 45011 Adria (RO)

Contratto del 09/11/2012 Rep. 0025 - Atto aggiuntivo del 23/09/2013 Rep. 165

Codice C.I.G. n.44022904A1

CONTO FINALE DEI LAVORI

Bologna, **16 APR. 2015**

CMC PREFABBRICATI S.R.L.
Strada Statale Adria Rovigo, 8
45011 ADRIA (Rovigo)
Italia/Itali/Italy
Tel. 0426 990808 Fax 0426 990808
Cod. Fisc. e Part. IVA 01920270299

19 MAG. 2015



L'ISPETTORE CONTABILE

Geom. Daniele Cinti

FINANZIARIA BOLOGNA METROPOLITANA spa

L'ispettore Contabile
Geom. D. Cinti



IL DIRETTORE DEI LAVORI

Ing. Marco Santarelli

FINANZIARIA BOLOGNA METROPOLITANA spa

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Ing. Marco Santarelli

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

ai sensi dell'art. 4 dell'Ordinanza n. 5 del 05/07/12

Ing. Manuela Manenti

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Manuela Manenti

n°	Art.	Descrizione	u.m.	Quantità	Prezzo	Importo	
						parziale	totale
LAVORI A CORPO (soggetti a ribasso)							
1	01	Scavi, demolizioni, opere di fondazione	%	100,00	€ 154.839,06	€ 154.839,06	
2	02	Strutture in elevazione	%	100,00	€ 212.302,83	€ 212.302,83	
3	03	Opere edili di finitura	%	100,00	€ 459.982,32	€ 459.982,32	
4	04	Opere esterne	%	100,00	€ 91.466,13	€ 91.466,13	
5	05	Impianti di riscaldamento, condizionamento, idrico-sanitario, antincendio	%	100,00	€ 136.409,00	€ 136.409,00	
6	06	Impianti elettrici, speciali, fotovoltaico	%	100,00	€ 110.000,66	€ 110.000,66	
7	07	Oneri di progettazione esecutiva	%	0,00	€ -	€ -	
ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)							
8	08	Oneri per la sicurezza pari al 4,5% dei lavori	%	100,00	€ 52.425,00	€ 52.425,00	
LAVORI DI VARIANTE A CORPO (soggetti a ribasso)							
9	1.V	Scavi, demolizioni, opere di fondazione	%	100,00	€ 91.502,93	€ 91.502,93	
10	2.V	Strutture in elevazione	%	100,00	€ 44.235,09	€ 44.235,09	
11	5.V	Impianti di riscaldamento, condizionamento, idrico-sanitario, antincendio	%	100,00	€ 16.036,00	€ 16.036,00	
12	6.V	Impianti elettrici, speciali, fotovoltaico	%	100,00	€ 18.918,00	€ 18.918,00	
ONERI PER LA SICUREZZA IN VARIANTE (non soggetti a ribasso)							
13	8.V	Oneri per la sicurezza pari al 4,5% dei lavori	%	100,00	€ 7.681,14	€ 7.681,14	
						Sommano lavori:	€ 1.395.798,16
						A dedurre il ribasso d'asta del 6,53% su € 1.335.692,02:	-€ 87.220,69
						Importo complessivo netto dei lavori:	€ 1.308.577,47
						A dedurre acconti corrisposti:	-€ 1.285.311,88
						Resta il credito dell'Impresa:	€ 23.265,59
<p>Bologna, 16 APR. 2015</p> <p>L'ISPETTORE CONTABILE</p> <p>FINANZIARIA BOLOGNA METROPOLITANA spa</p> <p>L'ispettore Contabile <i>Georgio D. Cinti</i></p> <p>IL DIRETTORE DEI LAVORI</p> <p>FINANZIARIA BOLOGNA METROPOLITANA spa</p> <p>IL DIRETTORE DEI LAVORI <i>Ing. Marco Santarelli</i></p>							
<p>CNIC PREFABBRICATI S.R.L. Strada Statale Adria Rovigo, 8 45011 S. ADRIA (Rovigo) Italia/ Italia/ Italy Tel. 0426 900442 - Fax 0426 900808 Cod. Fisc. e Part. IVA 01220270290</p> <p>9 MAG. 2015</p> <p>IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO</p> <p>Il Responsabile del Procedimento <i>Ing. Manuela Marenti</i></p>							