

IL PRESIDENTE

IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

**Decreto n. 1984 del 16 Ottobre 2015****ACQUISTO, FORNITURA, INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE PREFABBRICATI  
MODULARI RIMOVIBILI RURALI (PMRR)****LOTTO 5 - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI VERIFICA DELLA  
CONFORMITA'/REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI/FORNITURE****CUP n. J43G13000080001 CIG n.52541738B7 - 58129641A5****Visti:**

- la legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ss.mm.ii.;
- la L. R. n.1 del 2005, recante "Norme in materia di protezione civile";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21.05.2012 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Decreto Legge 04.11.2002 n. 245, convertito con modificazioni dall'art. 1 della Legge 27.12.2002, n. 286;
- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio con i quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, i giorni 20 e 29 maggio 2012;
- il Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122, con il quale sono stati previsti interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo il 20 e 29 maggio 2012;
- l'art. 13 comma 01 del D.L. n. 78 del 19.06.2015, convertito con modificazioni dalla Legge n. 125 del 06.08.2015, con il quale è stato prorogato al 31.12.2016 lo stato di emergenza conseguente ai suindicati eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012.

**Preso atto che** il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini

che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell'art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122.

**Considerato:**

- che con diverse ordinanze di cui da ultimo la n. 41 del 6.08.2015 è stato approvato il Programma Operativo Casa con il quale alla lettera b) è stata prevista la "realizzazione dei Prefabbricati Modulari Rimuovibili Rurali (PMRR), il loro riacquisto, la manutenzione ordinaria e straordinaria degli stessi per tre anni e la sistemazione delle basi di appoggio ed allaccio alle utenze, in ambito rurale" per una spesa di € 9.600.000,00 la cui copertura finanziaria è assicurata dalle risorse del fondo di cui all'articolo 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni con legge n. 122 del 1° agosto 2012;
- che con ordinanza n. 92 del 29 luglio 2013 è stata approvata la documentazione per la procedura negoziata per la progettazione e la realizzazione del lotto 5 dei Prefabbricati Modulari Rimuovibili Rurali (PMRR), il loro riacquisto, la manutenzione ordinaria e straordinaria degli stessi per tre anni, la sistemazione delle basi di appoggio ed allaccio delle utenze;
- che con decreto n. 1068 del 21 ottobre 2013 è stata approvata l'aggiudicazione definitiva alla Ditta FAE S.p.a. di Sangemini (TR) del lotto 5 in argomento per il corrispettivo di € 772.211,24 oltre ad IVA di cui € 725.753,92 per lavori ed € 46.457,32 per la manutenzione triennale ordinaria e straordinaria;
- che il Codice Unico di Progetto (CUP) è il n. J43G13000080001 e il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) è il n. 52541738B7;
- che, in data 11.11.2013 è stato sottoscritto con la stessa impresa il relativo contratto di appalto - Rep. n. 0195 per il corrispettivo contrattuale di € 725.753,92 per i lavori oltre ad IVA e per la manutenzione ordinaria e straordinaria triennale di € 46.457,32 oltre ad IVA;
- che con decreto n. 1004 del 13 giugno 2014 è stata approvata la perizia di variante e suppletiva n. 1 ai lavori di cui in argomento, che prevede lavorazioni aggiuntive affidate alla stessa Ditta FAE S.p.a. di Sangemini (TR) per € 174.766,21 oltre ad IVA determinato dall'incremento di € 160.829,02 + IVA del corrispettivo per lavori e di € 13.937,20 + IVA del corrispettivo per la manutenzione ordinaria e straordinaria per tre anni; i relativi importi sono stati pertanto aggiornati in € 886.582,94 + IVA per lavori ed € 60.394,52 + IVA per la manutenzione ordinaria e straordinaria triennale;

- che il relativo Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) è il n. 58129641A5;

- che, in data 20 giugno 2014 è stato sottoscritto il relativo atto aggiuntivo ricognitivo Rep. n. 0273 al contratto di appalto Rep. n. 0195 dell'11.11.2013 per il corrispettivo di € 174.766,21 comprensivo di oneri per la sicurezza e dell'incremento di € 13.937,20 del canone di locazione ordinaria e straordinaria triennale, oltre ad IVA.

#### Tenuto conto

- che il 25 agosto 2015 è stato redatto il certificato di verifica della conformità/regolare esecuzione dei lavori/forniture da parte del Direttore dell'Esecuzione del Contratto Ing. Tommaso Simeoni;

- che da tale documentazione vengono evidenziate le seguenti risultanze al netto dell'IVA:

- lavori eseguiti

comprensivi degli oneri della sicurezza € 886.332,06

- Acconti già liquidati:

Certificato di pagamento n° 1 € 516.674,39

Certificato di pagamento n° 2 € 276.817,35

Certificato di pagamento n° 2 bis € 88.658,29

Totale acconti da dedurre € 882.150,03

Rata a saldo residua € **4.182,03**

- che lo stesso certificato evidenzia che i lavori di cui al contratto di appalto Rep. n. 0195 dell' 11.11.2013 e all'atto aggiuntivo ricognitivo Rep. 0273 del 20.06.2014 sono stati regolarmente eseguiti secondo il progetto esecutivo e la successiva perizia di variante e nel rispetto delle prescrizioni contrattuali ed in ottemperanza alle disposizioni del Direttore dell'Esecuzione del Contratto,

del Responsabile Unico del Procedimento e dell'Amministrazione appaltante e che le lavorazioni sono state ultimate nel rispetto dei termini contrattuali;

- che il suindicato certificato di verifica della conformità/regolare esecuzione dei lavori/forniture è stato sottoscritto dall'impresa appaltatrice senza riserve né eccezioni;

- che pertanto lo stesso liquida alla Ditta FAE S.p.a. il credito residuo di € 4.182,03 oltre ad IVA;

- che l'impresa aggiudicataria, per il pagamento della rata di saldo ha presentato:

a. ai sensi dell'art. 235 del DPR 207/2010 e dell'art. 12 comma 11 del contratto di appalto, la polizza fideiussoria n. 000605.91.000067 del 08.10.2015 della Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa Agenzia Terni - 000605 per € 4.646,24, importo determinato in osservanza di quanto previsto dall'art. 124, comma 3 del DPR 207/2010;

b. la fattura n. 150090002 del 21.09.2015 di € 4.600,23 IVA 10% compresa;

- che la copertura finanziaria della spesa di € 4.600,23 è assicurata dallo stanziamento previsto dall'art. 2 del D.L. n. 74/2012 convertito con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122 come disposto con ordinanze ed i decreti più sopra richiamati;

- che presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Bologna, a favore del Commissario Delegato D.L.74/2012, è stata aperta la contabilità speciale n. 5699, come previsto dall'art. 2 comma 6 Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122.

**Avuto presente:**

- che come previsto dall'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e dalle norme contrattuali, a seguito dell'approvazione del il certificato di verifica della conformità/regolare esecuzione dei lavori/forniture può ritenersi svincolata la cauzione definitiva prestata dall'appaltatore mediante fideiussione bancaria n. AATO20130535 rilasciata in data 08.11.2013 dal Consorzio FIDIROMA dell'importo di € 48.626,52 successivamente integrata con Appendice n. 1 del 19.06.2014 per l'importo di € 10.775,55;

- che l'impresa aggiudicataria FAE S.p.a. come previsto dall'art. 33 del Capitolato Speciale di Appalto ha a suo tempo presentato atto fidejussorio n. AATO20140363 del 29.09.2014 emesso da FIDIROMA con sede legale a Torino dell'importo di € 102.400,33 per lo svincolo della ritenuta a garanzia dei lavori corrispondente all'importo della ritenuta IVA 10% compresa maggiorato del 5%, come da certificato di pagamento n. 2 bis del 04.11.2014, importo liquidato con decreto n. 2137 del 07.11.2014;

- che l'articolo 23 "Pagamenti" del Capitolato Speciale di Appalto, allegato al contratto, al punto 1, lettera A, ultimo alinea, prevede che la ritenuta del 10% a garanzia dei lavori venga erogata alla emissione del certificato di collaudo/verifica della conformità;

- che tale polizza pertanto, con l'approvazione del suindicato certificato di regolare esecuzione dei lavori/forniture, potrà essere svincolata.

**Tenuto conto altresì:**

- che la Ditta FAE S.p.a. risulta iscritta nella White List

della Prefettura di Bologna a far data dal 21.01.2015;

- che si è provveduto ad acquisire il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) per la Ditta FAE S.p.a., dal quale risulta che la stessa è in regola con i versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali;

- che l'aggiudicataria, in ottemperanza a quanto dettato dagli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, comma 7, della legge n. 136/2010 e ss.mm., ha presentato formale comunicazione del conto Corrente dedicato;

- che la ditta appaltatrice ha presentato la prova dei pagamenti effettuati all'unica impresa subappaltatrice che ha eseguito lavorazioni negli stati di avanzamento lavori.-

**Visti:**

- la legge 13 agosto 2010, n. 136 avente ad oggetto "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e successive modifiche;

- la determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture n. 4 del 7 luglio 2011, recante "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136";

- l'articolo 1 comma 629 lettera b) e comma 632 della legge n. 190 del 23 dicembre 2014 con i quali si dispone che le operazioni per le quali l'Imposta sul Valore Aggiunto è esigibile dal 1° gennaio 2015, le Pubbliche Amministrazioni debbono versare la stessa in osservanza delle modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

- il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 gennaio 2015, il cui articolo 9 precisa che tale disposizione si applica alle operazioni per le quali è stata emessa fattura a partire dal 1° gennaio 2015.

**Tenuto conto** che in attuazione della normativa di cui sopra, l'IVA di € 418,20 di cui alla suindicata fattura n. 150090002 del 21.09.2015 deve essere versata secondo le modalità ed i tempi indicati nel citato decreto del 23 gennaio 2015.

Ritenuto per i pagamenti di incaricare l'Agenzia Regionale di Protezione Civile.

Verificata la necessaria disponibilità di cassa sulla suindicata contabilità speciale n. 5699 aperta presso la Sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Bologna ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 del Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122.

Tutto ciò visto e considerato

### DECRETA

per i motivi esposti in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati, in riferimento ai lavori relativi ai Prefabbricati Rimuovibili Rurali - P.M.R.R. - lotto 5 aggiudicati alla Ditta FAE S.p.a:

1. di approvare il certificato di verifica della conformità/regolare esecuzione dei lavori/forniture redatto dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto Ing. Tommaso Simeoni in data 25.08.2015, che si allega al presente decreto per farne parte integrante, sottoscritto dall'impresa appaltatrice senza riserve ed eccezione alcuna, dal quale emergono le seguenti risultanze al netto dell'IVA:

lavori eseguiti comprensivi

degli oneri della sicurezza € 886.332,06

Acconti già liquidati:

Certificato di pagamento n° 1 € 516.674,39

Certificato di pagamento n° 2 € 276.817,35

Certificato di pagamento n° 2 bis € 88.658,29

Totale acconti da dedurre € 882.150,03

Rata a saldo residua € **4.182,03**

2. di liquidare l'importo di cui sopra di € 4.182,03 + IVA e così di totali € 4.600,23, di cui alla fattura n. 150090002 del 21.09.2015 emessa dalla Ditta FAE S.p.a, avendo l'impresa presentato, a garanzia di tale pagamento, come previsto dall'art. 235 del DPR 207/2010 e dall'art. 12 comma 11 del contratto di appalto, la polizza fideiussoria n.000605.91.000067 del 08.10.2015 della Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa Agenzia Terni - 000605 per € 4.646,24, importo determinato come previsto dall'art. 124, comma 3 del DPR 207/2010;

3. in attuazione dell'articolo 1 comma 629 lettera b) e comma 632 della legge n. 190 del 23 dicembre 2014 e del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 gennaio 2015, di autorizzare come segue il versamento di cui al punto 2:

a. per € 4.182,03 alla Ditta FAE S.p.a. a saldo della fattura n. 150090002 del 21.09.2015;

b. per € 418,20 corrispondente all'IVA di cui alla suindicata fattura, a favore dell'erario con le modalità ed i tempi

indicati nel citato decreto del 23 gennaio 2015;

4. di dare atto che l'importo di € 4.600,23 IVA 10% compresa trova copertura finanziaria nell'ambito dello stanziamento previsto dall'articolo 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 dello 01.08.2012, secondo quanto disposto dalle ordinanze e dai decreti citati in narrativa;

5. di incaricare l'Agenzia Regionale di Protezione Civile alla emissione degli ordinativi di pagamento di cui al punto 3. sulla contabilità speciale 5699 intestata al Commissario Delegato aperta ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 del Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122, presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Bologna;

6. di svincolare l'atto fidejussorio n. AATO20140363 del 29.09.2014 emesso da FIDIROMA con sede legale a Torino dell'importo di € 102.400,33 presentata dall'impresa FAE S.p.a. per l'anticipato pagamento della ritenuta del 10% a garanzia dei lavori di € 97.524,12 IVA 10% compresa, come da certificato di pagamento n. 2 bis del 04.11.2014 liquidato con decreto n. 2137 del 07.11.2014;

7. di dare atto che risulta interamente svincolata la cauzione definitiva prestata dall'appaltatore mediante fideiussione bancaria n. AATO20130535 rilasciata in data 08.11.2013 dal Consorzio FIDIROMA dell'importo di € 48.626,52 successivamente integrata con Appendice n. 1 del 19.06.2014 per l'importo di € 10.775,55 e così per totali € 59.402,07;

8. di dare altresì atto che, ai sensi dell' art. 3, comma 7, L. del 13.08.2010 n. 136, la Ditta FAE S.p.a. ha presentato la dichiarazione relativa al conto dedicato alle commesse pubbliche.

Bologna lì, 16 OTT. 2015

Stefano Bonaccini

