

**PROGETTAZIONE E LAVORI DI REALIZZAZIONE DI EDIFICI SCOLASTICI TEMPORANEI
(E.S.T.)**

Lotto: 15 - Castelfranco Emilia (MO)
Istituto Superiore di Agraria "Spallanzani"

Impresa: Costruzioni SCIANTI Spa - Via Don Milani, 28 - 41122 Modena

Contratto del 13/09/2012 Rep. 0001

Codice C.I.G. n. 440240752E

Codice C.U.P. n. J49H12000260001

CONTO FINALE DEI LAVORI

Bologna, **13 APR. 2015**



L'ISPETTORE CONTABILE

Geom. Daniele Cinti

FINANZIARIA BOLOGNA METROPOLITANA spa

L'Ispettore Contabile
Geom. D. Cinti



IL DIRETTORE DEI LAVORI

Ing. Antonio Ligori

FINANZIARIA BOLOGNA METROPOLITANA spa
IL DIRETTORE DEI LAVORI
Ing. Antonio Ligori

Bologna,

L'IMPRESA

[Signature]
IMPRESA COSTRUZIONI
SCIANTI Dott. Ing. VALERIO
SCIANTI Geom. GIUSEPPE S.p.A.
MODENA

30 LUG. 2015

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

ai sensi dell'art. 4 dell'Ordinanza n. 5 del 05/07/12

Ing. Manuela Manenti

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Manuela Manenti

n°	Art.	Descrizione	u.m.	Quantità	Prezzo	Importo	
						parziale	totale
LAVORI A CORPO (soggetti a ribasso)							
1	01	Scavi, demolizioni, opere di fondazione	%	100,00	€ 39.996,53	€	39.996,53
2	02	Strutture in elevazione	%	100,00	€ 147.564,92	€	147.564,92
3	03	Opere edili di finitura	%	100,00	€ 126.724,48	€	126.724,48
a dedurre lavoro non eseguito:							
(art. A20041b+A20044a) = € 19,70x3,73mq							
€ 73,48/€126.724,48=0,05798%							
			%	-0,05798	€ 126.724,48	-€	73,47
4	04	Opere esterne	%	100,00	€ 57.153,96	€	57.153,96
5	05	Impianti di riscaldamento, condizionamento, idrico-sanitario, antincendio	%	100,00	€ 62.750,98	€	62.750,98
6	06	Impianti elettrici, speciali, fotovoltaico	%	100,00	€ 80.809,16	€	80.809,16
7	07	Oneri di progettazione esecutiva	%	0,00	€ -	€	-
ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)							
8	08	Oneri per la sicurezza pari al 4,5% dei lavori	%	100,00	€ 23.175,00	€	23.175,00
						Sommano lavori:	€ 538.101,56
						A dedurre il ribasso d'asta del 4,11% su € 514.926,56:	-€ 21.163,48
						Importo complessivo netto dei lavori:	€ 516.938,08
						A dedurre acconti corrisposti:	-€ 514.423,49
						Resta il credito dell'impresa:	€ 2.514,59
<p>Bologna, 13 APR. 2015</p> <p>L'ISPETTORE CONTABILE</p> <p>FINANZIARIA BOLOGNA METROPOLITANA spa</p> <p>L'ispettore Contabile Geom. G. Cinti</p> <p>Bologna,</p> <p>L'IMPRESA</p> <p>IMPRESA COSTRUZIONI SCIANTI Dott. Ing. VALERIO SCIANTI Geom. GIUSEPPE S.p.A. MODENA</p>							
<p>IL DIRETTORE DEI LAVORI</p> <p>FINANZIARIA BOLOGNA METROPOLITANA spa</p> <p>IL DIRETTORE DEI LAVORI Ing. Antonio Ligori</p> <p>30 LUG. 2015</p> <p>IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO</p> <p>Il Responsabile del Procedimento Ing. Manuela Manenti</p>							