

**PROGETTAZIONE E LAVORI DI REALIZZAZIONE DI EDIFICI SCOLASTICI TEMPORANEI
(E.S.T.)**

**Lotto: 1 - Bondeno (FE)
Primaria "Pilastrini"**

Impresa: C.M.C. Prefabbricati Srl - S.S. Adria Rovigo, 8 - 45011 Adria (RO)

Contratto del 09/11/2012 Rep. 0024 - Atto aggiuntivo del 29/10/2013 Rep. 187

Codice C.I.G. n. (440226827A) - 5394300D2B

Codice C.U.P. n. J49H12000260001

CONTO FINALE DEI LAVORI

Bologna, **20 APR. 2015**

CMC PREFABBRICATI S.R.L.
Strada Statale Adria Rovigo, 8
45011 ADRIA (Rovigo)
Italia/ Italia/Italy
Tel. 0426 900442 - Fax 0426 900808
Cod. Fisc. e Part. IVA 01220270299
L'IMPRESA

19 MAG. 2015



L'ISPETTORE CONTABILE

Geom. Daniele Cinti

FINANZIARIA BOLOGNA METROPOLITANA spa

L'ispettore Contabile
Geom. D. Cinti



IL DIRETTORE DEI LAVORI

Ing. Marco Santarelli

FINANZIARIA BOLOGNA METROPOLITANA spa


IL DIRETTORE DEI LAVORI
Ing. Marco Santarelli


IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

ai sensi dell'art. 4 dell'Ordinanza n. 5 del 05/07/12

Ing. Manuela Manenti

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Manuela Manenti



n°	Art.	Descrizione	u.m.	Quantità	Prezzo	Importo	
						parziale	totale
LAVORI A CORPO (soggetti a ribasso)							
1	01	Scavi, demolizioni, opere di fondazione	%	100,00	€ 29.950,09	€	29.950,09
2	02	Strutture in elevazione	%	100,00	€ 57.438,28	€	57.438,28
3	03	Opere edili di finitura	%	100,00	€ 108.658,35	€	108.658,35
4	04	Opere esterne	%	100,00	€ 40.003,28	€	40.003,28
5	05	Impianti di riscaldamento, condizionamento, idrico-sanitario, antincendio	%	100,00	€ 31.550,00	€	31.550,00
6	06	Impianti elettrici, speciali, fotovoltaico	%	100,00	€ 27.400,00	€	27.400,00
7	07	Oneri di progettazione esecutiva	%	0,00	€ -	€	-
ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)							
8	08	Oneri per la sicurezza pari al 4,5% dei lavori	%	100,00	€ 13.275,00	€	13.275,00
LAVORI DI VARIANTE A CORPO (soggetti a ribasso)							
9	3.V	Opere edili di finitura	%	100,00	€ 2.762,63	€	2.762,63
10	4.V	Opere esterne	%	100,00	€ 79.716,29	€	79.716,29
11	5.V	Impianti di riscaldamento, condizionamento, idrico-sanitario, antincendio	%	100,00	€ 3.910,50	€	3.910,50
12	6.V	Impianti elettrici, speciali, fotovoltaico	%	100,00	€ 3.970,00	€	3.970,00
ONERI DI SICUREZZA DI VARIANTE (non soggetti a ribasso)							
13	8.V	Oneri per la sicurezza	%	100,00	€ 4.066,17	€	4.066,17
						Sommano lavori:	€ 402.700,59
						A dedurre il ribasso d'asta del 4,53% su € 385.359,42:	-€ 17.456,78
						Importo complessivo netto dei lavori:	€ 385.243,81
						A dedurre acconti corrisposti:	-€ 374.291,10
						Resta il credito dell'Impresa:	€ 10.952,71
<p>Bologna, 20 APR. 2015</p> <p>L'ISPETTORE CONTABILE</p> <p>FINANZIARIA BOLOGNA METROPOLITANA spa</p> <p>L'Ispettore Contabile  Geom. D. Ghil</p> <p>IL DIRETTORE DEI LAVORI</p> <p>FINANZIARIA BOLOGNA METROPOLITANA spa</p> <p>IL DIRETTORE DEI LAVORI Ing. Marco Santarelli</p>							
<p></p> <p>CMC PREFABBRICATI S.R.L. Strada Statale Adria Rovigo, 8 45013 PRASERA (Rovigo) Italia/Italy Tel. 0426 900442 - Fax 0426 900808 Cod. Fisc. e Part. IVA 01220270290</p> <p>19 MAG. 2015</p> <p>IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO</p> <p>Il Responsabile del Procedimento Ing. Manuela Manenti</p> <p></p>							