

**PROGETTAZIONE E LAVORI DI REALIZZAZIONE DI EDIFICI SCOLASTICI TEMPORANEI  
(E.S.T.)**

**Lotto: 10 - San Giovanni in Persiceto (BO)  
Secondaria I grado "Quacquarelli"**

Impresa: C.M.C. Prefabbricati Srl - S.S. Adria Rovigo, 8 - 45011 Adria (RO)

Contratto del 21/09/2012 Rep. 0004 - Atto aggiuntivo del 29/10/2013 Rep. 189

**Codice C.I.G. n. 4402381FB6**

**Codice C.U.P. n. J49H12000260001**

**CONTO FINALE DEI LAVORI**

Bologna, **17 APR. 2015**

  
**C.M.C. PREFABBRICATI S.R.L.**  
Strada Statale Adria Rovigo, 8  
45011 ADRIA (Rovigo)  
Italy, Italia / Italy  
Tel. 0426 900440 Fax 0426 900808  
Cod. Fisc. e Part. IVA 01220270299

**19 MAG. 2015**



L'ISPETTORE CONTABILE

Geom. Daniele Cinti

FINANZIARIA BOLOGNA METROPOLITANA spa

L'Ispettore Contabile  
Geom. D. Cinti



IL DIRETTORE DEI LAVORI

Ing. Marco Santarelli

FINANZIARIA BOLOGNA METROPOLITANA spa

IL DIRETTORE DEI LAVORI  
Ing. Marco Santarelli

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

ai sensi dell'art. 4 dell'Ordinanza n. 5 del 05/07/12

Ing. Manuela Manenti

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Manuela Manenti

n°	Art.	Descrizione	u.m.	Quantità	Prezzo	Importo	
						parziale	totale
<b>LAVORI A CORPO (soggetti a ribasso)</b>							
1	01	Scavi, demolizioni, opere di fondazione	%	100,00	€ 95.220,49	€ 95.220,49	€ 95.220,49
2	02	Strutture in elevazione	%	100,00	€ 132.152,48	€ 132.152,48	€ 132.152,48
3	03	Opere edili di finitura	%	100,00	€ 257.075,43	€ 257.075,43	€ 257.075,43
4	04	Opere esterne	%	100,00	€ 73.215,60	€ 73.215,60	€ 73.215,60
5	05	Impianti di riscaldamento, condizionamento, idrico-sanitario, antincendio	%	100,00	€ 82.336,00	€ 82.336,00	€ 82.336,00
6	06	Impianti elettrici, speciali, fotovoltaico	%	100,00	€ 75.000,00	€ 75.000,00	€ 75.000,00
7	07	Oneri di progettazione esecutiva	%	0,00	€ -	€ -	€ -
<b>ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)</b>							
8	08	Oneri per la sicurezza pari al 4,5% dei lavori	%	100,00	€ 32.175,00	€ 32.175,00	€ 32.175,00
<b>LAVORI DI VARIANTE A CORPO (soggetti a ribasso)</b>							
9	3.V	Opere edili di finitura	%	100,00	€ 9.334,53	€ 9.334,53	€ 9.334,53
10	4.V	Opere esterne	%	100,00	€ 16.684,71	€ 16.684,71	€ 16.684,71
11	5.V	Impianti di riscaldamento, condizionamento, idrico-sanitario, antincendio	%	100,00	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 1.200,00
12	6.V	Impianti elettrici, speciali, fotovoltaico	%	100,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00
<b>ONERI PER LA SICUREZZA DI VARIANTE (non soggetti a ribasso)</b>							
13	8.V	Oneri per la sicurezza	%	100,00	€ 1.337,36	€ 1.337,36	€ 1.337,36
						Sommano lavori:	€ 778.231,60
						A dedurre il ribasso d'asta del 9,53% su € 744.719,24:	-€ 70.971,75
						Importo complessivo netto dei lavori:	€ 707.259,85
						A dedurre acconti corrisposti:	-€ 700.901,11
						<b>Resta il credito dell'Impresa:</b>	<b>€ 6.358,74</b>
<p>Bologna, <b>17 APR. 2015</b></p> <p>L'ISPETTORE CONTABILE</p> <p>FINANZIARIA BOLOGNA METROPOLITANA spa</p> <p>L'ispettore Contabile Geom. <i>D. Cinti</i></p> <p>IL DIRETTORE DEI LAVORI</p> <p>FINANZIARIA BOLOGNA METROPOLITANA spa</p> <p>IL DIRETTORE DEI LAVORI Ing. <i>Marco Santarelli</i></p>							
<p><b>PREFABBRICATI S.R.L.</b>                  Via Statale Adria Rovigo, 8                  41015 <b>ADRIA (Rovigo)</b>                  Italia/Itale/Italy                  Tel. 0426 900442 - Fax 0426 900908                  Cod. Fisc. e Part. IVA 01220270290</p> <p><b>19 MAG. 2015</b></p> <p>IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO</p> <p><b>Il Responsabile del Procedimento</b>                  Ing. <i>Manuela Manenti</i></p>							