

IL PRESIDENTE

IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012**Decreto n. 2446 del 27 novembre 2015**

Approvazione della complessiva e definitiva spesa sostenuta dal Comune di Carpi (MO) per la realizzazione delle opere di urbanizzazione connesse al Prefabbricato Modulare Scolastico (P.M.S.) di cui Lotto 14 bis (Scuola Secondaria di I° Grado "Alberto Pio"). Corresponsione a favore dello stesso comune del residuo credito.

C.U.P. n. C99H12000330002 – C.I.G. n. Z1306A25EP**Visti:**

- la Legge n. 225 del 24.02.1992, e ss.mm.ii.;
- l'art. 8 della L. R. n.1 del 07.02.2005 recante "*Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile*";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21.05.2012 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del D.L. n. 245 del 04.11.2002, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della Legge n. 286 del 27.12.2002;
- le Deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 Maggio con le quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, i giorni 20 e 29 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;
- il D.L. n. 74 del 06.06.2012 convertito, con modificazioni, in Legge n. 122 del 01.08.2012, con il quale sono stati previsti interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo il 20 e 29 maggio 2012;
- l'art. 10 del D.L. n. 83 del 22.06.2012, convertito, con modificazioni, in Legge n. 134 del 07.08.2012, recante "*Misure urgenti per la crescita del paese*";
- l'art. 6 del D.L. n. 43 del 26.04.2013 convertito, con modificazioni, in Legge n. 71 del 24.06.2013 recante "*Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015*";

- Il D.L. n. 78 del 19.06.2015, convertito con modificazioni dalla Legge n. 125 del 06.08.2015, con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza relativo agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 al 31.12.2016;
- Il giorno 29.12.2014 si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario Delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo quanto disposto dall'art. 1 del D.L. n. 74 del 06.06.2012, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 del 01.08.2012.

Tenuto conto:

- che con ordinanza n. 11 del 18.07.2012, modificata con ordinanza n. 12 del 25.07.2012, è stato disposto di avvalersi, per gli interventi connessi alla gestione del sisma, dei Sindaci e dei Presidenti delle Province, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 5, del D.L. 74/2012 e di affidare direttamente ai Comuni interessati la realizzazione delle opere di urbanizzazione, al di fuori dei lotti individuati per gli insediamenti, necessarie ad assicurare la messa in esercizio degli edifici scolastici temporanei e dei prefabbricati modulari;
- che con la già citata ordinanza n. 11 del 18.07.2012, sono state, inoltre, disposte le modalità di erogazione dei fondi per la realizzazione delle opere di urbanizzazione.
- che con ordinanza n. 78 del 21.11.2012 e ss.mm.ii. di approvazione della rimodulazione del Programma Operativo Scuole è stata disposta la costruzione – al fine di consentire il pieno svolgimento dell'attività scolastica – di Palestre Scolastiche Temporanee (P.S.T.) in sostituzione di quelle che non possono essere riparate e riattivate per l'anno scolastico 2013-2014;
- che ai sensi di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 10 del D.L. 83/2012 convertito con la Legge n. 134 del 07.08.2012, si è provveduto, con la successiva ordinanza n. 80 del 22.11.2012 e ss.mm.ii., alla localizzazione, previa intesa con i sindaci, delle aree destinate alle Palestre Scolastiche Temporanee (P.S.T.);
- che con ordinanza n. 13 del 25.07.2012 è stato approvato il Programma Operativo Scuole (costo complessivo stimato in Euro 166.520.000,00) al fine di assicurare il normale svolgimento dell'anno scolastico 2012-2013;
- che con decreto n. 35 del 23.08.2012 e con successive ordinanze n. 78 del 21.11.2012, n. 17 del 18.02.2013, n. 68 del 07.06.2013, n. 104 del 12.09.2013, n. 19 del 13.03.2014, n. 52 del 30.06.2014, n. 79 del 05.12.2014, n. 7 del 04.02.2015 e n. 41 del 06.08.2015 è stato rimodulato il Programma Operativo Municipi, fissando un costo complessivo stimato in Euro 258.800.196,28;
- che, in particolare, nella rimodulazione stabilita con l'ordinanza n. 41 del 06.08.2015, alla lettera "g" della parte dispositiva relativa al Programma Operativo Scuole, è stato previsto il *"Contributo agli enti attuatori pubblici per la esecuzione delle opere di urbanizzazione, esterne ed interne alle aree localizzate (se già non ricomprese nelle opere in appalto), necessarie ad assicurare il funzionamento degli edifici scolastici temporanei (comprese palestre ed altre strutture scolastiche) ed ai*

prefabbricati modulari scolastici, nonché per l'esecuzione, all'interno delle stesse aree localizzate, di opere di demolizione di fabbricati esistenti e di opere fondazionali necessarie alla costruzione, a seguito di donazioni e/o altre forme di finanziamento, di strutture scolastiche. Contributo agli enti attuatori pubblici per indennità occupazione d'urgenza ed esproprio delle aree per urbanizzazione.”, per un costo stimato di Euro 28.000.000,00;

– che con ordinanza n. 105 del 12.09.2013, ai punti 4) e 5), sono state disposte nuove modalità alle quali gli Enti attuatori debbono attenersi per ottenere l'erogazione dei finanziamenti concessi a valere sulle risorse stanziare per il Programma Operativo Scuole, per il Programma Operativo Municipi e per l'ordinanza n. 83/2012 sulle Chiese (ulteriormente specificato nella circolare esplicativa assunta al protocollo regionale CR.2013.0022226 del 01/10/2013), e precisamente:

- 1° acconto, pari al 45% della somma assegnata, all'inizio dei lavori;
- 2° acconto, pari ad ulteriore 45% della somma assegnata, alla dimostrazione dell'avvenuta spesa del 45%;
- Saldo, per la quota residua del 10% (o per un'unica soluzione in caso di importi fino ad Euro 50.000,00), al termine dei lavori ed alla dimostrazione dell'avvenuta spesa del 90%;
- entro 60 (sessanta) giorni dalla liquidazione del saldo (pari al 10% dell'intero importo lavori), l'Ente attuatore deve consegnare il collaudo tecnico amministrativo o il certificato di regolare esecuzione e dimostrare l'avvenuto pagamento delle fatture non ancora quietanzate;
- che la richiesta da parte dei comuni delle somme spettanti, sia come acconti che a saldo, deve essere effettuata tramite compilazione di autocertificazione, utilizzando esclusivamente la modulistica predisposta dalla S.T.C.D. (Struttura Tecnica del Commissario Delegato) di concerto con il S.G.S.S. (Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli).

Rilevato che i prefabbricati modulari scolastici del Lotto 14 relativi alla Scuola Secondaria di I grado “*Focherini*” e alla Scuola Secondaria di I grado “*Alberto Pio*” del Comune di Carpi (MO), erano stati inizialmente previsti integralmente sul mappale 405 parte del foglio 76, e successivamente l'unica struttura scolastica è stata separata in due corpi separati su aree distinte:

- prefabbricati modulari scolastici della Scuola Secondaria di I grado “*Focherini*” sul mappale 405 parte del foglio 76;
- prefabbricati modulari scolastici della Scuola Secondaria di I grado “*Alberto Pio*” sul mappale 2 del foglio 116.

Evidenziato che a seguito dell'istruttoria tecnica della Struttura Tecnica del Commissario Delegato (protocollo n. CR.2012.0003844 del 26.09.2012) elaborata sulla base della documentazione del progetto di massima presentata dal Comune di Carpi, con nota assunta al protocollo regionale n. CR.2012.0002509 del 07.09.2012, era stata attestata la congruità della spesa di Euro 114.500,00 per la realizzazione delle opere di

urbanizzazione connesse al Lotto 14 bis dei P.M.S. (Scuola Secondaria di I° Grado "Alberto Pio"), sul mappale n. 2 del foglio n. 116, del Comune di Carpi (MO).

Rilevato che è stata effettuata una seconda istruttoria sulla documentazione del progetto esecutivo con la quale è stata rilasciata l'attestazione di congruità in merito alla spesa da finanziare.

Vista la seconda istruttoria della Struttura Tecnica del Commissario Delegato, protocollo n. CR.2013.0007069 del 04.04.2013, con la quale è stata riconosciuta ammissibile la spesa di Euro 40.366,13.

Dato atto che, relativamente ai lavori affidati dal Comune di Carpi all'Impresa I.C.G. di Capiluppi Igor di Curtatone (MN), il Codice Unico di Progetto (CUP) assegnato dalla competente struttura presso il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 3, comma 6, della Legge n. 136/2010 è il n. C99H12000340002 e il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) attribuito dal Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare (SIMOG) dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori è il n. Z1306A25E9.

Visto il Decreto n. 236 del 05.04.2013 con il quale, a seguito della consegna, avvenuta in data 13.10.2012, delle opere all'affidataria Impresa I.C.G. di Curtatone (MN), veniva corrisposto al Comune di Carpi (MO) un primo acconto di Euro 24.515,54 pari al 60,73% del finanziamento di Euro 40.366,13 assegnato con il medesimo Decreto n. 236 del 05.04.2013.

Vista, altresì, la dichiarazione autocertificata del 10.11.2015, assunta al protocollo regionale n. CR.2015.0053783, a firma del Responsabile Unico del Procedimento Ing. Antonio Morini, con la quale il Comune di Carpi (MO) richiede, ai sensi dell'Ordinanza n. 105 del 12.09.2013, l'accreditamento di Euro 480,00 (1,92 % della spesa prevista) quale saldo definitivo per le opere di urbanizzazione connesse al Lotto 14 bis dei P.M.S. (Scuola Secondaria di I° Grado "Alberto Pio").

Preso atto:

– che le opere realizzate dall'Impresa I.C.G. di Curtatone (MN) sono state collaudate, con esito positivo, per un importo complessivo di netti Euro 26.179,48 (di cui Euro 23.348,07 per lavori ed Euro 2.122,55 per I.V.A. 10%) come risulta dal Certificato di Regolare Esecuzione emesso in data 31.10.2012 e posto in atti dalla S.T.C.D. (Struttura Tecnica del Commissario Delegato);

– che il costo complessivo e definitivo sostenuto dal Comune di Carpi (MO) per la realizzazione delle opere in trattazione è stato definitivamente accertato in Euro 28.407,98, così suddiviso nel relativo Quadro Economico Finale:

Lavori in appalto	Euro	20.725,52
Oneri per la sicurezza	Euro	500,00
IVA 10% (Lavori + Oneri sicurezza)	Euro	2.122,55
Spese tecniche (incentivi ex art. 92 D.lgs.163/2006) IVA incl.	Euro	480,00
Allacciamenti IVA incl.	Euro	1.167,47
Totale complessivo	Euro	24.995,54

– che a conclusione delle opere di cui trattasi è stata, inoltre, accertata una minore spesa di complessivi Euro 15.370,59 rispetto al finanziamento di Euro 40.366,50 assegnato con il già citato Decreto n. 236 del 05.04.2013, nel dettaglio:

Importo assegnato con Decreto n. 236 del 05.04.2013	Euro	40.366,50
Importo complessivo e definitivo per le opere in oggetto	Euro -	24.515,54
Minore spesa accertata	Euro	15.370,59

Ritenuto che, in base a quanto sopra esposto ed alla documentazione sopra citata, si possa procedere, a favore del Comune di Carpi (MO), alla corresponsione della somma di Euro 480,00 quale residuo credito dovuto allo stesso comune a totale copertura delle spese sostenute per la realizzazione delle opere di urbanizzazione connesse al Lotto 14 bis dei P.M.S. (Scuola Secondaria di I° Grado “Alberto Pio”), importo così quantificato:

Importo complessivo e definitivo per le opere in oggetto	Euro	24.995,54
Importo corrisposto con Decreto n. 236 del 05.04.2013	Euro -	24.515,54
Importo residuo da corrispondere al Comune	Euro	480,00

Preso atto:

- che la copertura finanziaria della spesa di Euro 480,00 è assicurata dallo stanziamento previsto dall'art. 2 del D.L. n. 74 del 06.06.2012, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 del 01.08.2012 come disposto con ordinanza n. 17 del 18.02.2013;
- che presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Bologna, a favore del Commissario Delegato Presidente della Regione Emilia Romagna D.L. n. 74 del 06.06.2012, è stata aperta l'apposita contabilità speciale n. 5699.

Ritenuto di incaricare per il pagamento l'Agenzia Regionale di Protezione Civile.

Tutto quanto sopra premesso,

DECRETA

- 1) di approvare in Euro 24.995,54 il costo complessivo e definitivo sostenuto dal Comune di Carpi (MO) per la realizzazione delle opere di urbanizzazione connesse al Lotto 14 bis dei P.M.S. (Scuola Secondaria di I° Grado “Alberto Pio”);
- 2) di accertare un'economia di spesa di complessivi Euro 15.370,59, rispetto al finanziamento assegnato al Comune di Carpi (MO) con Decreto n. 236 del 05.04.2013 ed ammontante ad Euro 40.366,50;
- 3) di corrispondere al Comune di Carpi (MO) la somma di Euro 480,00 – a valere sul finanziamento assegnato con Decreto n. 236 del 05.04.2013 ed ammontante ad Euro 40.366,50 – quale residuo credito dovuto allo stesso Comune a totale

copertura delle spese sostenute per la realizzazione delle opere di urbanizzazione connesse al Lotto 14 bis dei P.M.S. (Scuola Secondaria di I° Grado "Alberto Pio");

- 4) di dare atto che l'importo di Euro 480,00 trova copertura finanziaria, come disposto con ordinanza n. 41 del 06.08.2015, sullo stanziamento previsto dall'articolo 2 del D.L. n. 74 del 06.06.2012, convertito, con modificazioni, in Legge n. 122 del 01.08.2012;
- 5) di incaricare l'Agenzia Regionale di Protezione Civile all'emissione dell'ordinativo di pagamento sulla contabilità speciale n. 5699, intestata a "Commissario Delegato Presidente Regione Emilia-Romagna – D.L. 74-12", ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 del D.L. n. 74 del 06.06.2012 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 122 del 01.08.2012, aperta presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato – Sezione di Bologna.

Bologna li, 27 NOV, 2015

Stefano Bonaccini

