

IL PRESIDENTE

IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L. N. 74/2012

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012



Decreto n. 2483 del 30 Novembre 2015

EDIFICI PUBBLICI TEMPORANEI (E.P.T.3)**LOTTO 8 MAGAZZINO COMUNALE IN COMUNE DI CONCORDIA SULLA SECCHIA (MO)****LIQUIDAZIONE SALDO CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 E 2 BIS****CUP numero J44B13000390001 CIG numero 551653330B****Visti:**

- la legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ss.mm.ii.;
- la L. R. n.1 del 2005, recante "Norme in materia di protezione civile";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21.05.2012 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Decreto Legge 04.11.2002 n. 245, convertito con modificazioni dall'art. 1 della Legge 27.12.2002, n. 286;
- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio con i quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, i giorni 20 e 29 maggio 2012;
- il Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122, con il quale sono stati previsti interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo il 20 e 29 maggio 2012;
- l'art. 13 comma 01 del D.L. n. 78 del 19.06.2015, convertito con modificazioni dalla Legge n. 125 del 06.08.2015, con il quale è stato prorogato al 31.12.2016 lo stato di emergenza conseguente ai suindicati eventi sismici

del 20 e 29 maggio 2012.

Preso atto che il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell'art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012 , n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122.

Premesso:

- che con diverse ordinanze di cui da ultimo la n. 41 del 06.08.2015 è stato approvato il programma degli Edifici Pubblici Temporanei III (EPT III) e connesse opere di urbanizzazione e la rimodulazione del programma operativo edifici pubblici temporanei (EPT3) per un costo complessivo di € 18.000.000,00 la cui copertura finanziaria è assicurata dalle risorse del fondo di cui all'articolo 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni con legge n. 122 del 1° agosto 2012;

- che con ordinanza n. 155 del 19.12.2013 è stata approvata la relativa documentazione di gara, per un appalto articolato in 11 lotti;

- che, in relazione alla suindicata procedura, con decreto n. 1296 del 17 luglio 2014 è stato approvato il progetto esecutivo e l'aggiudicazione definitiva del lotto 8, relativo al Magazzino Comunale - nel comune di Concordia sulla Secchia (MO), all' A.T.I. S.E.C. Società Edile Concordiese S.r.l. (mandataria) e Gemelli Costruzioni S.r.l. (mandante) per il corrispettivo di € 1.203.775,00 oltre ad IVA;

- che con atto Rep. n. 270266, Raccolta n. 40682, Notaio Paolo Vincenzi, registrato a Carpi (MO) in data 29.05.2014 è stata costituita la suindicata l'associazione Temporanea di Imprese, attribuendo il titolo di Società capogruppo mandataria alla S.E.C. Società Edile Concordiese S.r.l.;

- che con tale atto, all'articolo 4, è stato precisato che ciascuna delle società facente parte dell'A.T.I. "emetterà direttamente alla committente le fatture relative alle opere eseguite di propria competenza, incassando ciascuna società direttamente dalla committente le somme corrispondenti";

- che il Codice Unico di Progetto (CUP) assegnato è il n. J44B13000390001 e il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) è il n. 551653330B;

- che in data 29 luglio 2014 è stato sottoscritto con l'A.T.I. S.E.C. Società Edile Concordiese S.r.l. (mandataria) e Gemelli Costruzioni S.r.l. (mandante) il

relativo contratto di appalto - Rep. n. 0298 per il corrispettivo di € 1.203.775,00 comprensivo di oneri per la sicurezza di € 60.525,00 non soggetti a ribasso, oltre ad IVA;

Visti:

- il 2' Stato di Avanzamento Lavori redatto in data 20.11.2015 ed il Certificato di Pagamento n. 2 del 23.11.2015 dal quale risulta che possono essere corrisposti alle Ditte S.E.C. Società Edile Concordiese S.r.l. (mandataria) e Gemelli Costruzioni S.r.l. (mandante) € 474.930,53 10% compresa, importo al netto del ribasso d'asta offerto, della ritenuta del 10% a garanzia dei lavori prevista dall'art. 20 del Capitolato Speciale di Appalto e dello 0,5% di cui all'articolo 4 del D.P.R. n. 207/2010;
- le relative fatture n. 09/PA del 25.11.2015 di € 246.963,88 IVA compresa emessa dalla Ditta S.E.C. Società Edile Concordiese S.r.l. e n. 03 del 23.11.2015 di € 227.966,65 emessa dalla Ditta Gemelli Costruzioni S.r.l. e così per complessivi € 474.930,53 di cui € 43.175,50 corrispondente all'IVA 10%;
- il Certificato di Pagamento n. 2 bis redatto in data 26.11.2015, come previsto dall'articolo 30 del Capitolato Speciale di Appalto, per lo svincolo della ritenuta del 10% a garanzia dei lavori di € 53.064,86 IVA compresa, a seguito di presentazione di polizza fideiussoria e appendice 1 n.20185/50/2368121 del 23/11/2015 emessa da Reale Mutua Assicurazioni Agenzia 408/042 Castel S. Pietro T. di € 55.718,10 corrispondente all'importo della ritenuta IVA compresa maggiorato del 5%;
- le relative fatture n. 10/94 del 26.11.2015 di € 27.593,73 IVA compresa emessa dalla Ditta S.E.C. Società Edile Concordiese S.r.l. e n. 04 del 26.11.2015 € 25.471,13 IVA compresa emessa Ditta Gemelli Costruzioni S.r.l. e così per complessivi € 53.064,86 di cui € 4.824,08 per IVA 10%;
- la spesa complessiva da liquidare ammontante ad € 527.995,39 IVA compresa.

Considerato:

- che la Ditta S.E.C. Società Edile Concordiese S.r.l. e la Ditta Gemelli Costruzioni S.r.l. risultano iscritte con provvedimenti Prot. n. 3178/2015 del 21 gennaio 2015 e n. 56126/2015 del 17 settembre 2015 nella White List della Prefettura di Modena;
- che si è provveduto ad acquisire il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), attualmente in corso di validità, per le aggiudicatricie S.E.C. Società Edile Concordiese S.r.l. e Gemelli Costruzioni S.r.l. e per le imprese subappaltatrici che hanno eseguito prestazione nel 2' Stato di Avanzamento Lavori dai quali risulta che le stesse sono in regola con i versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali;

- che l'aggiudicataria ha provveduto a trasmettere la prova dei pagamenti effettuati alle ditte subappaltatrici/subaffidatarie in riferimento ai lavori eseguiti nel 1' stato di avanzamento lavori;

- che le aggiudicatarie, in ottemperanza a quanto dettato dagli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, comma 7, della legge n. 136/2010 e ss.mm., hanno presentato formale comunicazione dei conti corrente dedicati.

Preso atto:

- che la copertura finanziaria della spesa di € 527.995,39 è assicurata dallo stanziamento previsto dall'art. 2 del D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 01.08.2012 n. 122 come disposto con le ordinanze ed i decreti più sopra citati;

- che presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Bologna, a favore del Commissario Delegato D.L.74/2012, è stata aperta la contabilità speciale n. 5699, come previsto dall'art. 2 comma 6 Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122.

Visti:

- la legge 13 agosto 2010, n. 136 avente ad oggetto "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e successive modifiche;

- la determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture n. 4 del 7 luglio 2011, recante "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136";

- l'articolo 1 comma 629 lettera b) e comma 632 della legge n. 190 del 23 dicembre 2014 con i quali si dispone che le operazioni per le quali l'Imposta sul Valore Aggiunto è esigibile dal 1' gennaio 2015, le Pubbliche Amministrazioni debbono versare la stessa in osservanza delle modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

- il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 gennaio 2015, il cui articolo 9 precisa che la suindicata disposizione si applica alle operazioni per le quali è stata emessa fattura a partire dal 1' gennaio 2015.

Tenuto conto che, in attuazione della normativa di cui sopra, l'IVA di totali € 47.999,58 di cui alle suindicate fatture, deve essere versata secondo le modalità ed i tempi indicati nel citato decreto del 23 gennaio 2015.

Ritenuto di incaricare per i pagamenti l'Agenzia Regionale di Protezione Civile, che dovrà previamente effettuare il controllo previsto dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18.01.2008 "Modalità di attuazione dell'art. 48-bis del DPR 602/73, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni".

Verificata la necessaria disponibilità di cassa sulla suindicata contabilità speciale n. 5699 aperta presso la Sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Bologna.

Tutto ciò visto e considerato

DECRETA

1. per i motivi esposti in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati, con riferimento ai lavori di cui al lotto 8 degli Edifici Pubblici Temporanei III - (E.P.T.III), relativo al Magazzino Comunale - nel comune di Concordia sulla Secchia (MO), di liquidare l'importo di € 527.995,39 IVA compresa, a saldo dei certificati di pagamento n. 2 e 2 bis e delle relative fatture n. 09/PA del 25.11.2015 di € 246.963,88 e n.10/PA del 26.11.2015 di € 27.593,73 emesse dalla Ditta S.E.C. Società Edile Concordiese S.r.l. e n. 03 del 23.11.2015 di € 227.966,65 e n.04 del 26.11.2015 di € 25.471,13 emesse dalla Ditta Gemelli Costruzioni S.r.l.;

2. di dare atto che l'importo di € 527.995,39 IVA compresa trova copertura finanziaria nell'ambito dello stanziamento previsto dall'articolo 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 122 convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 dell'1.08.2012, come indicato nelle ordinanze e nei decreti richiamati in narrativa;

3. in attuazione dell'art. 1 comma 629 lettera b) e comma 632 della legge 190 del 23 dicembre 2014 e del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 gennaio 2015, di autorizzare come segue il versamento di cui al punto 1:

- per € 249.597,83 a favore della Ditta S.E.C. Società Edile Concordiese S.r.l.;
- per € 230.397,98 a favore della Ditta Gemelli Costruzioni S.r.l.;
- per € 47.999,58 corrispondente all'IVA di cui alle suindicate fatture a favore dell'erario con le modalità ed i tempi indicati nel citato decreto del 23 gennaio 2015;

4. di incaricare l'Agenzia Regionale di Protezione Civile ad effettuare il controllo previsto dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.40 del 18.01.2008 "Modalità di attuazione dell'art. 48-bis del DPR 602/73, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni", tramite il portale di Equitalia

Servizi S.p.a. ed alla conseguente emissione degli ordinativi di pagamento di cui al punto 3. sulla contabilità speciale 5699 aperta, ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 del Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122, presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Bologna;

5. di dare atto che, ai sensi dell' art. 3, comma 7, della legge del 13.08.2010 n. 136, le aggiudicatarie hanno presentato la dichiarazione relativa ai conti corrente dedicati alle commesse pubbliche.

Bologna lì, 30 NOV. 2015

Stefano Bonaccini

