

COMMISSARIO DELEGATO EMERGENZA SISMA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
AI SENSI DELL'ART.1 COMMA 2 D.L. 74/2012 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N.122/2012

**PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI PALESTRE
SCOLASTICHE TEMPORANEE (P.S.T.)**

Lotto 9 - Galliera (BO)

Impresa: C.M.C. Prefabbricati S.r.l. - Strada Statale Adria Rovigo 8 - 45011 Adria (RO)

Contratto del 31/05/2013 Rep. 102 - Atto aggiuntivo del 02/12/2013 Rep. 221

Codice C.I.G. n. (47592587F0) - 5455998FF7

Codice C.U.P. n. J48J12000280001

CONTO FINALE DEI LAVORI

Bologna, **15 OTT. 2015**



L'ISPETTORE CONTABILE

Geom. Daniele Cinti

FINANZIARIA BOLOGNA METROPOLITANA spa

L'Ispettore Contabile
Geom. D. Cinti



IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Gian Franco Coliva

FINANZIARIA BOLOGNA METROPOLITANA spa

Il Direttore dei Lavori
Geom. Gian Franco Coliva

Bologna, **28 OTT. 2015**

L'IMPRESA

C.M.C. PREFABBRICATI S.R.L.
Strada Statale Adria Rovigo, 8
45011 ADRIA (Rovigo)
Italia/ Italy/Italy
Tel. 0426 900442 Fax 0426 900608
Cod. Fisc. e Part. IVA 04220270290

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

ai sensi dell'art.11 dell'Ordinanza n. 30 del 30/08/2012

Ing. Manuela Manenti

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Manuela Manenti

n°	Art.	Descrizione	u.m.	Quantità	Prezzo	Importo	
						parziale	totale
1	01	Scavi, demolizioni, opere di fondazione	%	100,00	€ 127.554,27	€ 127.554,27	
2	02	Strutture in elevazione	%	100,00	€ 277.515,76	€ 277.515,76	
3	03	Opere edili di finitura	%	100,00	€ 305.258,54	€ 305.258,54	
4	04	Opere esterne	%	100,00	€ 66.994,95	€ 66.994,95	
5	05	Impianti di riscaldamento, condizionamento, idrico-sanitari, antincendio	%	100,00	€ 72.952,36	€ 72.952,36	
6	06	Impianti elettrici, speciali, fotovoltaico (se esplicitato)	%	100,00	€ 109.054,26	€ 109.054,26	
7	07	Oneri di progettazione (se esplicitati)	%	0,00	€ -	€ -	
8	08	Oneri per la sicurezza	%	100,00	€ 43.169,86	€ 43.169,86	
LAVORI DI VARIANTE A CORPO (soggetti a ribasso)							
9	1.V	Scavi, demolizioni, opere di fondazione	%	100,00	€ 9.187,36	€ 9.187,36	
10	2.V	Strutture in elevazione	%	100,00	€ 1.022,10	€ 1.022,10	
11	3.V	Opere edili di finitura	%	100,00	€ 188.033,44	€ 188.033,44	
12	4.V	Opere esterne	%	100,00	€ 137.467,30	€ 137.467,30	
13	5.V	Impianti di riscaldamento, condizionamento, idrico-sanitari, antincendio	%	100,00	€ 38.287,14	€ 38.287,14	
14	6.V	Impianti elettrici, speciali, fotovoltaico (se esplicitato)	%	100,00	€ 11.700,35	€ 11.700,35	
15	7.V	Oneri di progettazione (se esplicitati)	%	0,00	€ -	€ -	
ONERI DELLA SICUREZZA DI VARIANTE (non soggetti a ribasso)							
16	8.V	Oneri per la sicurezza	%	100,00	€ 17.356,40	€ 17.356,40	
						Sommano lavori:	€ 1.405.554,09
						A dedurre il ribasso d'asta del 13,53% su € 1.345.027,83:	-€ 181.982,25
						Importo complessivo netto dei lavori:	€ 1.223.571,84
						A dedurre acconti emessi:	-€ 1.182.367,06
						Resta il credito dell'Impresa:	€ 41.204,78
<p>Bologna, 15 OTT. 2015</p> <p>L'ISPETTORE CONTABILE FINANZIARIA BOLOGNA METROPOLITANA spa L'ispettore Contabile Geom. <i>Di Cinti</i></p> <p>Bologna, 28 OTT. 2015</p> <p>CNIC PREFABBRICATI S.R.L. Strada Statale Adria Rovigo, 8 45011 ADRIA (Rovigo) Italia/ Italia/Italy Tel. 0426 900442 - Fax 0426 900808 Cod. Fisc. e Part. IVA 01220270290</p> <p>IL DIRETTORE DEI LAVORI FINANZIARIA BOLOGNA METROPOLITANA spa Il Direttore dei Lavori Geom. <i>Gian Franco Coliva</i></p> <p>IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO Il Responsabile del Procedimento Ing. <i>Manuela Manenti</i></p>							