




IL PRESIDENTE

IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122 DEL 1° AGOSTO 2012



Decreto n. 2675 del 22 Dicembre 2015

Corresponsione a favore del Professionista Geom. Alessandro Lucenti, C.F. LCNLSN76L201496D, p.IVA 01741950354, a saldo della Fattura per l'incarico di Coordinatore della Sicurezza nella fase esecutiva per la realizzazione della variante n.2 all'Edificio Municipale Temporaneo EMT 1 di Poggio Renatico e per lo smontaggio dei Prefabbricati Modulari Scolastici PMS 8, PMS 9, PMS 11, PMS 12 di cui al Lotto CSE N. 6 (che comprende anche EST 8, EST 10, PMS 7, PMS 13).

CIG n. 4729675B45

Visti:

- la legge 24.02.1992, n. 225 e ss.mm.ii.;
- l'art. 8 della L. R. n.1 del 2005, recante "Norme in materia di protezione civile";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21.05.2012 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Decreto Legge 04.11.2002 n. 245, convertito con modificazioni dall'art. 1 della Legge 27.12.2002, n. 286;
- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio con i quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, i giorni 20 e 29 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;
- il Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122, con il quale sono stati previsti interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo il 20 e 29 maggio 2012;
- l'articolo 10 del Decreto Legge 22.06.2012 n. 83, convertito dalla Legge 07.08.2012 n. 134, recante "misure urgenti per la crescita del paese".

- il Decreto Legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 giugno 2013 n. 71, con il quale, tra l'altro, viene prorogato al 31 dicembre 2014 lo stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;
- il Decreto Legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 11 novembre 2014, n. 164, con il quale, all'articolo 7, comma 9 ter, lo stato di emergenza è prorogato fino al 31 dicembre 2015.
- il Decreto Legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2015, n. 125, con il quale, all'articolo 13, comma 1, lo stato di emergenza è prorogato fino al 31 dicembre 2016.

Preso atto che il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell'art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012 , n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122;

Viste, per il Programma Operativo Scuole:

- l'**ordinanza n. 16 del 31 luglio 2012**, con la quale è stato approvato, tra l'altro, il quadro economico della spesa di complessivi € 21.500.000,00 per la realizzazione dei Prefabbricati Modulari Scolastici – PMS - al cui interno, alla voce B6, è stato previsto uno stanziamento di € 471.435,00 + IVA per "Spese tecniche: Controllo dei lavori, attività di assistenza giornaliera, Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, supporto al responsabile del procedimento, verifica e validazione dei progetti nonché le spese di cui all'art. 92, comma 7 bis, del codice dei contratti";
- l'**ordinanza n. 78 del 21 novembre 2012** con la quale è stato rimodulato il Programma Operativo Scuole, approvato con l'ordinanza n. 13 del 25 luglio 2012, che descrive i vari interventi ed i relativi costi;
- l'**ordinanza n. 104 del 12 settembre 2013** con la quale è stato rimodulato il Programma Operativo Scuole che prevede, tra l'altro, la Costruzione di Edifici Scolastici Temporanei in sostituzione delle scuole che non possono essere riparate e riattivate per l'anno scolastico 2013-2014, quantificando un costo complessivo di Euro 79.500.000,00 inoltre l'Acquisizione in locazione, montaggio e smontaggio di Prefabbricati Modulari Scolastici, compreso le sistemazioni ed urbanizzazioni delle aree, per quelle scuole che verranno riparate, con miglioramento sismico, nel più breve tempo possibile, quantificando un costo complessivo di Euro 32.700.000,00;
- l'**ordinanza n. 19 del 13 marzo 2014** con la quale sono stati rimodulati i Programmi Operativi Scuole, Municipi e Casa e degli interventi per le chiese immediate e temporanee per assicurare la continuità del culto e per gli Edifici

Pubblici temporanei (EPT III);

- l'**ordinanza n. 52 del 30 giugno 2014** con la quale è stato rimodulato il Programma Operativo Scuole che prevede, tra l'altro, la Costruzione di Edifici Scolastici Temporanei in sostituzione delle scuole che non possono essere riparate e riattivate per l'anno scolastico 2013-2014, quantificando un costo complessivo di Euro 79.500.000,00 inoltre l'Acquisizione in locazione, montaggio e smontaggio di Prefabbricati Modulari Scolastici, compreso le sistemazioni ed urbanizzazioni delle aree, per quelle scuole che verranno riparate, con miglioramento sismico, nel più breve tempo possibile, quantificando un costo complessivo di Euro 35.200.000,00;
- l'**ordinanza n. 79 del 5 dicembre 2014** con la quale sono stati rimodulati il Programma Operativo Scuole, il Programma Operativo Municipi e il quadro tecnico economico generale dei PMS, confermando il quadro economico della spesa di complessivi Euro 35.200.000,00 per i Prefabbricati Modulari Scolastici – PMS - ;
- l'**ordinanza n. 7 del 4 febbraio 2015** con la quale sono stati rimodulati i Programmi Operativi Scuole, Municipi e Casa e degli interventi per le chiese immediate e temporanee per assicurare la continuità del culto e per gli Edifici Pubblici temporanei (EPT III), confermando il quadro economico della spesa di complessivi Euro 36.200.000,00 per la realizzazione dei Prefabbricati Modulari Scolastici - PMS –, al cui interno tra le spese tecniche, alla voce B 6.2, è stato previsto uno stanziamento di Euro 68.015,46 + contributi previdenziali ed IVA espressamente per il "Coordinamento della Sicurezza nell'Esecuzione".
- l'**ordinanza n. 41 del 6 agosto 2015** con la quale sono stati rimodulati i Programmi Operativi Scuole, Municipi e Casa e degli interventi per le chiese immediate e temporanee per assicurare la continuità del culto e per gli Edifici Pubblici temporanei (EPT III), confermando il quadro economico della spesa di complessivi Euro 36.200.000,00 per la realizzazione dei Prefabbricati Modulari Scolastici - PMS – *Acquisizione in locazione, montaggio e smontaggio di prefabbricati modulari scolastici, compreso le sistemazioni ed urbanizzazioni delle aree, per quelle scuole che verranno riparate, con miglioramento sismico, nel più breve tempo possibile.*

Viste, per il Programma Operativo Municipi:

- l'**ordinanza n. 26 del 22 agosto 2012** con la quale è stato approvato il Programma Municipi, che prevede, tra l'altro:
 - a. alla lettera d) la spesa di € 28.000.000 per la costruzione di edifici municipali temporanei – EMT -, comprese le opere di urbanizzazione delle aree a servizio degli edifici, in sostituzione dei municipi che non possono essere riparati e riattivati entro dicembre 2013;
- l'**ordinanza n. 30 del 30 agosto 2012** con la quale sono stati approvati la documentazione e gli atti di gara per la realizzazione degli Edifici Municipali

Temporanei EMT, dove tra l'altro:

- a. il quadro economico per la spesa complessiva di € 28.000.000,00 alla voce B6, è stato previsto uno stanziamento di € 898.522,66 + IVA per "Spese tecniche per attività di Direzione Lavori, assistenza giornaliera e contabilità, Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, collaudi in corso d'opera e di supporto al responsabile del procedimento e di verifica e validazione dei progetti nonché le spese di cui all'art. 92, comma 7 bis, del codice dei contratti";
 - **l'ordinanza n. 67 del 7 giugno 2013** con la quale viene approvata la rimodulazione del Programma Operativo Municipi che prevede, tra l'altro:
- a. alla lettera b) la spesa di € 33.500.000,00 per la costruzione di edifici municipali temporanei – EMT -, comprese le opere di urbanizzazione delle aree a servizio degli edifici, in sostituzione dei municipi che non possono essere riparati e riattivati entro dicembre 2013;
 - **l'ordinanza n. 105 del 12 settembre 2013** con la quale viene approvata una ulteriore rimodulazione del Programma Operativo Municipi che prevede, tra l'altro:
- a. alla lettera b) la spesa di € 40.000.000,00 per la costruzione di edifici municipali temporanei – EMT -, comprese le opere di urbanizzazione delle aree a servizio degli edifici, in sostituzione dei municipi che non possono essere riparati e riattivati entro dicembre 2013;
 - **l'ordinanza n. 19 del 13 marzo 2014** con la quale viene approvata una ulteriore rimodulazione del Programma Operativo Municipi che prevede, tra l'altro:
- a. la spesa complessiva di € 36.000.000,00 per la costruzione di edifici municipali temporanei – EMT -, comprese le opere di urbanizzazione delle aree a servizio degli edifici, in sostituzione dei municipi che non possono essere riparati e riattivati entro dicembre 2013;
- b. alla voce B 6.2, uno stanziamento di € 168.534,04 + IVA per "Spese tecniche per attività di Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori";
 - **l'ordinanza n. 79 del 5 dicembre 2014** con la quale viene approvata una ulteriore rimodulazione del Programma Operativo Municipi che prevede, tra l'altro:
- a. la spesa complessiva di € 36.000.000,00 per la costruzione di edifici municipali temporanei – EMT -, comprese le opere di urbanizzazione delle aree a servizio degli edifici, in sostituzione dei municipi che non possono essere riparati e riattivati entro dicembre 2013;
 - **l'ordinanza n. 41 del 6 agosto 2015** con la quale viene approvata una ulteriore rimodulazione del Programma Operativo Municipi che prevede, tra l'altro:
- a. la spesa complessiva di € 36.000.000,00 per la costruzione di edifici municipali temporanei – EMT -, comprese le opere di urbanizzazione delle aree a servizio degli edifici, in sostituzione dei municipi che non possono essere riparati e

riattivati entro dicembre 2013;

Visto il decreto n. 38 del 27 agosto 2012 con il quale è stato conferito al Professionista Geom. Alessandro Lucenti l'incarico di Coordinatore per la Sicurezza nell'Esecuzione dell'Opera, ai sensi D.Lgs.81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, per complessivi Euro 49.409,15 al lordo di contributi previdenziali e IVA, per la realizzazione dei seguenti interventi:

- Edificio Scolastico Temporaneo (EST 8) Scuola Primaria "De Amicis" e Nido Comunale ubicato a Pieve di Cento (BO);
- Edificio Scolastico Temporaneo (EST 10) Scuola Secondaria di 1° grado "Quacquarelli" ubicato a San Giovanni in Persiceto (BO);
- Prefabbricato Modulare Scolastico (PMS7) Scuola Secondaria di 2° grado "Bassi Burgatti" ubicato a Cento (FE);
- Prefabbricato Modulare Scolastico (PMS8) Scuola d'Infanzia "Paltrinieri" e Scuola Primaria "Pizzoli" ubicato a Palata Pepoli fraz. di Crevalcore (BO);
- Prefabbricato Modulare Scolastico (PMS9) Scuola Secondaria di 2° grado "Malpighi" ubicato a Crevalcore (BO);
- Prefabbricato Modulare Scolastico (PMS11) Scuola Secondaria di 1° grado "Marco Polo" ubicato a Crevalcore (BO);
- Prefabbricato Modulare Scolastico (PMS12) Scuola Primaria "Quacquarelli" ubicato a San Giovanni in Persiceto (BO);
- Prefabbricato Modulare Scolastico (PMS13) Scuola Secondaria di 2° grado "Laboratori G.Bruno" ubicato a Budrio (BO);
- Edificio Municipale Temporaneo (EMT1) "Municipio" ubicato a Poggio Renatico (FE);

Gli interventi costituiscono il raggruppamento n. 6 CSE cui è stato assegnato Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) n. **4729675B45**, attribuito dal Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare (SIMOG) dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici;

Visto il decreto n. 1327 del 14 novembre 2013 con cui si stabilisce di incrementare i compensi ai coordinatori della sicurezza in fase di esecuzione per le maggiori prestazioni professionali effettuate a seguito delle varianti introdotte in corso d'opera ai lotti EST e PMS elevando l'importo netto del primo contratto di Euro 3.827,23;

Visto il decreto n. 1616 del 4 dicembre 2013 con cui si stabilisce di incrementare i compensi ai coordinatori della sicurezza in fase di esecuzione per le maggiori prestazioni professionali effettuate a seguito delle varianti introdotte in corso d'opera ai lotti EMT e PMM, elevando l'importo netto di Euro 1.173,70;

Visto il decreto n. 27 del 12 gennaio 2015 con cui si stabilisce di incrementare i compensi ai coordinatori della sicurezza in fase di esecuzione per le maggiori

prestazioni professionali effettuate a seguito delle varianti introdotte in corso d'opera ai lotti EST e PMS, elevando l'importo netto di Euro 1.963,73;

Visto il decreto n. 2448 del 27 novembre 2015 con cui si stabilisce di incrementare i compensi ai coordinatori della sicurezza in fase di esecuzione per le maggiori prestazioni professionali effettuate a seguito della seconda variante approvata per il lotto EMT 1, elevando l'importo netto di Euro 262,18;

Ravvisato che in base al disciplinare d'incarico sottoscritto dal Professionista in data 24/08/2012, venivano disposte le seguenti modalità di pagamento ai Coordinatori per la Sicurezza nell'Esecuzione delle Opere:

- 100% entro 30 gg. (trenta giorni) dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio per gli edifici di tipologia EST-EMT;
- 90% entro 30 gg. (trenta giorni) dall'emissione del certificato di verifica di conformità ai fini del noleggio (indicato genericamente collaudo provvisorio) per gli edifici di tipologia PMS-PMM;
- 10% per gli edifici di tipologia PMS-PMM, entro 30 giorni dallo smontaggio del prefabbricato;

Preso atto che la seconda variante al seguente Edificio Municipale Temporaneo è stata ultimata, come certificato dalla Direzione Lavori, mentre al termine dello smontaggio dei PMS sono stati acquisiti i relativi dati di ultimazione, rispettivamente:

- Edificio Municipale Temporaneo (EMT 1) "Municipio" ubicato a Poggio Renatico (FE), **seconda variante** ultimata in data **24 maggio 2013**;
- Prefabbricato Modulare Scolastico (PMS 8) Scuola d'Infanzia "Paltrinieri" e Scuola Primaria "Pizzoli" ubicato a Palata Pepoli fraz. di Crevalcore (BO), **smontaggio completato in data 18 settembre 2015**;
- Prefabbricato Modulare Scolastico (PMS 9) Scuola Secondaria di 2° grado "Marcello Malpighi" ubicato a Crevalcore (BO), **smontaggio completato in data 30 settembre 2015**;
- Prefabbricato Modulare Scolastico (PMS 12) Scuola Primaria "Quacquarelli" ubicato a San Giovanni in Persiceto (BO), **smontaggio completato in data 29 ottobre 2015**;
- Prefabbricato Modulare Scolastico (PMS13) Scuola Secondaria di 2° grado "Laboratori G.Bruno" ubicato a Budrio (BO), **smontaggio completato in data 10 settembre 2015**;

Verificata a verbale l'attività del Professionista, la cui documentazione relativa all'incarico svolto, assunta al Protocollo Regionale CR.2012.5629 del 26/10/2012 relativa agli EST e PMS; CR.2013.12150 del 14/06/2013 relativa all'EMT 1; CR.2013.19491 del 9/09/2013 relativa allo smontaggio del PMS 7; CR.20676 del 18/09/2013 relativa all'ampliamento dell'EST 8, consiste nelle seguenti copie fascicolate:

- verbali dei sopralluoghi con documentazione fotografica;
- verifiche di idoneità del PSC e dei POS;
- adeguamento e copia del Fascicolo dell'opera;

Considerato che nella realizzazione degli interventi ci si è avvalsi delle deroghe concesse con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 4 luglio 2012 e sono state approvate le perizie suppletive e di variante intervenute in corso d'opera;

Atteso che, sempre nella considerazione della particolare situazione di emergenza per la realizzazione delle strutture municipali, i lavori risultano da tempo ultimati;

Preso atto che per tutti gli edifici municipali sono stati acquisiti i collaudi statici o i certificati di collaudabilità delle strutture, nonché le certificazioni relative agli impianti propedeutici alla loro messa in funzione e per la presentazione della SCIA ai fini dell'antincendio;

Rilevato che l'impresa ha consegnato, ai sensi dell'articolo 230 del d.P.R. 207/2010, le strutture realizzate alla stazione appaltante ed è avvenuta la consegna degli edifici agli Enti utilizzatori degli stessi;

Visto il disciplinare di incarico che all'articolo 7 si riferisce al "*certificato di collaudo*";

Ritenuto che in ogni caso siano state acquisite documentazioni tali da poter affermare che l'opera abbia tutti i requisiti tecnici di collaudabilità per la parte strutturale ed impiantistica e che occorre solamente concludere la contabilità finale mentre d'altro canto le opere sono già state consegnate e risultano utilizzate da mesi;

Preso atto che l'attività resa dai Professionisti è stata garantita per un impegno temporale e di mezzi che, rispetto alle previsioni, è stato molto maggiore, a causa delle necessità derivanti dalle varianti apportate in corso d'opera e dei lavori di completamento, e nonostante tutto gli stessi si sono tenuti costantemente a disposizione della Struttura Tecnica prestando il proprio servizio presso i cantieri assegnati;

Ritenuto pertanto che si possa procedere alla corresponsione di una somma, a saldo delle prestazioni professionali rese per la variante in corso d'opera all'EMT 1, proporzionata al costo della variante apportata ed approvata relativa agli edifici di tipologia EMT, sulla base del decreto di incremento del costo delle prestazioni n. 2448 del 27 novembre 2015 e contestualmente la corresponsione del 10% residuo relativo allo smontaggio avvenuto dei PMS 8, 9, 12 e 13;

Vista la Fattura n.1/PA del 30/11/2015, dell'importo lordo di €. 1.312,66, oneri previdenziali ed IVA 22% compresi, emessa dal Geom. Alessandro Lucenti, C.F. LCNLSN76L201496D, p.IVA 01741950354;

Rilevato:

- che si è provveduto ad acquisire il Certificato di Regolarità Contributiva, attualmente in corso di validità, per la Cassa Italiana Previdenza e Assistenza Geometri, dal quale risulta che lo stesso è in regola con i versamenti dei contributi previdenziali ed

assistenziali al 28/09/2015;

- che il Geom. Alessandro Lucenti, in ottemperanza a quanto dettato dagli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, comma 7, della legge n. 136/2010 e ss.mm., ha presentato formale comunicazione del Conto Corrente dedicato;

Ritenuto che, in base a quanto sopra esposto ed alla documentazione sopra citata, si possa procedere alla corresponsione, a favore del Professionista Geom. Alessandro Lucenti della somma di Euro 1.312,66 per il Coordinamento della Sicurezza nell'esecuzione delle varianti in corso d'opera ai seguenti interventi:

- Edificio Municipale Temporaneo (EMT 1) "Municipio" ubicato a Poggio Renatico (FE), variante seconda;
- Prefabbricato Modulare Scolastico (PMS 8) Scuola d'infanzia "Paltrinieri" e Scuola Primaria "Pizzoli" ubicato a Palata Pepoli fraz. di Crevalcore (BO), 10% residuo a seguito di smontaggio;
- Prefabbricato Modulare Scolastico (PMS 9) Scuola Secondaria di 2° grado "Malpighi" ubicato a Crevalcore (BO), 10% residuo a seguito di smontaggio;
- Prefabbricato Modulare Scolastico (PMS 12) Scuola Primaria "Quacquarelli" ubicato a San Giovanni in Persiceto (BO), 10% residuo a seguito di smontaggio;
- Prefabbricato Modulare Scolastico (PMS13) Scuola Secondaria di 2° grado "Laboratori G.Bruno" ubicato a Budrio (BO), 10% residuo a seguito di smontaggio;

Preso atto:

- che la copertura finanziaria della spesa di Euro 1.312,66 è assicurata, dallo stanziamento previsto all'articolo 2 del D.Lgs.74/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n.122 del 1°/08/2012, pubblicata sulla G.U. n.180 del 03/08/2012, come disposto con le ordinanze n.16 del 31 luglio 2012, n.78 del 21 novembre 2012, n.104 del 12 settembre 2013, n.19 del 13 marzo 2014, n. 52 del 30 giugno 2014, n.79 del 5 dicembre 2014, n.7 del 4 dicembre 2015, n.41 del 6 febbraio 2015 nell'ambito del Programma Operativo Scuole e n. 26 del 22 agosto 2012, n.30 del 30 agosto 2012, n.67 del 7 giugno 2013, n.105 del 12 settembre 2013, n.19 del 13 marzo 2014, n.79 del 5 dicembre 2014, n.41 del 6 agosto 2015 nell'ambito del Programma Operativo Municipi;
- che presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Bologna, a favore del Commissario Delegato Presidente della Regione Emilia Romagna D.L.74/2012, è stata aperta la contabilità speciale n. 5699, come previsto dall'art. 2 comma 6 Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122.

Ritenuto di incaricare per il pagamento l'Agenzia Regionale di Protezione Civile;

Visti:

- la legge 13 agosto 2010, n. 136 avente ad oggetto "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e successive modifiche;

- la determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture n. 4 del 7 luglio 2011, recante "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136";

Verificata la necessaria disponibilità di cassa sulla suindicata contabilità speciale n. 5699 aperta presso la Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Bologna intestata a "Commissario Presidente Regione Emilia-Romagna – D.I. 74-12", ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 del Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122.

Tenuto conto della liquidazione avvenuta del 1° acconto di Euro 35.654,18 per decreto n. 178 del 15 marzo 2013 relativo a EST 8, EST 10, PMS 7, PMS 8, PMS 9, PMS 11, PMS 12, PMS 13; del 2° acconto di Euro 8.813,83 per decreto n.695 del 29 luglio 2013 relativo a EMT 1; del 3° acconto di Euro 4.273,32 per decreto n. 1327 del 14 novembre 2013 relativo a EST 8, EST 10, EMT 1, PMS 7, PMS 9; del 4° acconto di Euro 4.492,22 per decreto n. 1570 del 2 dicembre 2013 relativo alle varianti degli EST 8, EST 10, PMS 7, PMS 9, PMS 11, PMS 12, PMS 13; del 5° acconto di Euro 1.489,19 per decreto n. 43 del 16 gennaio 2014 relativo alla prima variante dell'EMT 1; del 6° acconto di Euro 2.855,31 per decreto n.51 del 14 gennaio 2015 relativo alle varianti dei PMS 9, PMS 11 e PMS 12.

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

- 1) di corrispondere al Professionista Geom. Alessandro Lucenti C.F. LCNLSN76L201496D, p.IVA 01741950354, la somma di Euro 1.312,66 a saldo della **Fattura n.1/PA del 30/11/2015**, oneri previdenziali ed IVA 22% compresa, relativa al 7° acconto del corrispettivo di Euro 49.409,15 pattuito con disciplinare di incarico sottoscritto in data 24 agosto 2012, incrementato con decreto n. 1327 del 14 novembre 2013 a seguito di varianti ai lotti EST e PMS, incrementato con decreto n. 1616 del 4 dicembre 2013 a seguito di varianti ai lotti EMT, incrementato con decreto n. 27 del 12 gennaio 2015 a seguito di nuove varianti ai lotti EST e PMS, incrementato con decreto n. 2448 del 27 novembre 2015 per la seconda variante al EMT 1, per il Coordinamento della Sicurezza nell'Esecuzione dei lavori seguenti :
 - Edificio Municipale Temporaneo (EMT 1) "Municipio" ubicato a Poggio Renatico (FE), variante seconda;
 - Prefabbricato Modulare Scolastico (PMS 8) Scuola d'Infanzia "Paltrinieri" e Scuola Primaria "Pizzoli" ubicato a Palata Pepoli fraz. di Crevalcore (BO), 10% residuo a seguito di smontaggio;
 - Prefabbricato Modulare Scolastico (PMS 9) Scuola Secondaria di 2° grado "Malpighi" ubicato a Crevalcore (BO), 10% residuo a seguito di smontaggio;
 - Prefabbricato Modulare Scolastico (PMS 12) Scuola Primaria "Quacquarelli" ubicato a San Giovanni in Persiceto (BO), 10% residuo a seguito di smontaggio;

- Prefabbricato Modulare Scolastico (PMS13) Scuola Secondaria di 2° grado "Laboratori G.Bruno" ubicato a Budrio (BO), 10% residuo a seguito di smontaggio;

2) di liquidare la spesa di €. 1.312,66 a favore del professionista:

<i>Professionista</i>	<i>Compenso al lordo della ritenuta</i>	<i>Ritenuta d'acconto</i>	<i>Compenso netto</i>
Geom. Alessandro Lucenti	€. 1.312,66	€. 206,91	€. 1.105,75

dando atto che la spesa grava sulle risorse del fondo previsto all'articolo 2 del D.Lgs.74/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n.122 del 01/08/2012, pubblicata sulla G.U. n.180 del 03/08/2012, come disposto con le ordinanze n.16 del 31 luglio 2012, n.78 del 21 novembre 2012, n.104 del 12 settembre 2013, n.19 del 13 marzo 2014, n. 52 del 30 giugno 2014, n.79 del 5 dicembre 2014, n.7 del 4 dicembre 2015, n.41 del 6 febbraio 2015 nell'ambito del Programma Operativo Scuole e n. 26 del 22 agosto 2012, n.30 del 30 agosto 2012, n.67 del 7 giugno 2013, n.105 del 12 settembre 2013, n.19 del 13 marzo 2014, n.79 del 5 dicembre 2014, n.41 del 6 agosto 2015 nell'ambito del Programma Operativo Municipi;

3) di dare atto altresì che, ai sensi dell' art. 3, comma 7, della legge del 13.08.2010 n. 136, il Geom. Alessandro Lucenti ha presentato la dichiarazione relativa al Conto Corrente dedicato alle commesse pubbliche.

4) di incaricare l'Agenzia Regionale di Protezione Civile affinché provveda alla conseguente emissione degli ordinativi di pagamento di cui al punto 2) a valere sulla contabilità speciale 5699, intestata a "Commissario Delegato Presidente Regione Emilia-Romagna – D.l. 74-12", aperta ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 del Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122, presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato – Sezione di Bologna;

5) di incaricare l'Agenzia Regionale di Protezione Civile ad effettuare il versamento erariale dell'IRPEF pari ad €. 206,91 entro i termini di legge.

Bologna, li 22 DIC. 2015

Stefano Bonaccini
