

Decreto n. 110 del 22 Gennaio 2016

PROGETTAZIONE, FORNITURA E POSA IN OPERA DI PREFABBRICATI MODULARI ABITATIVI RIMOVIBILI (PMAR)

**LOTTO 5 - Liquidazione competenze per il servizio di
manutenzione ordinaria e straordinaria reso nel periodo dal
28.08.2015 al 27.11.2015**

CUP n. J49C12000290001 CIG n. 45626577A9

Visti:

- la legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ss.mm.ii.;
- la L. R. n. 1 del 2005, recante "Norme in materia di protezione civile";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21.05.2012 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Decreto Legge 04.11.2002 n. 245, convertito con modificazioni dall'art. 1 della Legge 27.12.2002, n. 286;
- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio con i quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, i giorni 20 e 29 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;
- il Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122, con il quale sono stati previsti interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo il 20 e 29 maggio 2012;
- l'art. 13 comma 01 del D.L. n. 78 del 19.06.2015,

convertito con modificazioni dalla Legge n. 125 del 06.08.2015, con il quale è stato prorogato al 31.12.2016 lo stato di emergenza conseguente ai suindicati eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012.

Preso atto che il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell'art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122.

Considerato:

- che con diverse ordinanze, di cui da ultimo la n. 41 del 6.8.2015 è stato approvato il Programma Operativo Casa con il quale, alla lettera a) è stata prevista la realizzazione delle soluzioni alternative alle abitazioni danneggiate e l'istallazione e manutenzioni di moduli temporanei rimovibili per una spesa complessiva pari ad Euro 57.500.000,00 la cui copertura finanziaria è assicurata dalle risorse del fondo di cui all'art. 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni con legge n. 122 del 1° agosto 2012;
- che con ordinanze n.ri 41 del 14 settembre 2012, n. 44 del 20 settembre 2012 e n. 50 del 3 ottobre 2012 è stata approvata la documentazione di gara per la procedura aperta per la progettazione, fornitura e posa in opera di Prefabbricati Modulari Abitativi Rimuovibili (PMAR), il loro riacquisto, la manutenzione ordinaria e straordinaria degli stessi per tre anni;
- che con decreto n. 117 del 19 ottobre 2012 sono stati approvati gli esiti della suindicata procedura di gara e si è provveduto ad aggiudicare provvisoriamente i singoli lotti nr. 1,2,3,5,6,10 e 13;
- che con il suindicato decreto, in particolare, il Lotto 5 è stato provvisoriamente aggiudicato al Consorzio Cooperative Costruzioni CCC Società cooperativa che ha offerto il ribasso percentuale del 18,24%, per il corrispettivo contrattuale di € 5.925,660,80 e di € 51.848,76 per la manutenzione ordinaria e straordinaria per tre anni, oltre ad IVA;
- che il Codice Unico di Progetto (CUP) è il n. J49C12000290001 e il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) è il n. CIG n. 45626577A9;

- che con decreti n. 168 del 23 novembre 2012 e n. 239 del 21 dicembre 2012, è stato approvato il progetto esecutivo del suindicato lotto redatto a cura dell'impresa aggiudicataria, validato dal Responsabile Unico del Procedimento e contestualmente approvata l'aggiudicazione definitiva dei lavori al Consorzio Cooperative Costruzioni CCC Società cooperativa;
- che, in data 8 febbraio 2013 è stato sottoscritto con l'aggiudicatario il relativo contratto di appalto - Rep. n. 0067 per il corrispettivo contrattuale di € 5.925.660,80 e di € 51.848,76 per la manutenzione ordinaria e straordinaria per tre anni, oltre ad IVA;
- che con decreto n. 249 dell'11 aprile 2013 è stato approvato il progetto dei lavori di perizia di variante e suppletiva dell'importo di € 368.200,00 oltre ad IVA, lavori aggiudicati al Consorzio Cooperative Costruzioni CCC Società cooperativa;
- che, in data 16 settembre 2013 è stato sottoscritto il relativo atto integrativo Rep. n. 0161 al suindicato contratto di appalto Rep. 0067/2013 per il corrispettivo contrattuale di € 368.200,00 oltre ad IVA;
- che l'aggiudicatario ha a suo tempo individuato, quali assegnatarie dei lavori, le ditte consorziate Cooperativa di Costruzioni Soc. Cooperativa, Cooperativa Edilterrazzeri "C.E.T." soc. Coop. e B.A.T.E.A. Società Cooperativa di Lavoro;
- che l'esecutrice Cooperativa di Costruzioni Soc. Cooperativa:
 - a. ha affittato il proprio ramo di azienda, con impegno all'acquisto, all'impresa Sirem S.r.l., come da atto notaio Silvio Vezzi di Modena Rep. n. 125354 Racc. 21217 del 23.02.2015, con decorrenza dal 02.03.2015;
 - b. in data 26.06.2015 è stata ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, come da decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 356/2015.;
- che l'aggiudicatario Consorzio Cooperative Costruzioni CCC Società cooperativa, a seguito dell'affitto del ramo di azienda della predetta esecutrice alla ditta Sirem S.r.l., ha assegnato a quest'ultima l'esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del lotto 5 dei Prefabbricati Modulari Abitativi Rimovibili P.M.A.R..

Visti:

- il proprio decreto n. 623 del 17 luglio 2013 è stato stabilito, tra l'altro, che l'obbligo della manutenzione dei

moduli abitativi da parte delle ditte aggiudicatrici ed i relativi canoni contrattuali, decorrono dalla data di consegna delle aree e delle opere di urbanizzazione dei P.M.A.R. ai Comuni;

- il verbale di consegna in data 27.8.2013 delle aree e delle opere di urbanizzazione del P.M.A.R. lotto n. 5;
- la dichiarazione del 9 dicembre 2015 di regolare esecuzione della manutenzione ordinaria e straordinaria del P.M.A.R. lotto 5, richiesta e dovuta da parte del Consorzio Cooperative Costruzioni CCC Società cooperativa, dal 28.08.2015 al 27.11.2015 e conseguente possibilità di corresponsione all'impresa di € 3.975,74 oltre ad IVA;
- il certificato di pagamento n. 09/12 emesso in data 10 dicembre 2015, di € 3.975,74 oltre ad IVA 22% e così per totali € 4.850,40;
- la fattura n. 151779 dell'11.12.2015 di € 4.850,40 IVA 22% compresa, emessa dal Consorzio Cooperative Costruzioni CCC Società cooperativa.

Rilevato:

- che si è provveduto ad acquisire il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), attualmente in corso di validità per il Consorzio Cooperative Costruzioni CCC Società cooperativa e per l'impresa Sirem S.r.l., dai quali risulta che le stesse sono in regola con i versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali;
- che per l'aggiudicatario Consorzio Cooperative Costruzioni CCC Società Cooperativa, già precedentemente iscritto con provvedimento Prot. n. 57197/AREAI del 06.11.2014 nella White List ex art. 5 bis D.L. 74/2012 convertito nella legge n. 122/2012 integrato dalle disposizioni del D.L. n. 174/2012 della Prefettura di Bologna, risulta in corso il rinnovo dell'iscrizione mentre la ditta Sirem S.r.l., esecutrice dei lavori di manutenzione, risulta iscritta con provvedimento Prot. n. 32819/2015 del 05.06.2015 nella White List della Prefettura di Modena;
- che l'aggiudicatario, in ottemperanza a quanto dettato dagli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, comma 7, della legge n. 136/2010 e ss.mm., ha presentato formale comunicazione del conto Corrente dedicato.

Preso atto:

- che la copertura finanziaria della spesa di Euro € 4.850,40 è assicurata dallo stanziamento previsto dall'art. 2 del D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 01.08.2012 n. 122 come disposto con le ordinanze ed i decreti più sopra richiamati;
- che presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Bologna, è stata aperta la contabilità speciale n. 5699, come previsto dall'art. 2 comma 6 Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122.

Visti:

- la legge 13 agosto 2010, n. 136 avente ad oggetto "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e successive modifiche;
- la determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture n. 4 del 7 luglio 2011, recante "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136";
- l'articolo 1 comma 629 lettera b) e comma 632 della legge n. 190 del 23 dicembre 2014 con i quali si dispone che le operazioni per le quali l'Imposta sul Valore Aggiunto è esigibile dal 1° gennaio 2015, le Pubbliche Amministrazioni debbono versare la stessa in osservanza delle modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;
- il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 gennaio 2015, il cui articolo 9 precisa che tale disposizione si applica alle operazioni per le quali è stata emessa fattura a partire dal 1° gennaio 2015.

Tenuto conto che in attuazione della normativa di cui sopra, l'IVA di € 874,66 di cui alla suindicata fattura deve essere versata secondo le modalità ed i tempi indicati nel citato decreto del 23 gennaio 2015.

Ritenuto di provvedere alla liquidazione della somma di € 4.850,40 a saldo del suindicato certificato di pagamento e di incaricare per i pagamenti l'Agenzia Regionale di Protezione Civile.

Verificata la necessaria disponibilità di cassa sulla suindicata contabilità speciale n. 5699 aperta presso la Sezione

di tesoreria provinciale dello Stato di Bologna, ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 del Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122.

Tutto ciò visto e considerato

DECRETA

1. per i motivi esposti in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati, con riferimento ai lavori di cui al lotto 5 dei Prefabbricati Modulari Abitativi Rimuovibili (PMAR), di liquidare l'importo di € 4.850,40 IVA 22% compresa, a saldo del certificato di pagamento n. 09/12 del 10.12.2015 relativo alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli stessi prefabbricati resa nel periodo dal 28.08.2015 al 27.11.2015 e a saldo della fattura n. 151779 dell'11.12.2015 di pari importo, emessa dal Consorzio Cooperative Costruzioni CCC Società Cooperativa;
2. di dare atto che il complessivo importo di € 4.850,40 trova copertura finanziaria nell'ambito dello stanziamento previsto dall'articolo 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 dello 01.08.2012, secondo quanto disposto dalle ordinanze e dai decreti citati in narrativa;
3. in attuazione dell'art. 1 comma 629 lettera b) e comma 632 della legge 190 del 23 dicembre 2014 e del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 23 gennaio 2015, di autorizzare come segue il versamento di cui al punto 1):
 - per € **3.975,74** a favore del Consorzio Cooperative Costruzioni CCC Società Cooperativa;
 - per € **874,66** corrispondente all'IVA di cui alla suindicata fattura, a favore dell'erario con le modalità ed i tempi indicati nel citato decreto del 23 gennaio 2015;
4. di incaricare l'Agenzia Regionale di Protezione Civile alla emissione degli ordinativi di pagamento di cui al punto 3. sulla contabilità speciale 5699, intestata a "Commissario Delegato Presidente Regione Emilia-Romagna - D.L. 74/2012", aperta ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 del Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122, presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Bologna;
5. di dare atto che, ai sensi dell' art. 3, comma 7, L. del

13.08.2010 n. 136, il Consorzio Cooperative Costruzioni CCC Società cooperativa ha presentato la dichiarazione relativa al conto dedicato alle commesse pubbliche.

Bologna

Stefano Bonaccini

(firmato digitalmente)