

Decreto n. 123 del 22 Gennaio 2016

Approvazione della complessiva e definitiva spesa sostenuta dal Comune di Mirandola (MO) per la realizzazione delle urbanizzazioni connesse alla Palestra Scolastica Temporanea di cui al Lotto 19 PST e all'Edificio Pubblico Temporaneo di cui al Lotto 4 EPT-I (Biblioteca comunale – EMT). Corresponsione a favore dello stesso Comune del secondo acconto (45%) e del residuo credito.

CUP n. I81B12000100002 – CIG n. 5864113322

Visti:

- la Legge n. 225 del 24.02.1992, e ss.mm.ii.;
- l'art. 8 della L. R. n.1 del 07.02.2005 recante *“Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile”*;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21.05.2012 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del D.L. n. 245 del 04.11.2002, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della Legge n. 286 del 27.12.2002;
- le Deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 Maggio con le quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, i giorni 20 e 29 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;
- il D.L. n. 74 del 06.06.2012 convertito, con modificazioni, in Legge n. 122 del 01.08.2012, con il quale sono stati previsti interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo il 20 e 29 maggio 2012;
- l'art. 10 del D.L. n. 83 del 22.06.2012, convertito, con modificazioni, in Legge n. 134 del 07.08.2012, recante *“Misure urgenti per la crescita del paese”*;
- l'art. 6 del D.L. n. 43 del 26.04.2013 convertito, con modificazioni, in Legge n. 71 del 24.06.2013 recante *“Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015”*;
- Il D.L. n. 78 del 19.06.2015, convertito con modificazioni dalla Legge n. 125 del 06.08.2015, con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza relativo agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 al 31.12.2016;

Preso atto che il giorno 29.12.2014 si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario Delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo quanto disposto dall'art. 1 del D.L. n. 74 del 06.06.2012, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 del 01.08.2012.

Tenuto conto:

- che con ordinanza n. 5 dello 05.07.2012 è stato approvato il programma straordinario che prevede la realizzazione di edifici scolastici temporanei e di prefabbricati modulari scolastici in grado di assicurare la regolare ripresa dell'attività didattica per l'anno scolastico 2012/2013 in tutte quelle realtà dove le scuole non possono essere riparate in tempi brevi;
- che con ordinanza n. 78 del 21.11.2012 e s.m.i. di approvazione della rimodulazione del Programma Operativo Scuole è stata disposta la costruzione - al fine di consentire il pieno svolgimento dell'attività scolastica - di palestre temporanee (PST) in sostituzione di quelle che non possono essere riparate e riattivate per l'anno scolastico 2013-2014;
- che, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 10, comma 2, del D.L. 83/2012, convertito in Legge 07.08.2012 n. 134, si è provveduto, previa intesa con i Sindaci, con l'ordinanza n. 6 del 05.07.2012 e ss.mm.ii. alla localizzazione delle aree destinate agli Edifici Scolastici Temporanei (EST), con l'ordinanza n. 15 del 31.07.2012 e ss.mm.ii. alla localizzazione delle aree destinate ai Prefabbricati Modulari Scolastici (PMS) e con l'ordinanza n. 80 del 22.11.2012 e ss.mm.ii. alla localizzazione delle aree destinate alle Palestre Scolastiche Temporanee (PST);
- che con ordinanza n. 18 del 19.02.2013 di approvazione della rimodulazione del Programma Operativo Municipi è stata disposta, tra l'altro, la realizzazione nel Comune di Mirandola di una nuova Biblioteca Comunale Temporanea (poi classificata come Lotto 4 degli EPT-I Edifici Pubblici Temporanei) localizzata nella stessa area già individuata per la realizzazione del nuovo Edificio Scolastico Temporaneo di cui al Lotto 18 EST;
- che è demandata alla responsabilità diretta dei comuni la realizzazione, al di fuori dei lotti individuati, delle opere di urbanizzazione necessarie alla messa in esercizio delle Palestre Scolastiche Temporanee e degli Edifici Pubblici Temporanei;
- che con ordinanza n. 41 del 06.08.2014 è stata approvata l'ultima rimodulazione del Programma Operativo Scuole che ha modificato e integrato i precedenti programmi (approvati con ordinanza n. 13 del 25.07.2012, con decreto n. 35 del 23.08.2012, con ordinanza n. 78 del 21.11.2012, con ordinanza n. 17 del 18.02.2013, con ordinanza n. 68 dello 07.06.2013, con ordinanza n. 104 del 12.09.2013, con ordinanza n. 19 del 13.03.2014, con ordinanza n. 52 del 30.06.2014, con ordinanza n. 79 del 05.12.2014 e con ordinanza n. 7 del 04.02.2015) fissando un costo complessivo stimato di Euro 258.450.196,28;
- che, in particolare, nella rimodulazione stabilita con l'ordinanza n. 41 del 6 agosto 2015, alla lettera "g" della parte dispositiva relativa al Programma Operativo Scuole, è

stato previsto il *“Contributo agli enti attuatori pubblici per la esecuzione delle opere di urbanizzazione, esterne ed interne alle aree localizzate (se già non ricomprese nelle opere in appalto), necessarie ad assicurare il funzionamento degli edifici scolastici temporanei (compreso palestre ed altre strutture scolastiche) ed ai prefabbricati modulari scolastici, nonché per l’esecuzione, all’interno delle stesse aree localizzate, di opere di demolizione di fabbricati esistenti e di opere fondazionali necessarie alla costruzione, a seguito di donazioni e/o altre forme di finanziamento, di strutture scolastiche. Contributo agli enti attuatori pubblici per indennità occupazione d’urgenza ed esproprio delle aree per urbanizzazione.”*, per un costo stimato di Euro 28.000.000,00;

– che con ordinanza n. 41 del 06.08.2014 è stata approvata l’ultima rimodulazione del Programma Operativo Municipi che ha modificato ed integrato i precedenti programmi (approvati con ordinanze n. 26 del 22.08.2012, n. 19 del 18.02.2013, n. 19 del 13.03.2013, n. 79 del 05.12.2014 e n. 7 del 04.02.2015) fissando un costo complessivo stimato di Euro 58.150.000,00;

– che, in particolare, nella rimodulazione stabilita con l’ordinanza n. 41 del 06.08.2015, alla lettera “d” della parte dispositiva relativa al Programma Operativo Municipi, è stato previsto il *“Contributo agli enti attuatori pubblici per la esecuzione delle opere di urbanizzazione, esterne ed interne alle aree localizzate (se già non ricomprese nelle opere in appalto), necessarie ad assicurare il funzionamento degli edifici municipali temporanei (compreso magazzini, caserme, altre strutture pubbliche) ed ai prefabbricati modulari municipali, nonché per l’esecuzione, all’interno delle stesse aree localizzate, di opere di demolizione di fabbricati esistenti e di opere fondazionali necessarie alla costruzione, a seguito di donazioni e/o altre forme di finanziamento, di strutture pubbliche. Contributo agli enti attuatori pubblici per indennità occupazione d’urgenza ed esproprio delle aree per urbanizzazione.”*, per un costo stimato di Euro 4.650.000,00;

– che con ordinanza n. 105 del 12.09.2013, ai punti 4) e 5), sono state disposte nuove modalità alle quali gli Enti attuatori debbono attenersi per ottenere l’erogazione dei finanziamenti concessi a valere sulle risorse stanziare per il Programma Operativo Scuole, per il Programma Operativo Municipi e per l’ordinanza n. 83/2012 sulle Chiese (ulteriormente specificato nella circolare esplicativa assunta al protocollo regionale CR.2013.0022226 del 01/10/2013), e precisamente:

- 1° acconto, pari al 45% della somma assegnata, all’inizio dei lavori;
- 2° acconto, pari ad ulteriore 45% della somma assegnata, alla dimostrazione dell’avvenuta spesa del 45%;
- Saldo, per la quota residua del 10% (o per un’unica soluzione in caso di importi fino ad Euro 50.000,00), al termine dei lavori ed alla dimostrazione dell’avvenuta spesa del 90%;
- entro 60 (sessanta) giorni dalla liquidazione del saldo (pari al 10% dell’intero importo lavori), l’Ente attuatore deve consegnare il collaudo tecnico amministrativo o il certificato di regolare esecuzione e dimostrare l’avvenuto pagamento delle fatture non ancora quietanzate;
- che la richiesta da parte dei comuni delle somme spettanti, sia come acconti che

a saldo, deve essere effettuata tramite compilazione di autocertificazione, utilizzando esclusivamente la modulistica predisposta dalla S.T.C.D. (Struttura Tecnica del Commissario Delegato) di concerto con il S.G.S.S. (Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli).

Considerato:

- che, con decreto n. 765 dello 09.05.2014, è stato assegnato al Comune di Mirandola (MO) il finanziamento di Euro 245.000,00, per la realizzazione delle opere di urbanizzazione connesse alla Palestra Scolastica Temporanea di cui al Lotto 19 PST;
- che, con decreto n. 748 dello 09.05.2014, è stato assegnato al Comune di Mirandola (MO) il finanziamento di Euro 105.000,00, per la realizzazione delle opere di urbanizzazione connesse all'Edificio Pubblico Temporaneo di cui al Lotto 4 EPT-I (Biblioteca comunale – EMT);
- con decreto n. 2173 del 13.11.2014 è stato corrisposto al Comune di Mirandola (MO), a valere sul sopracitato finanziamento complessivo di Euro 350.000,00, il primo acconto pari al 45% corrispondente ad Euro 157.500,00;

Dato atto che è stata rilasciata dalla S.T.C.D. (Struttura Tecnica del Commissario Delegato) l'attestazione di congruità (protocollo regionale CR.2014.0014384 del 17.04.2014) per le spese relative alle opere di urbanizzazione in trattazione di complessivi Euro 350.000,00.

Vista la richiesta autocertificata di accreditamento fondi inoltrata dal Comune di Mirandola (MO) con nota del 29.12.2015, assunta al protocollo regionale CR.2015.0062161 del 29.12.2015, a firma del Responsabile Unico del Procedimento Geom. Aurelio Borsari, con la quale, per le opere in trattazione, è richiesta la corresponsione del saldo dei fondi assegnati pari ad Euro 138.285,09, a seguito:

- dell'inizio dei lavori, avvenuto in data 01.09.2014, affidati alla ditta "Frantoio Fondovalle s.r.l." con sede in Montese (MO);
- della conclusione dei lavori, avvenuta in data 10.12.2014, per un importo di complessivi Euro 238.541,92 oltre ad I.V.A. 10% pari a 23.854,19 (al netto del ribasso d'asta offerto) e pari al 98,87% dell'importo di contratto (pari ad Euro 241.266,43 oltre ad I.V.A. 10% pari a 24.126,64);

Dato atto, relativamente alle opere di urbanizzazione di cui trattasi:

- che i lavori affidati alla ditta "Frantoio Fondovalle s.r.l." con sede in Montese (MO) sono stati collaudati, con esito positivo, per un importo complessivo netto (comprensivo degli oneri per la sicurezza) di Euro 238.541,92, come risulta dal Certificato di Regolare Esecuzione emesso in data 28.12.2014 dal Comune di Mirandola (MO), a firma del Responsabile Unico del Procedimento Geom. Aurelio Borsari e della ditta affidataria, trasmesso con nota p.e.c. del 17.12.2015, assunta al protocollo regionale CR.2015.0060130 del 17.12.2015, e posto agli atti da S.T.C.D. (Struttura Tecnica del Commissario Delegato) con protocollo regionale CR.2015.0060130 del 17.12.2015;

– che tutte le spese sostenute dal Comune di Mirandola (MO), per la realizzazione di opere di urbanizzazione in trattazione (decreto di assegnazione n. 748 del 09.05.2014 e decreto di assegnazione n. 765 del 09.05.2014), sono state accertate dalla stessa Amministrazione Comunale e che, pertanto, è possibile fissare il costo complessivo e definitivo occorso per la loro realizzazione in Euro 295.785,09, costo così suddiviso nel Quadro Economico finale:

Lavori in appalto	Euro	230.511,76
Oneri per la sicurezza	Euro	8.030,16
I.V.A. 10%	Euro	23.854,19
Spese tecniche	Euro	21.823,36
Fondo incentivante UTC (ex art. 92 Dlgs 163/2006) 2%	Euro	428,28
Allacciamenti	Euro	11.137,34
Totale Complessivo	Euro	295.785,09

– che, a conclusione delle sopracitate opere di urbanizzazione, stata inoltre accertata una minore spesa pari ad Euro 54.214,91 rispetto al finanziamento, di Euro 350.000,00, assegnato con decreto n. 765 del 09.05.2014 e con decreto n. 748 del 09.05.2014 (Euro 350.000,00 – Euro 295.785,09 = Euro 54.214,91);

Ritenuto che, in base a quanto sopra esposto ed alla documentazione sopracitata, si possa procedere, a favore del Comune di Mirandola (MO), alla corresponsione della somma di Euro 138.285,09 quale residuo credito (secondo acconto 45% + saldo 1,75%) dovuto allo stesso Comune a totale copertura delle spese sostenute per la realizzazione delle opere di urbanizzazione connesse alla Palestra Scolastica Temporanea di cui al Lotto 19 PST ed all'Edificio Pubblico Temporaneo di cui al Lotto 4 EPT-I (Biblioteca comunale – EMT), importo così determinato:

Costo complessivo accertato	Euro	295.785,09
Importo corrisposto con decreto n. 2173 del 13.11.2014	Euro	157.500,00
Totale importo residuo da corrispondere	Euro	138.285,09

Preso atto:

– che la copertura finanziaria della spesa di Euro 138.285,09, è assicurata, come disposto con ordinanza n. 41 del 06.08.2015, nell'ambito dello stanziamento previsto dall'articolo 2 del D.L. n. 74 del 06.06.2012, convertito con modificazioni in Legge n. 122 dello 01.08.2012;

– che presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Bologna, a favore del Commissario Delegato è aperta la contabilità speciale n. 5699.

Ritenuto di incaricare per il pagamento l'Agenzia Regionale di Protezione Civile.

Tutto quanto sopra premesso,

DECRETA

- 1) di approvare, in Euro 295.785,09, il costo complessivo e definitivo sostenuto dal Comune di Mirandola (MO) per la realizzazione delle opere di urbanizzazione connesse alla Palestra Scolastica Temporanea di cui al Lotto 19 PST ed all'Edificio Pubblico Temporaneo di cui al Lotto 4 EPT-I (Biblioteca comunale – EMT) e, pertanto, di accertare un'economia di spesa di complessivi Euro 54.214,91 rispetto al finanziamento assegnato alla stessa Amministrazione Comunale con decreti n. 765/2014 e n. 748/2014;
- 2) di corrispondere al Comune di Mirandola (MO) la complessiva somma di Euro 138.285,09 a titolo di secondo acconto del 45% e saldo del complessivo finanziamento – ammontante ad Euro 350.000,00 – assegnato allo stesso Comune con decreti n. 765/2014 (Euro 245.000,00) e n. 748/2014 (Euro 105.000,00) per la realizzazione delle opere di urbanizzazione connesse alla Palestra Scolastica Temporanea di cui al Lotto 19 PST e all'Edificio Pubblico Temporaneo di cui al Lotto 4 EPT-I (Biblioteca comunale – EMT);
- 3) di dare atto che l'importo di Euro 138.285,09 trova copertura finanziaria, come disposto con ordinanza n. 41 del 06.08.2014, nell'ambito dello stanziamento previsto dall'articolo 2 del D.L. n. 74 del 06.06.2012, convertito con modificazioni in Legge n. 122 dello 01.08.2012;
- 4) di incaricare l'Agenzia Regionale di Protezione Civile all'emissione degli ordinativi di pagamento a valere sulla contabilità speciale n. 5699, intestata a "Commissario Delegato – D.L. 74-12 DPCM 25-08-2014", aperta presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato – Sezione di Bologna.

Bologna

Stefano Bonaccini
(firmato digitalmente)