

IL PRESIDENTE

IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

## **Decreto N. 160 del 26 Gennaio 2016**

**EDIFICI SCOLASTICI TEMPORANEI (E.S.T.) - LOTTO 15 - ISTITUTO SUPERIORE AGRARIA "Spallanzani" in Comune di Castelfranco Emilia (MO)**

**APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

**CUP n. J49H12000260001 CIG n. 440240752E**

**Visti:**

- la legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ss.mm.ii.;
- l'art. 8 della L. R. n.1 del 2005, recante "Norme in materia di protezione civile";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21.05.2012 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Decreto Legge 04.11.2002 n. 245, convertito con modificazioni dall'art. 1 della Legge 27.12.2002, n. 286;
- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio con i quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, i giorni 20 e 29 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;
- il Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122, con il quale sono stati previsti interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo il 20 e 29 maggio 2012;

- l'art. 13 comma 01 del D.L. n. 78 del 19.06.2015, convertito con modificazioni dalla Legge n. 125 del 06.08.2015, con il quale è stato prorogato al 31.12.2016 lo stato di emergenza conseguente ai suindicati eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012.

**Preso atto** che il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario Delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio del 2012, secondo il disposto dell'articolo 1 del D.L. 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122.

**Premesso:**

- che con diverse proprie ordinanze, di cui da ultimo la n. 41 del 6.8.2015, è stata approvata la rimodulazione del programma operativo scuole, che prevede una spesa complessiva di € 258.800.196,28, la cui copertura finanziaria è assicurata dalle risorse del fondo di cui all'articolo 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni con legge 122 del 1° agosto 2012;

- che con riferimento ai lavori di cui al lotto 15 degli Edifici Scolastici Temporanei - EST - relativo all'Istituto superiore agraria "Spallanzani" in Comune di Castelfranco Emilia (MO):

- a. i lavori sono stati aggiudicati alla Ditta Costruzioni Scianti S.p.a. con contratto in data 13 settembre 2012 Rep. n. 0001, per il corrispettivo di € 517.008,50 oltre ad IVA;

- b. con decreto n. 2381 del 25 novembre 2015 è stato approvato il conto finale dei lavori dal quale emergono le seguenti risultanze, al netto dell'IVA:

- lavori eseguiti per € 517.008,50
- pagati in acconto € 514.423,49,
- deduzione per mancato trattamento colonne lignee € 70,42
- a credito dell'impresa € 2.514,59;

- c. il Codice Unico di Progetto (CUP) è il n. J49H12000260001 e il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) è il n. 440240752E.

**Visto** il certificato di regolare esecuzione dei lavori

redatto in data 9 novembre 2015 dalla direzione dei lavori, che conferma le suindicate risultanze dello stato finale e accerta il residuo credito dell'impresa in € 2.514,59 oltre ad IVA.

**Tenuto conto:**

- che il suindicato certificato di regolare esecuzione:
  - a. è stato sottoscritto dall'impresa Scianti S.p.a. senza riserve ed eccezione alcuna;
  - b. è stato visto e confermato dal responsabile unico del procedimento ing. Manuela Manenti;
- che, come previsto dall'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e dalle norme contrattuali (articolo 23 del contratto e art. 31 Capitolato Speciale di Appalto), è svincolata la cauzione definitiva prestata con polizza n. 071918671 rilasciata in data 10.08.2012 dall'Assicurazione ALLIANZ S.p.a., Agenzia principale di Modena FIN-ASS di Mario Bonato & C. snc, Agenzia n. 04100000 di Modena;
- che la Società Scianti S.p.a. come previsto dall'art. 30 del Capitolato speciale di appalto, ha a suo tempo presentato la polizza fideiussoria di ALLIANZ S.p.a. - Agenzia Principale di Modena, n. 072588598 e relativa appendice n. 00001 del 12.02.2013 di € 59.714,49, per l'anticipato pagamento della ritenuta del 10% trattenuta a garanzia dei lavori;
- che, come previsto dagli articoli 29 e 30 del Capitolato Speciale di Appalto, allegato al contratto, la garanzia cessa di aver effetto alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione;
- che l'appaltatore Scianti S.p.a., per il pagamento della rata di saldo di € 2.766,04 IVA compresa ha presentato:
  - a. ai sensi dell'art. 235 del DPR 207/2010 e dell'articolo 12 comma 11 del contratto di appalto, la garanzia fideiussoria n. 56307405 del 10.12.2015 rilasciata da Liguria Assicurazioni S.p.a. per € 2.793,71, importo determinato come previsto dall'articolo 124, comma 3 del D.P.R. 207/2010;
  - b. la fattura n.19 del 27.03.2015 di € 2.585,04 + IVA = € 2.843,54 e nota di credito n. 54 del 15.12.2015 di - € 70,45 + IVA = € 77,50 e così per totali € 2.766,04.

**Rilevato:**

- che si è provveduto ad acquisire il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), attualmente in corso di validità, dal quale risulta che l'aggiudicatario Impresa

Costruzioni Scianti S.p.a. di Modena è in regola con i versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali;

- che l'aggiudicatario Impresa Costruzioni Scianti S.p.a. di Modena, in ottemperanza a quanto dettato dagli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, comma 7, della legge n. 136/2010 e ss.mm., ha presentato formale comunicazione del conto Corrente dedicato.

**Preso atto:**

- che la copertura finanziaria della spesa di Euro € 2.766,04 è assicurata dallo stanziamento previsto dall'art. 2 del D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 01.08.2012 n. 122 come disposto dalle ordinanze e decreti più sopra indicati;
- che presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Bologna, a favore del Commissario Delegato Presidente della Regione Emilia Romagna D.L.74/2012, è stata aperta la contabilità speciale n. 5699, come previsto dall'art. 2 comma 6 Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122.

**Visti infine:**

- la legge 13 agosto 2010, n. 136 avente ad oggetto "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e successive modifiche;
- la determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture n. 4 del 7 luglio 2011, recante "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136";
- l'articolo 1 comma 629 lettera b) e comma 632 della legge n. 190 del 23 dicembre 2014 con i quali si dispone che le operazioni per le quali l'Imposta sul Valore Aggiunto è esigibile dal 1° gennaio 2015, le Pubbliche Amministrazioni debbono versare la stessa in osservanza delle modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;
- il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 gennaio 2015, il cui articolo 9 precisa che la suindicata disposizione si applica alle operazioni per le quali è stata emessa fattura a partire dal 1° gennaio 2015.

**Tenuto conto** che in attuazione della normativa di cui sopra, l'IVA di € 251,45 di cui alla suindicata fattura e nota di credito deve essere versata secondo le modalità ed i tempi indicati nel citato decreto del 23 gennaio 2015.

**Ritenuto** di incaricare per i pagamenti l'Agenzia Regionale di Protezione Civile.

**Verificata** la necessaria disponibilità di cassa sulla suindicata contabilità speciale n. 5699 aperta presso la Sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Bologna intestata a "Commissario Presidente Regione Emilia-Romagna - D.l. 74-12", ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 del Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122.

Tutto ciò visto e considerato

#### **DECRETA**

Per le motivazioni di cui in narrativa, che si intendono integralmente riportate, con riferimento ai lavori di cui al lotto 15 degli Edifici Scolastici Temporanei - EST - relativo all'Istituto superiore agraria "Spallanzani" in Comune di Castelfranco Emilia (MO):

1. di approvare il certificato di regolare esecuzione redatto in data 9 novembre 2015 dalla direzione lavori, sottoscritto dall'impresa appaltatrice Scianti S.p.a. senza riserve, che conferma le risultanze del conto finale approvato con decreto n. 2381 del 25 novembre 2015 e liquida all'impresa Scianti S.p.a. il residuo credito di € 2.514,59 al netto dell'IVA;

2. di liquidare la somma di € 2.514,59 oltre ad IVA = € 2.766,05 a saldo della fattura n. 19 del 27.03.2015 di € 2.585,04 + IVA 10% = € 2.843,54 e nota di credito n. 54 del 15.12.2015 di - € 70,45 + IVA = € - 77,50 e così per totali € 2.766,04 emesse da Scianti S.p.a.;

3. di dare atto:

a. che la società Scianti S.p.a., a garanzia del pagamento di cui sopra ha presentato, come previsto dall'art. 235 del DPR 207/2010 e dall'articolo 12 comma 11 del contratto di appalto, la garanzia fideiussoria n. 56307405 del 10.12.2015 rilasciata da Liguria Assicurazioni S.p.a. per € 2.793,71, importo determinato come previsto dall'articolo 124, comma 3 del D.P.R. 207/2010;

b. che la Società Scianti S.p.a., in ottemperanza a quanto dettato dagli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, comma 7, della legge n. 136/2010 e ss.mm., ha presentato formale comunicazione del conto Corrente dedicato;

c. che il suindicato importo di € 2.766,04 trova copertura finanziaria nell'ambito dello stanziamento previsto

dall'articolo 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 dello 01.08.2012, come indicato nelle ordinanze e nei decreti indicati in narrativa;

d. che, come previsto dall'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e dalle norme contrattuali (articolo 23 del contratto e art. 31 Capitolato Speciale di Appalto allegato al contratto), è svincolata la cauzione definitiva prestata con polizza n. 071918671 rilasciate in data 10.08.2012 dall'Assicurazione ALLIANZ S.p.a., Agenzia principale di Modena FIN-ASS di Mario Bonato & C. snc, Agenzia n. 04100000 di Modena;

e. che cessa di aver effetto alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, come previsto dagli articoli 29 e 30 del Capitolato Speciale di Appalto, la garanzia di cui alla polizza fideiussoria di ALLIANZ S.p.a. - Agenzia Principale di Modena, n. 072588598 e relativa appendice n. 00001 del 12.02.2013 di € 59.714,49, presentata per l'anticipato pagamento della ritenuta del 10% trattenuta a garanzia dei lavori;

4. in attuazione dell'articolo 1 comma 629 lettera b) e comma 632 della legge n. 190 del 23 dicembre 2014 e del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 gennaio 2015, di autorizzare come segue il versamento di € 2.766,04:

**a.** per € 2.514,59 a favore di Scianti S.p.a.;

**b.** per € 251,45, corrispondente all'IVA di cui alla suindicata fattura e nota di credito, a favore dell'erario con le modalità ed i tempi indicati nel citato decreto del 23 gennaio 2015;

5. di incaricare l'Agenzia Regionale di Protezione Civile alla conseguente emissione degli ordinativi di pagamento di cui al punto 4. sulla contabilità speciale 5699, intestata a Commissario Delegato aperta ai sensi del comma 6 dell'art. 2 del Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122, presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Bologna.

Bologna

Stefano Bonaccini  
firmato digitalmente