

IL PRESIDENTE  
IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO  
AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L. 74/2012  
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

### **Decreto n. 482 del 22 Febbraio 2016**

**EDIFICI SCOLASTICI TEMPORANEI (E.S.T.) - LOTTO 23 - Scuola  
Primaria "Muratori" nel Comune di San Felice sul Panaro (MO)**

**OPERE COMPLEMENTARI**

**LIQUIDAZIONE SALDO CERTIFICATI DI PAGAMENTO N.RI 5 BIS E 6**

**CUP n. J49H12000260001 CIG n. 5150446A7C**

**Visti:**

- la legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ss.mm.ii.;
- la L. R. n.1 del 2005, recante "Norme in materia di protezione civile";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21.05.2012 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Decreto Legge 04.11.2002 n. 245, convertito con modificazioni dall'art. 1 della Legge 27.12.2002, n. 286;
- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio con i quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, i giorni 20 e 29 maggio 2012;
- il Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122, con il quale sono stati previsti interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo il 20 e 29 maggio 2012;
- l'art. 13 comma 01 del D.L. n. 78 del 19.06.2015, convertito con modificazioni dalla Legge n. 125 del 06.08.2015, con il quale è stato prorogato al 31.12.2016 lo stato di emergenza conseguente ai suindicati eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012.

**Preso atto** che il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell'art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122.

**Considerato:**

- che con ordinanza n. 5 del 6 luglio 2012 è stato approvato il programma straordinario per la riapertura delle scuole per l'anno scolastico 2012-2013 con il quale è stata prevista la realizzazione di Edifici Scolastici Provvisori per tutte quelle scuole che non possono essere riparate, al fine di consentire lo svolgimento dell'attività didattica nell'anno 2012-2013;
- che con diverse proprie ordinanze, di cui da ultimo la n. 41 del 6.8.2015, è stata approvata la rimodulazione del programma operativo scuole, che prevede una spesa complessiva di € 258.800.196,28, la cui copertura finanziaria è assicurata dalle risorse del fondo di cui all'articolo 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni con legge 122 del 1° agosto 2012;
- che alla lettera d) del programma è stato stimato un costo di € 79.500.000,00 per la "costruzione di Edifici Scolastici Temporanei (EST) in sostituzione delle scuole che non possono essere riparate e riattivate per l'anno scolastico 2013-2014";
- che con ordinanza n. 7 del 5 luglio 2012 è stata approvata la documentazione per l'avvio della progettazione e dei lavori di realizzazione degli Edifici Scolastici Temporanei (E.S.T.), comprensiva delle norme di gara;
- che con decreto n. 4 del 30 luglio 2012 sono stati approvati gli esiti della suindicata procedura di gara e si è provveduto ad aggiudicare provvisoriamente i singoli lotti dal nr. 1 al nr. 28;
- che con il suindicato decreto, in particolare, il Lotto 23 relativo alla Scuola Primaria "Muratori" nel Comune di San Felice sul Panaro (MO), è stato provvisoriamente aggiudicato alla Ditta Manutenzioni Generali Reggiane S.r.l., che ha offerto il ribasso del 2,50%, per il corrispettivo contrattuale di € 2.085.900,00 comprensivo di oneri per la sicurezza di € 92.025,00 non soggetti a ribasso, oltre ad IVA;
- che il Codice Unico di Progetto (CUP) assegnato è il n. J49H12000260001 e il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.)

attribuito è il n.440245197C;

- che con decreto n. 41 del 3 settembre 2012, è stato approvato il progetto esecutivo del suindicato Lotto 23 presentato dall'impresa aggiudicataria, validato dal Responsabile Unico del Procedimento;

- che con decreto n. 62 del 20 settembre 2012 è stata approvata l'aggiudicazione definitiva del lotto 23 in argomento;

- che in data 9 novembre 2012 è stato sottoscritto con la Ditta Manutenzioni Generali Reggiane S.r.l., il relativo contratto di appalto - Rep. n.0023 per il corrispettivo contrattuale di € 2.085.900,00 comprensivo di oneri per la sicurezza di € 92.025,00 non soggetti a ribasso, oltre ad IVA;

- che, in relazione a tale lotto 23, con decreto n. 558 dell'8 luglio 2013 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori complementari per complessivi € 1.968.624,00, oltre ad IVA, di cui € 1.874.880,00 per lavori ed € 93.744,00 per oneri per la sicurezza, oltre ad IVA 10%, ed approvato l'affidamento degli stessi alla Ditta Manutenzioni Generali Reggiane S.r.l.;

- che il Codice Unico di Progetto (CUP) assegnato è il n. J49H12000260001 e il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) attribuito è il n. 5150446AC;

- che in data 30 luglio 2013 è stato sottoscritto con l'impresa il relativo contratto di appalto Rep. n. 0138 per il corrispettivo contrattuale di € 1.968.624,00 oltre ad IVA, di cui € 1.874.880,00 per lavori a corpo ed € 93.744,00 per oneri per la sicurezza, oltre ad IVA 10%;

- che con atto notaio Maura Manghi del 13.02.2014 n. 79520 di Rep., n. 12287 di Racc., la Ditta Manutenzioni Generali Reggiane S.r.l. ha concesso in affitto alla Società Axia S.r.l. il ramo di azienda e detta società affittuaria è subentrata, fra gli altri, al suindicato contratto di appalto;

- che con decreto n. 2106 del 5 novembre 2014 parzialmente rettificato con decreto n. 2164 del 12 novembre 2014 è stata approvata la perizia di variante e suppletiva n. 1 dei lavori complementari di cui in argomento, eseguiti per la maggior parte dall'impresa Manutenzioni Generali Reggiane S.r.l., che prevede lavorazioni integrative per un costo aggiuntivo di € 392.017,59 oltre ad IVA;

- che in data 13 novembre 2014 è stato formalizzato con le Ditte AXIA S.r.l. e Manutenzioni Generali Reggiane S.r.l. il relativo atto integrativo ricognitivo Rep. n. 0324 per il corrispettivo di € 392.017,59 oltre ad IVA;

- che il corrispettivo riferito ai lavori complementari ammonta pertanto a totali € 2.360.641,59 oltre ad IVA;
- che la ditta Manutenzioni Generali Reggiane S.r.l. ha variato la propria denominazione sociale in EDIRE S.r.l.;
- che con Provvedimento n. 23/2015 del 07.04.2015 il Tribunale di Reggio Emilia ha dichiarato il fallimento della ditta EDIRE S.r.l..

**Visti:**

- l'articolo 5, comma 3 del suindicato atto integrativo ricognitivo Rep. n. 0324 /2014 che prevede che "la stazione appaltante provvede al pagamento diretto dei subappaltatori ove dovuto;
- il certificato di pagamento n. 5 bis del 21.12.2015 relativo allo svincolo della ritenuta del 10% a garanzia dei lavori di perizia di € 38.809,74 IVA 10% compresa avendo l'impresa, come previsto dalle norme contrattuali, presentato garanzia fideiussoria n. IL1247902015 - Cod. Agente 12, rilasciata in data 14.12.2015 dalla ILFA LEASING S.p.a. per € 45.453,60, importo che ricopre la ritenuta a garanzia di cui sopra maggiorata del 5%;
- la relativa fattura n. 1 del 07.01.2016 di € 38.809,74 IVA 10% compresa, emessa dalla ditta AXIA S.r.l.;
- il 6' ed ultimo stato di avanzamento lavori redatto in data 26 gennaio 2016 ed il certificato di pagamento n. 6 del 26.01.2016 dal quale risulta che possono essere corrisposti € 38.594,12 IVA 10 %, importo al netto della ritenuta del 10% a garanzia dei lavori di perizia previsto dall'articolo 30 del Capitolato Speciale di appalto e dello 0,5% di cui all'articolo 4 del D.P.R. n. 207/2010;
- che, come da documentazione in atti, per l'unica impresa subappaltatrice i cui lavori sono stati contabilizzati nel 6' stato di avanzamento lavori, AXIA S.r.l. ha presentato la prova del pagamento alla stessa effettuato;
- la relativa fattura n. 3 del 27.01.2016 di € 38.594,12 IVA 10% compresa, emessa dalla ditta AXIA S.r.l.;
- l'importo complessivo da liquidare ammontante ad € 77.403,86 IVA 10% compresa;
- la comunicazione al curatore fallimentare di EDIRE S.r.l. dott. Cosimo Pagliara dei corrispettivi di cui sopra da erogare ad AXIA S.r.l.;
- il riscontro pervenuto in data 18 febbraio 2016 dal citato

curatore fallimentare dott. Cosimo Pagliara in ordine alla suindicata comunicazione.

**Rilevato:**

- che l'impresa AXIA S.r.l., con provvedimento Prot. n. 62756/2015 del 15.10.2015, è stata iscritta nella White List della Prefettura di Modena;
- che si è provveduto ad acquisire il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), attualmente in corso di validità, per la ditta AXIA S.r.l. dal quale risulta che la stessa è in regola con i versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali;
- che in ottemperanza a quanto dettato dagli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, comma 7, della legge n. 136/2010 e ss.mm., la ditta Axia S.r.l. ha presentato formale comunicazione dei conti corrente dedicati.

**Preso atto:**

- che la copertura finanziaria della spesa di € 77.403,86 è assicurata dallo stanziamento previsto dall'art. 2 del D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 01.08.2012 n. 122 come disposto con le ordinanze ed i decreti più sopra citati;
- che presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Bologna, a favore del Commissario Delegato, è stata aperta la contabilità speciale n. 5699, come previsto dall'art. 2 comma 6 Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122.

**Visti:**

- la determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture n. 4 del 7 luglio 2011, recante "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136";
- l'articolo 1 comma 629 lettera b) e comma 632 della legge n. 190 del 23 dicembre 2014 con i quali si dispone che le operazioni per le quali l'Imposta sul Valore Aggiunto è esigibile dal 1° gennaio 2015, le Pubbliche Amministrazioni debbono versare la stessa in osservanza delle modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;
- il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 gennaio 2015, il cui articolo 9 precisa che tale disposizione si applica alle operazioni per le quali è stata emessa fattura a

partire dal 1° gennaio 2015.

**Tenuto conto** che, in attuazione della normativa di cui sopra, l'IVA di € 7.036,72 di cui alle suindicate fatture deve essere versata secondo le modalità ed i tempi indicati nel citato decreto del 23 gennaio 2015.

**Ritenuto** di incaricare per i pagamenti l'Agenzia Regionale di Protezione Civile, che dovrà previamente effettuare il controllo previsto dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.40 del 18.01.2008 "Modalità di attuazione dell'art. 48-bis del DPR 602/73, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni".

**Verificata** la necessaria disponibilità di cassa sulla suindicata contabilità speciale n. 5699 aperta presso la Sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Bologna ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 del Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122.

Tutto ciò visto e considerato

#### DECRETA

1. per i motivi esposti in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati, con riferimento ai lavori complementari del lotto 23 degli edifici scolastici temporanei (EST), relativo alla Scuola Primaria "Muratori" nel Comune di San Felice sul Panaro (MO), di liquidare l'importo di € 77.403,86 IVA 10% compresa, a saldo dei certificati di pagamento numeri 5 bis e 6 e delle relative fatture n. 1 del 07.01.2016 di € 38.809,74 e n. 3 del 27.01.2016 di € 38.594,12, emesse dall'impresa AXIA S.r.l.;
2. di dare atto che l'importo di € 77.403,86 trova copertura finanziaria nell'ambito dello stanziamento previsto dall'articolo 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 dello 01.08.2012, come indicato nelle ordinanze e nei decreti richiamati in narrativa;
3. in attuazione dell'articolo 1 comma 629 lettera b) e comma 632 della legge n. 190 del 23 dicembre 2014 e del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 gennaio 2015, di autorizzare come segue il versamento di € 38.809,74 di cui al punto 1.:

- per € 70.367,14 a favore della ditta AXIA S.r.l.;
  - per € 7.036,72, corrispondente all'IVA di cui alle suindicate fatture, a favore dell'erario con le modalità ed i tempi indicati nel citato decreto del 23 gennaio 2015;
4. di incaricare l'Agenzia Regionale di Protezione Civile ad effettuare il controllo previsto dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.40 del 18.01.2008 "Modalità di attuazione dell'art. 48-bis del DPR 602/73, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni", tramite il portale di Equitalia Servizi S.p.a. ed alla conseguente emissione degli ordinativi di pagamento di cui al punto 3. sulla contabilità speciale 5699, aperta ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 del Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122, presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Bologna;
5. di dare atto che, ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge del 13.08.2010 n. 136, la ditta AXIA S.r.l. ha presentato formale comunicazione dei conti corrente dedicati alle commesse pubbliche.

In Bologna

Stefano Bonaccini  
(firmato digitalmente)