

IL PRESIDENTE

IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122 DEL 1° AGOSTO 2012

DECRETO n. 658 dell'11 Marzo 2016

**Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per la realizzazione di:
Lavori complementari Art.57 agli Edifici Scolastici Temporanei (EST).**

**Incremento compensi ai coordinatori per la sicurezza in fase di esecuzione per le
maggiori prestazioni professionali effettuate per varianti.**

Visti:

- la legge 24.02.1992, n. 225 e ss.mm.ii.;
- l'art. 8 della L. R. n.1 del 2005, recante "Norme in materia di protezione civile";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21.05.2012 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Decreto Legge 04.11.2002 n. 245, convertito con modificazioni dall'art. 1 della Legge 27.12.2002, n. 286;
- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio con i quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, i giorni 20 e 29 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;
- il Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122, con il quale sono stati previsti interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo il 20 e 29 maggio 2012;
- l'articolo 10 del Decreto Legge 22.06.2012 n. 83, convertito dalla Legge 07.08.2012 n. 134, recante "misure urgenti per la crescita del paese".
- il Decreto Legge 26.04.2013 n. 43 convertito, con modificazioni, dalla Legge 24.06.2013 n. 71, con il quale, tra l'altro, viene prorogato al 31.12.2014 lo stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012.

- il Decreto Legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2015, n. 125, con il quale, all'articolo 13, comma 1, lo stato di emergenza è prorogato fino al 31 dicembre 2016.

Preso atto che il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell'art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012 , n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122;

Viste

- **l'ordinanza n. 7 del 5 luglio 2012**, con la quale è stato approvato, tra l'altro, il quadro economico della spesa di complessivi € 56.420.000,00 per la realizzazione degli edifici scolastici temporanei .- EST – al cui interno, alla voce B6, è stato previsto uno stanziamento di € 2.148.781,00 + IVA per “Spese di cui all'articolo 90, comma 5, del codice comprese spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento e di verifica e di validazione”;
- **l'ordinanza n. 13 del 25 luglio 2012** con la quale è stato approvato il primo Programma Operativo Scuole per il ripristino, riparazione o sostituzione degli edifici scolastici danneggiati dal sisma del 20-29 luglio 2012 per consentire la riapertura delle scuole per il regolare svolgimento dell'anno scolastico 2012-2013, individuando gli interventi da eseguire e quantificando i relativi costi;
- **l'ordinanza n. 16 del 31 luglio 2012**, con la quale è stato approvato, tra l'altro, il quadro economico della spesa di complessivi € 21.500.000,00 per la realizzazione dei Prefabbricati Modulari Scolastici – PMS - al cui interno, alla voce B6, è stato previsto uno stanziamento di € 471.435,00 + IVA per “Spese tecniche: Controllo dei lavori, attività di assistenza giornaliera, Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, supporto al responsabile del procedimento, verifica e validazione dei progetti nonché le spese di cui all'art. 92, comma 7 bis, del codice dei contratti”;
- **l'ordinanza n. 78 del 21 novembre 2012** con la quale è stato rimodulato il Programma Operativo Scuole, approvato con l'ordinanza n. 13 del 25 luglio 2012, che descrive i vari interventi ed i relativi costi;
- **l'ordinanza n. 104 del 12 settembre 2013** con la quale è stato rimodulato il Programma Operativo Scuole che prevede, tra l'altro, la Costruzione di Edifici Scolastici Temporanei in sostituzione delle scuole che non possono essere riparate e riattivate per l'anno scolastico 2013-2014, quantificando un costo complessivo di Euro 79.500.000,00 inoltre l'Acquisizione in locazione, montaggio e smontaggio di Prefabbricati Modulari Scolastici, compreso le sistemazioni ed urbanizzazioni delle aree, per quelle scuole che verranno riparate, con miglioramento sismico, nel più breve tempo possibile, quantificando

un costo complessivo di Euro 32.700.000,00;

- l'**ordinanza n. 19 del 13 marzo 2014** con la quale sono stati rimodulati i Programmi Operativi Scuole, Municipi e Casa e degli interventi per le chiese immediate e temporanee per assicurare la continuità del culto e per gli Edifici Pubblici temporanei (EPT III);
- l'**ordinanza n. 52 del 30 giugno 2014** con la quale è stato rimodulato il Programma Operativo Scuole che prevede, tra l'altro, la Costruzione di Edifici Scolastici Temporanei in sostituzione delle scuole che non possono essere riparate e riattivate per l'anno scolastico 2013-2014, quantificando un costo complessivo di Euro 79.500.000,00 inoltre l'Acquisizione in locazione, montaggio e smontaggio di Prefabbricati Modulari Scolastici, compreso le sistemazioni ed urbanizzazioni delle aree, per quelle scuole che verranno riparate, con miglioramento sismico, nel più breve tempo possibile, quantificando un costo complessivo di Euro 35.200.000,00;
- l'**ordinanza n. 7 del 4 febbraio 2015** con la quale sono stati rimodulati i Programmi Operativi Scuole, Municipi e Casa e degli interventi per le chiese immediate e temporanee per assicurare la continuità del culto e per gli Edifici Pubblici temporanei (EPT III), confermando il quadro economico della spesa di complessivi Euro 79.500.000,00 per la realizzazione degli Edifici Scolastici Temporanei - EST -, al cui interno tra le spese tecniche, alla voce B 6.2, sono stati indicati Euro 406.886,50 + contributi previdenziali ed IVA espressamente per il "Coordinamento della Sicurezza nell'Esecuzione".
- l'**ordinanza n. 41 del 6 agosto 2015** con la quale sono stati rimodulati i Programmi Operativi Scuole, Municipi e Casa e degli interventi per le chiese immediate e temporanee per assicurare la continuità del culto e per gli Edifici Pubblici temporanei (EPT III), confermando il quadro economico della spesa di complessivi Euro 79.500.000,00 per la *Costruzione di edifici scolastici temporanei (EST) in sostituzione delle scuole che non possono essere riparate e riattivate per l'anno scolastico 2013-2014.*

Visti

- il **decreto n. 12 del 10 agosto 2012** con il quale è stato preso atto del numero di domande pervenute per la partecipazione alla procedura negoziata per l'affidamento del coordinamento della sicurezza in corso di esecuzione per la realizzazione degli edifici scolastici temporanei - EST, dei Prefabbricati Modulari Scolastici - PMS e degli Edifici Municipali Temporanei - EMT, della necessità dell'affidamento di n. 12 incarichi professionali di Coordinatore per la Sicurezza, approvata la lettera d'invito ai professionisti sorteggiati e lo schema di disciplinare che regola i rapporti con la stazione appaltante;
- il **decreto n. 38 del 27 agosto 2012** con il quale è stato conferito ai professionisti l'incarico di Coordinatore per la Sicurezza nell'Esecuzione dell'Opera, ai sensi D.Lgs.81/2008 come modificato e integrato dal D.Lgs. 106/2009;

- **Il decreto n. 174 del 12 febbraio 2014** con il quale sono stati confermati gli incarichi ai Coordinatori per la Sicurezza nell'Esecuzione dell'Opera, ai sensi D.Lgs.81/2008 come modificato e integrato dal D.Lgs. 106/2009, anche per i lavori integrativi e complementari agli Edifici Scolastici Temporanei (EST), con l'unica rinuncia dello Studio CARIANI SRL per cui il servizio CSE all'EST 12 Camposanto è stato svolto da personale interno alla STCD.
- **Il decreto n. 427 del 9 marzo 2015** con il quale è stato incrementato il compenso ai Coordinatori per la Sicurezza nell'Esecuzione dell'Opera, ai sensi D.Lgs.81/2008 come modificato e integrato dal D.Lgs. 106/2009, a seguito dell'approvazione delle prime perizie suppletive e di variante ai lavori complementari Art.57 relativi ad Edifici Scolastici Temporanei (EST).

Rilevato che dopo la consegna delle opere e durante l'esecuzione dei lavori complementari agli Edifici Scolastici Temporanei E.S.T. si sono manifestate nuove esigenze imprevedibili e non programmabili in sede di predisposizione dei progetti di intervento;

Preso atto della necessità di predisporre per i lotti EST interessati dal programma perizie di variante ai progetti approvati, che hanno comportato un incremento dei lavori previsti nei contratti d'appalto sottoscritti dalle imprese esecutrici, che le perizie redatte sono state approvate ed i relativi lavori aggiuntivi sono stati ultimati come rilevabile dagli atti:

LOTTO EST Art. 57	COMUNE	decreto di approvazione perizia suppletiva e di variante	CSE
24	SAN POSSIDONIO	n.683 del 21/04/2015 – VARIANTE N.2	Geom. Andrea Brandoli
26	SOLIERA località Sozzigalli	n.682 del 21/04/2015 – VARIANTE N.1 parzialmente rettificato con decreto n.895 del 21/05/2015	R.T.P. Ing. Giuseppe De Mase (Studio Associato INGENIA) con Ing. Roberto Marconi e Ing. Massimiliano Vagniluca

Considerato che per i coordinatori della sicurezza in fase di esecuzione si è incrementata l'attività di controllo e verifica dei cantieri con un maggiore impegno ed una maggiore responsabilità derivante dal ruolo attribuito e che in alcuni casi si è rivelata particolarmente consistente in relazione alla dimensione delle maggiori opere eseguite ed al protrarsi dei tempi realizzativi;

Visto in particolare il prospetto riportato nell'allegata **TABELLA 1**, nella quale sono riportati gli incrementi degli importi lavori dei diversi lotti EST che hanno

conseguentemente e proporzionalmente richiesto le maggiori attività di coordinamento ed i relativi maggiori onorari professionali;

Ravvisata pertanto l'opportunità di incrementare i compensi agli incaricati del coordinamento della sicurezza nella fase esecutiva aumentando i compensi offerti in sede di gara e contrattualizzati con i singoli professionisti di un importo proporzionale all'aumento dei lavori;

Inteso pertanto riconoscere ai tecnici incaricati le maggiori prestazioni professionali effettuate ed incrementare i compensi secondo la distribuzione riportata nella sopra citata tabella allegata al presente decreto;

Dando atto che i maggiori compensi indicati per ogni professionista verranno liquidati in un'unica soluzione, essendo già stata verificata l'attività svolta dal CSE sulla base della documentazione consegnata prevista dal disciplinare d'incarico;

Preso atto che la maggior spesa complessiva di €. 316,01 per spese tecniche, oltre agli oneri previdenziali e con l'IVA al 22% per complessivi **€. 400,95**, risulta compresa nell'importo dei quadri tecnici economici per la realizzazione degli Edifici Scolastici Temporanei E.S.T. di cui alle ordinanze n.7 del 5 luglio 2012 e n.13 del 25 luglio 2012, così come rimodulato con le ordinanze n.78 del 21 novembre 2012, n.104 del 12 settembre 2013, n.19 del 13 marzo 2014, n. 52 del 30 giugno 2014, confermato con l'ordinanza n.79 del 5 dicembre 2014, precisato con l'ordinanza n. 7 del 4 febbraio 2015 e confermato con l'ordinanza n. 41 del 6 agosto 2015 nell'ambito del Programma Operativo Scuole;

Tenuto conto che i compensi ai CSE per i lavori complementari Art.57 EST sono già stati incrementati per Euro 16.234,63 con decreto n. 427 del 9 marzo 2015 relativo alle prime varianti approvate n.1 e n.2.

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

- 1) di incrementare ai professionisti, incaricati del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione delle varianti ai lavori complementari Art.57 agli Edifici Scolastici Temporanei (E.S.T.), i compensi secondo i principi elencati in premessa e che risultano articolati per ogni professionista incaricato come riportato nella **TABELLA 1** allegata al presente decreto;
- 2) di dare atto che l'incremento per prestazioni professionali pari ad €. 316,01, oltre agli oneri previdenziali e con l'IVA al 22% per complessivi **€. 400,95**, è compreso nell'importo dei quadri tecnico economici per la realizzazione degli Edifici Scolastici Temporanei E.S.T. di cui alle richiamate ordinanze n.7 del 5 luglio 2012 e n.13 del 25 luglio 2012, così come rimodulato con le ordinanze n.78 del 21 novembre 2012, n.104 del 12 settembre 2013, n.19 del 13 marzo 2014, n. 52 del 30 giugno 2014, confermato con l'ordinanza n.79 del 5 dicembre 2014, precisato con l'ordinanza n. 7 del 4 febbraio 2015 e confermato con l'ordinanza n. 41 del 6 agosto 2015 nell'ambito del Programma Operativo Scuole, il cui finanziamento è assicurato

nell'ambito dello stanziamento previsto dall'art.2 del D.L. n.74/2012, convertito con
modificazioni dalla Legge 1.08.2012 n.122.

In Bologna

Stefano Bonaccini

documento firmato digitalmente

LAVORI

A 1 IMPORTO INIZIALE lordo	€	310.051,50	€	1.095.682,50
A2 IMPORTO VARIANTI 1	€	10.287,90	€	69.276,86
A3 IMPORTO TOTALE VARIANTI 2	€	-	€	25.085,17
A= A1 + A2 + A3 TOTALE	€	320.339,40	€	1.190.044,53
INCREMENTO LAVORI V1		3,32%		6,32%
INCREMENTO LAVORI V2		0,00%		2,29%

CSE 4
CSE 11
PROFESSIONISTI CSE
RTP Ing. De Mase Geom. Brandoli

ONORARI DA CONVENZIONE (netti)	€	3.795,86	€	8.301,39		
incremento prestazione V.1	€	125,95	€	524,87		
incremento prestazione V.2	€	-	€	190,06		
TOTALE NUOVO COMPENSO netto	€	3.921,81	€	9.016,32		
Totale incrementi netti da corrispondere	€	125,95	€	190,06	€	316,01

