

IL PRESIDENTE

IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

### **Decreto N. 726 del 14 Marzo 2016**

**EDIFICI SCOLASTICI TEMPORANEI (E.S.T.) - LOTTO 16 - Scuola Primaria "Castelfranchi" e Scuola Secondaria di 1' grado "Frasconi" nel Comune di Finale Emilia (MO)**

**OPERE COMPLEMENTARI II**

**LIQUIDAZIONE SALDO CERTIFICATO DI PAGAMENTO NUMERO 1**

**CUP n. J73G14000210001 CIG n. 5934774A6D**

**Visti:**

- la legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ss.mm.ii.;
- la L. R. n.1 del 2005, recante "Norme in materia di protezione civile";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21.05.2012 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Decreto Legge 04.11.2002 n. 245, convertito con modificazioni dall'art. 1 della Legge 27.12.2002, n. 286;
- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio con i quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, i giorni 20 e 29 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;
- il Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122, con il quale sono stati previsti interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno

interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo il 20 e 29 maggio 2012;

- l'articolo 11, comma 2 bis del D.L. n. 210 del 30.12.2015, convertito con modificazioni dalla legge n. 21 del 25.02.2016, con il quale è stato prorogato al 31.12.2018 lo stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012.

**Preso atto** che il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell'art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122.

**Considerato:**

- che con ordinanza n. 5 del 6 luglio 2012 è stato approvato il programma straordinario per la riapertura delle scuole per l'anno scolastico 2012-2013 con il quale è stata prevista la realizzazione di Edifici Scolastici Provvisori per tutte quelle scuole che non possono essere riparate, al fine di consentire lo svolgimento dell'attività didattica nell'anno 2012-2013;
- che con diverse ordinanze, di cui da ultimo la n. 8 del 26.2.2016, è stata approvata la rimodulazione del programma operativo scuole, che prevede una spesa complessiva di € 260.400.196,28, la cui copertura finanziaria è assicurata dalle risorse del fondo di cui all'articolo 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni con legge 122 del 1° agosto 2012;
- che alla lettera d) di tale programma è stato stimato un costo di € 79.000.000,00 per la "costruzione di Edifici Scolastici Temporanei (EST) in sostituzione delle scuole che non possono essere riparate e riattivate per l'anno scolastico 2013-2014";
- che con ordinanza n. 7 del 5 luglio 2012 è stata approvata la documentazione per l'avvio della progettazione e dei lavori di realizzazione degli Edifici Scolastici Temporanei (E.S.T.), comprensiva delle norme di gara;
- che con decreto n. 4 del 30 luglio 2012 sono stati approvati gli esiti della suindicata procedura di gara e si è provveduto

ad aggiudicare provvisoriamente i singoli lotti dal nr. 1 al nr. 28;

- che con il suindicato decreto, in particolare, il Lotto 16 relativo alla Scuola Primaria "Castelfranchi" e Scuola Secondaria di 1° grado "Frassoni" nel Comune di Finale Emilia (MO), è stato provvisoriamente aggiudicato al Raggruppamento: Cooperativa Muratori & Cementisti C.M.C. di Ravenna (Capogruppo), Eschilo 1 S.r.l. (mandante) e AR.CO. Lavori Soc. Cooperativa cons. (mandante) che ha offerto il ribasso del 16,50%, per il corrispettivo contrattuale di € 2.772.400,00 comprensivo di oneri per la sicurezza di € 141.750,00 non soggetti a ribasso, oltre ad IVA;
- che le Ditte C.M.C. di Ravenna, Eschilo 1 S.r.l. e AR.CO. Lavori Soc. Cooperativa cons. (mandante), per atto del 2 agosto 2012, registrato a Ravenna il 9 agosto 2012 al n. 4979 IT, Rep. n. 49865/14629 - Notaio Valerio Visco si sono costituite in Raggruppamento temporaneo di imprese e attribuito il titolo di Società mandataria alla Società C.M.C. di Ravenna, al fine di dare esecuzione fine di dare esecuzione all'appalto di cui in argomento;
- che il Codice Unico di Progetto (CUP) è il n. J49H12000260001 e il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) è il n. 4402408601;
- che con decreto n. 29 del 23 agosto 2012, è stato approvato il progetto esecutivo del suindicato Lotto 16 redatto a cura dell'impresa aggiudicataria nei termini previsti dal Capitolato Speciale di Appalto, validato dal Responsabile Unico del Procedimento;
- che con decreto n. 62 del 20 settembre 2012 è stata approvata l'aggiudicazione definitiva del lotto 16 in argomento al Raggruppamento: C.M.C. Cooperativa Muratori & Cementisti di Ravenna (Capogruppo), Eschilo 1 S.r.l. (mandante) e AR.CO. Lavori Soc. Cooperativa cons. (mandante);
- che, in data 27 settembre 2012 è stato sottoscritto con la stessa impresa il relativo contratto di appalto - Rep. n. 0005 per il corrispettivo contrattuale di € 2.772.000,00 comprensivo di oneri per la sicurezza di € 141.750,00 non soggetti a ribasso, oltre ad IVA;
- che con decreto n. 1936 del 09.10.2015 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori complementari II per l'ampliamento del lotto 16 degli EST in argomento e l'aggiudicazione degli stessi lavori all'A.T.I. Cooperativa Muratori & Cementisti C.M.C. e AR.CO. Lavori Soc. Cooperativa

cons. per l'importo di € 515.000,00 oltre ad IVA 10%, avendo l'impresa Eschilo 1 S.r.l. rinunciato a far parte dell'ATI;

- che il Codice Unico di Progetto (CUP) è il n. J73G14000210001 e il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) è il n. 5934774A6D;
- che, le imprese C.M.C. Cooperativa Muratori & Cementisti di Ravenna e AR.CO. Lavori Soc. Cooperativa cons. hanno costituito un nuovo raggruppamento Temporaneo di Imprese con atto rilasciato dal Notaio Bruno Cappelletti in data 04.09.2013, rep. n. 2092 e Racc. n. 464, con il quale è stata qualificata mandataria la C.M.C. Cooperativa Muratori & Cementisti di Ravenna;
- in data 26.11.2015 è stato sottoscritto con l'impresa il relativo contratto Rep. n. 0395 per il corrispettivo contrattuale di € 515.000,00 oltre ad IVA 10%;, comprensivo di oneri per la sicurezza.

**Visti:**

- l'articolo 7 del suindicato contratto, che disciplina le modalità per il pagamento dei lavori;
- il 1° Stato di avanzamento Lavori datato 18 gennaio 2016 ed il Certificato di Pagamento n. 1 redatto in data 3.02.2016, dal quale risulta che possono essere corrisposti all'impresa € 507.017,50 IVA 10% compresa, importo determinato al netto della ritenuta del 10% e dello 0,5% di cui all'art. 4 del D.P.R. 207/2010;
- le relative fatture n. 50002 dell' 8.02.2016 dell'importo di € 405.614,00 IVA 10% compresa emessa dalla Ditta C.M.C. di Ravenna e acquisita al protocollo n. FTC/2016/151 del 04.03.2016 e n. 188/2016/D del 29.02.2016 di € 101.403,50 IVA 10% compresa emessa dalla Ditta AR.CO. Lavori Soc. Cooperativa cons., acquisita al protocollo n. FTC/2016/150 del 04.03.2016 e così per complessivi € 507.017,50.

**Rilevato:**

- che per l'impresa C.M.C. Cooperativa Muratori & Cementisti è in corso il rinnovo dell'iscrizione nella White List della Prefettura di Modena rilasciata in data 15.01.2015;
- che per l'impresa AR.CO. Lavori Soc. Cooperativa cons. ha ottenuto l'iscrizione nella White List della Prefettura di Ravenna in data 25.05.2015;
- che si è provveduto ad acquisire il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) per la Cooperativa Muratori

& Cementisti C.M.C. di Ravenna (Capogruppo) e per la mandante AR.CO. Lavori Soc. Cooperativa cons. dai quali risulta che le stesse sono in regola con i versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali;

- che l'aggiudicatario Società capogruppo dell'ATI Cooperativa Muratori & Cementisti C.M.C. (Capogruppo), in ottemperanza a quanto dettato dagli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, comma 7, della legge n. 136/2010 e ss.mm., ha presentato formale comunicazione dei conti Corrente dedicati.

**Preso atto:**

- che la copertura finanziaria della spesa di € 507.017,50 è assicurata dallo stanziamento previsto dall'art. 2 del D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 01.08.2012 n. 122 come disposto con le ordinanze ed i decreti più sopra citati;
- che presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Bologna, a favore del Commissario Delegato D.L.74/2012, è stata aperta la contabilità speciale n. 5699, come previsto dall'art. 2 comma 6 Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122.

**Visti:**

- la legge 13 agosto 2010, n. 136 avente ad oggetto "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e successive modifiche;
- la determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture n. 4 del 7 luglio 2011, recante "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136";
- l'articolo 1 comma 629 lettera b) e comma 632 della legge n. 190 del 23 dicembre 2014 con i quali si dispone che le operazioni per le quali l'Imposta sul Valore Aggiunto è esigibile dal 1° gennaio 2015, le Pubbliche Amministrazioni debbono versare la stessa in osservanza delle modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;
- il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 gennaio 2015, il cui articolo 9 precisa che la suindicata

disposizione si applica alle operazioni per le quali è stata emessa fattura a partire dal 1° gennaio 2015.

**Tenuto conto** che, in attuazione della normativa di cui sopra, l'IVA di € 46.092,50 di cui alle suindicate fatture, deve essere versata secondo le modalità ed i tempi indicati nel citato decreto del 23 gennaio 2015.

**Verificata** la necessaria disponibilità di cassa sulla suindicata contabilità speciale n. 5699 aperta presso la Sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Bologna.

Tutto ciò visto e considerato

#### DECRETA

1. di liquidare, per i motivi esposti in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati, con riferimento ai lavori complementari II di cui al lotto 16 degli edifici scolastici temporanei (EST), l'importo complessivo di € 507.017,50 IVA compresa, a saldo del certificato di pagamento n. 1 e delle relative fatture n. 50002 dell'08.02.2016 di € 405.614,00 IVA 10% compresa emessa dalla Ditta Cooperativa Muratori & Cementisti C.M.C. di Ravenna, acquisita al protocollo n. FTC/2016/151 del 04.03.2016 e n. 188/2016/D dell'29.02.2016 di € 101.403,50 IVA 10% compresa emessa dalla Ditta AR.CO. Lavori Soc. Cooperativa cons., acquisita al protocollo n. FTC/2016/150 del 04.03.2016;
2. di dare atto che il complessivo importo di € 507.017,50 trova copertura finanziaria nell'ambito dello stanziamento previsto dall'articolo 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 dello 01.08.2012, secondo quanto disposto dall'ordinanza n. 7 del 5 luglio 2012 e dai decreti n. 4 del 30 luglio 2012 e n. 33/2012;
3. in attuazione dell'articolo 1 comma 629 lettera b) e comma 632 della legge n. 190 del 23 dicembre 2014 e del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 gennaio 2015, di autorizzare come segue il versamento di € 507.017,50 di cui al punto 1:
  - per € **460.925,00**, a favore della Ditta Cooperativa Muratori & Cementisti C.M.C. di Ravenna Capogruppo;

- per € 46.092,50, corrispondente all'IVA di cui alle suindicate fatture a favore dell'erario, con le modalità ed i tempi indicati nel citato decreto del 23 gennaio 2015;
4. di incaricare l'Agenzia Regionale di Protezione Civile ad effettuare il controllo previsto dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.40 del 18.01.2008 "Modalità di attuazione dell'art. 48-bis del DPR 602/73, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni", tramite il portale di Equitalia Servizi S.p.a. ed alla conseguente emissione degli ordinativi di pagamento di cui al punto 3. sulla contabilità speciale 5699 aperta, ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 del Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122, presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Bologna;
  5. di dare atto che, ai sensi dell' art. 3, comma 7, L. del 13.08.2010 n. 136, la Società capogruppo dell'ATI Cooperativa Muratori & Cementisti C.M.C. di Ravenna, ha presentato la dichiarazione relativa al conto dedicato alle commesse pubbliche.

Bologna

Stefano Bonaccini